

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.2017094, kterou dne 26.7.2017 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70886300,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje.

(dále jen „objednatel“)

a

INSKY spol. s r.o., IČO 006 71 533, DIČ CZ00671533,
se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 113

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany dne 26. 7. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017094 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele demolici vybraných stávajících objektů na pozemcích objednatele a následnou výstavbu haly pro uskladnění techniky objednatele, včetně souvisejících prací na inženýrských sítích podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované Correct BC s.r.o., IČO 250 28 588 v rozsahu sjednaném smlouvou o dílo. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem „Ústí nad Labem PS – hala pro uskladnění techniky“
2. S ohledem na nepředvídané stavební nedostatky v místě realizace díla, zejména podloží pro založení stavebních konstrukcí, které se projevily po zahájení prací zhotovitelem, je nutné za účelem úspěšné realizace díla provést úpravu objednatel požadovaného a zhotovitelem realizovaného rozsahu stavebních prací. Změna smlouvy bude provedena tak, že v potřebném rozsahu bude předmět díla rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu dodatku a v zájmu minimálního navýšení sjednané ceny za dílo naopak nebudou některé konkrétní dříve objednané dodávky prací realizovány.
3. Změny rozsahu stavebních prací sjednaných smlouvou o dílo jsou definovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace ze dne 15. 12. 2017. Jmenované změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku a s účinností tohoto dodatku se stávají nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací dochází k navýšení celkové sjednané ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo. Původně sjednaná cena za dílo se navyšuje odpovídajícím způsobem o 238 392,34 Kč bez DPH. Po započítání sjednaného navýšení zní text čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. *Cena za dílo specifikované touto smlouvou byla stanovena dohodou smluvních stran takto:*

Cena bez DPH: 11 074 653,64 Kč

DPH 21 %: 2 325 677,26 Kč

Cena celkem včetně DPH: 13 400 330,90 Kč

Celkem slovy: =Třináctmilionůčtyřistisícetřicetkorun českých a devadesáthaléřů=

5. Současně se mění čl. II.odst. 1 smlouvy a to s ohledem na prováděné dodatečné stavební práce, kdy nebylo možné provádět dílo dle schváleného harmonogramu prací. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o 27 kalendářních dnů a zároveň se mění finanční výše prostavěnosti díla ke dni 30.11. 2017. Čl. II odstavec 1 se mění takto:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit a předat jej objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do 267 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že do 30.11. 2017 zajistí minimální finanční prostavěnost díla v objemu 5 000 000,- Kč vč. DPH, tzn., že ve stanovené lhůtě zrealizuje část díla, jejíž hodnota dle celkové nabídky překročí 5 000 000 Kč vč. DPH a tuto část provedeného díla vyfakturuje nejpozději do 30.11. 2017, pakliže dojde k řádnému převzetí provedených prací objednatelem, tzn. potvrzení soupisu provedených prací.*


DPH a tuto část provedeného díla vyfakturuje nejpozději do 15. 12. 2017, pakliže dojde k řádnému převzetí provedených prací objednatelem, tzn. potvrzení soupisu provedených prací.

6. S ohledem na provedené změny v termínech plnění se mění též sankční ujednání obsažené v čl. X odst. 1 smlouvy, které nově zní:

V případě prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli oproti sjednanému termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta se uplatní též v případě, ocitne-li se zhotovitel v prodlení s realizací prostavenosti podle čl. II odst. 1 smlouvy, tzn., že zhotovitel ve lhůtě do 30. 11. 2017 neprovede pro objednatele práce v hodnotě minimálně 5.000.000,- Kč.

7. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené se nemění.
8. Tento dodatek nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Sepsáno ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2017
Objednatel:

plk. Ing. 
ředitel HZS Ústeckého kraje

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-

V Ústí nad Labem, dne 27. 11. 2017
Zhotovitel:


jednatel společnosti
INSKY spol. s r.o.

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031
DIČ: CZ00671533

-75-