

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160164
Evidenční číslo zhotovitele: 10-1/16
Číslo stavby objednatele: 239150002, 239160010

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Envisystem, s.r.o.**
Adresa sídla: Praha 5, U Nikolajky 15/1085, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jiří Altman, jednatel
Ing. Martin Horníček, jednatel
Ing. Marcel Lauerman, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Marcel Lauerman

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 48585904

DIČ: CZ48585904

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17843

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu zajišťování inženýrské činnosti, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160164, č. zhotovitele 10-1/16 na akci „Jizera, jez Horní Sytová, jez Dolánky, zprůchodnění migračních překážek“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 239150002	Jizera, jez Horní Sytová, rekonstrukce rybího přechodu
I. etapa – DUR	do 31. 05. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 12. 2017
č. akce 239160010	Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu
I. etapa – DUR	do 31. 05. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 12. 2017

se nahrazuje textem níže uvedeným:

č. akce 239150002	Jizera, jez Horní Sytová, rekonstrukce rybího přechodu
I. etapa – DUR	do 31. 05. 2017
II. etapa – IČ:	do 30. 04. 2018
č. akce 239160010	Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu
I. etapa – DUR	do 31. 05. 2017
II. etapa – IČ:	do 31. 05. 2018

Čl. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 378 000,- Kč,

slovy: třístadesmsettisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2016 a sdělení zhotovitele ze dne 30. 10. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 378 000,- Kč,

Dodatečně práce a činnosti bez DPH činí 48 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH činí **426.000,- Kč**

slovy: čtyřstadvacetšesttisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Důvodem změny termínu dokončení II. etapy u akce *Jizera, jez Horní Sytová, rekonstrukce rybího přechodu* je problematické a časově náročné projednávání s vlastníkem MVE, který je přímým účastníkem územního řízení.

Důvodem změny termínu dokončení II. etapy u akce *Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu* je výskyt komplikací v průběhu schvalovacího procesu s orgány ochrany přírody a krajiny a problematické zajišťování majetkoprávních vztahů.

Původně jednoznačně AOPK ČR doporučená varianta u akce *Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu* se na základě negativních stanovisek vlastníků pozemků dotčených budoucí realizací prokázala jako nerealizovatelná. Na základě této skutečnosti byla AOPK ČR – regionálnímu pracovišti Liberecko předložena varianta rybího přechodu navrženého na pozemcích objednatele. Tato varianta byla ze strany AOPK ČR schválena, avšak po projednání v Komisi pro rybí přechody konaném dne 18.07.2017 byla touto zamítnuta. Následně zhotovitel předložil (konkrétně 07.08.2017) k projednání Komisi pro rybí přechody další upravený návrh rybího přechodu, který byl dne 16. 10. 2017 Komisí pro rybí přechody schválen.

Vzhledem k termínům jednání Komise pro rybí přechody došlo k zásadnímu posunu v zajištění prací navazujících inženýrských činností.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla u akce *Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu* je skutečnost, že zadání pro zhotovitele spočívalo ve zpracování konkrétní varianty rybího přechodu dle doporučení AOPK ČR – regionální pracoviště Liberecko, která se však z důvodu nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků ukázala jako majetkoprávně neprůchodná. Zhotovitel následně zpracoval další 2 varianty technického řešení rybího přechodu pro projednání v Komisi pro rybí přechody, což prezentuje činnosti nad rámec původního zadání.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160164, č. zhotovitele 10-1/16 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele