

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1896/2017 - SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 50-4302/1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněna jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxxxx fax: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: EXMONT – Energo a.s.

místo podnikání: Bohunická 652/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Teplý, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel

IČO: 60751517

DIČ: CZ60751517

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1606

tel : xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo analogicky § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ odst. 2 nové zní:

2. Účelem díla je oprava oběžného kola TG 2 na MVE Dolany dle nabídky zhotovitele - Nálezového protokolu po demontáži č. 504302/NPD/01 vypracovaného společností EXMONT-Energo, a.s. dne 30.6.2017 pro číslo zakázky 50-4302, Nálezového protokolu po demontáži č. 504302/NPD/02 ze dne 5.10.2017 a Nálezového protokolu po montáži OK č. 504302/NPD/03 ze dne 24.11.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

V Článku II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
 - předání a převzetí díla: do 31.1.2018

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **4,796.780,00 Kč bez DPH** (slovy:čtyřmilionsedmsetdevadesátšesttisícsemsetosmedesát korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Nálezový protokol po montáži OK č. 504302/NPD/03 ze dne 24.11.2017

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Teplý
člen představenstva
EXMONT – Energo a.s.