

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 **Jméno:** Město Kuřim  
**Zastoupené:** Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**K technickým věcem pověřen :** [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

1.2 **Jméno:** E.PROXIMA, s.r.o.  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní spojení :** [REDACTED]  
**Tel. :** [REDACTED]  
**Email:** [REDACTED]  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:** [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s Přílohou č.1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 4, a to z důvodu změny termínu realizace díla.

Článek 3. SoD č. 2016/D/0076 Lhůty a termíny, odst.2 se ruší a nově zní takto:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 30.6.2018.

Nedílnou součástí Dodatku č.4 výše citované Smlouvy se stává ZL č.13.

### 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 4 souhlasí a že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 43 konané dne ~~20.12.2017~~ usnesením č. ~~656/2017~~.
- 3.5 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.4 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.6 Tento Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnost Dodatku č.4 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 21.12.2017


Za Objednatele



Mgr Ing. Drago/Sukalovský  
starosta

V Olomouci, dne : 20.12.2017

Za Zhotovitele




Ing. Petr Entner  
jednatel


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 13							
Zhotovitel:	E.PROXIMA, s.r.o.								
Investor:	Město Kuřim	Datum: 13.12.2017							
Název akce: <b>Městská sportovní hala Kuřim</b>									
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:								
	na jinou část smlouvy:								
<b>Předmět změny: <i>Prodloužení termínu realizace díla</i></b>									
Popis a zdůvodnění změny:									
<p>Optimalizací využití území, které je dle platného územního plánu města zařazeno do ploch sportovního vybavení, a v souvislosti s činností dalších investorů v zájmovém území, došlo během provádění stavby ke změně tras inženýrských sítí. Záměrem je zlepšení (optimalizace) technického řešení infrastruktury sportovního areálu i dotčené stavby, které nemění povahu veřejné zakázky. Tato změna vyžaduje čas na jejich nové provedení a je pro řešení celého sportovního areálu nezbytná. Nelze ji provést jiným dodavatelem, protože nová trasa zasahuje do území původní stavby a změna dodavatele by přinesla pro zadavatele veřejné zakázky technické a ekonomické obtíže. Změna technického řešení vyvolává také změnu termínu dokončení stavby, která rovněž nemění povahu veřejné zakázky.</p> <p>V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 , Obchodní podmínky pro zhotovení stavby, čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt, podala společnost E.PROXIMA žádost o prodloužení termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“, objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 Venkovní plochy a SO 03 Inženýrské sítě, za předpokladu dodání projektové dokumentace pro stavební povolení do 31.10.2017:</p> <table> <tr> <td>Termín dokončení SO 01 Sportovní hala</td> <td>do 15.4.2018</td> </tr> <tr> <td>Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy</td> <td>do 31.5.2018</td> </tr> <tr> <td>Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě</td> <td>do 31.5.2018</td> </tr> </table> <p>Rada města s prodloužením termínu dokončení díla souhlasila usnesením č. 550/2017</p> <p>Dne 5.10.2017 nabyla právní moci změna rozhodnutí o umístění stavby – změna vedení inženýrských sítí č.j. MK/13792/17/OSŽP ze dne 18.9.2017.</p> <p>Dle platného územního rozhodnutí lze provádět tyto inženýrské sítě - NN, SLP, VO, plynovod, komunikace. Avšak realizace těchto sítí je z technologických důvodů prakticky možná až po provedení nejnižší umístěných sítí dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu, jejichž realizaci je zhotovitel oprávněn zahájit až po nabytí právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.</p> <p>Aktuálně probíhá projednání s DOSS a správci sítí. Předpoklad získání změny stavby před dokončením je konec února 2018. Z tohoto důvodu je zprovoznění stavby dle schváleného usnesení nereálné.</p> <p>Účastníci výstavby se shodli na reálném termínu pro dokončení stavebních prací na díle <b>30.6.2018.</b></p> <p>Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nevede k podstatnému rozšíření rozsahu plnění, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele. Posunutí termínu realizace stavby do zimních měsíců vzhledem k charakteru stavebních prací na inženýrských sítích nezvýhodňuje zhotovitele, kromě toho podstatná část smluvních jednotkových cen zůstává zachována. Uvedené změny proto nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>				Termín dokončení SO 01 Sportovní hala	do 15.4.2018	Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy	do 31.5.2018	Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě	do 31.5.2018
Termín dokončení SO 01 Sportovní hala	do 15.4.2018								
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy	do 31.5.2018								
Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě	do 31.5.2018								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>									

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor souhlasí s výše uvedenou změnou. Ta byla zhotovitelem předložena na jednáních a řádně projednána se zástupci investora.



**Stanovisko projektanta stavby:**

K prodloužení termínu realizace díla nemáme připomínky.  
Z hlediska technického k navržené optimalizaci trasování inženýrských sítí v zájmovém území řešené jiným projektantem akceptujeme za podmínky zachování napojovacích bodů inženýrských sítí a jejich parametrů a vyřešení odvodnění bezprostředního okolí haly. Samotný objekt sportovní haly nesmí být těmito změnami dotčen.



Změnový list vystavil:



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :
0 Kč	0 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0 Kč	30.6.2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 13.12.2017	Datum: 