

ZMĚNOVÝ LIST:	1/2017	ze dne 20. 12. 2017
STAVBA:	Dolín, stavební úpravy místní komunikace od č.p. 86 - č.p. 138	
Číslo smlouvy objednatele:	625/2017/OSM	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 2/1, 4/2, 7/2	
Název části PD (číslo výkresu):		

Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

V rámci stavby zhotovitel využívá travnaté hřiště. Po dokončení stavby bude stávající výkopek ponechat na hřišti, urovnat, uválcovat a přespádovat na nejnižší místo u hřiště. Převoz výkopku a skládkovné bude uplatněno jako méněpráce. Úprava plochy bude jako vícepráce. Objednatel požaduje zachování revizních šachet na dešťové kanalizaci, především uprostřed řady (před č. p. 128) a na konci řady (cca před č. p. 129). šachty mají zrušeny, bude řešeno jako vícepráce. U pozemku 209/16 Pan Procházka potvrdil, že vzhledem k tomu, že neví, kde bude budoucí vjezd, nechce ani zámkovou dlažbu. Bude uplatněno jako méněpráce.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-280 121,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	20 470,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	-259 651,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Froněk, spol. s r.o.

Podpis:

stavbyvedoucí

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Město Slaný

Podpis:

Richard Jankovič

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 8A4