

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 22/2017 dod č.1

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-025/2017

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„TROUBELICE – REKONSTRUKCE VODOVODNÍCH ŘADŮ A STOKY B, B1,B2, REKONSTRUKCE ZHLAVÍ STUDNY ST2“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Společnost je zapsána v odd. C a vložce 15855 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Josef Mikeska**, jednatel společnosti
ve věcech smluvních : **Ing. Jan Všetička**, finanční a obchodní ředitel
ve věcech technických : **Ing. Tomáš Cerovský**, výrobní ředitel

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 132150481/0300
Telefon : 582 347 522
Email : insta@insta.cz

Tímto dodatkem se mění druhý odstavec 2 článku 4 „Termín plnění“ textu smlouvy:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací od 14.8.2017

Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do 16.1.2018

Přerušeni realizace díla k 14.12.2017

Předpokládané opětovné zahájení realizace díla po přerušeni 3.4.2018

Celkem dní realizace díla: 155 dní

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy venkovní teploty již klesají pod bod mrazu a technickým předpisům a podmínkám při pokládce potrubí a rekonstrukci studny ST2, se smluvní strany shodly na přerušeni realizace díla ke dni 14.12.2017. K tomuto datu zhotovitel dokončil pokládku kanalizačních stok a vodovodních řadů a část kanalizačních přípojek. Přesný termín pokračování realizace díla na dokončení přepojování kanalizačních a vodovodních přípojek a rekonstrukci studny bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem v roce 2018, předpoklad je od 3.4.2018 opět v závislosti na klimatických podmínkách.

Prodloužení termínu dokončení stavby o 25 dní bylo sjednáno dohodou smluvních stran na základě odlišných geologických podmínek (zemina třídy těžitelnosti 4 až 5) v úseku trasy kanalizační stoky B2 a vodovodního řadu III přibližně ve staničení 0,005-0,016 s horninou třídy 4-5 v dolní vrstvě výkopu a ve staničení 0,016-0,078 s převažující částí s horninou třídy 4-5.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 11.12.2017

Za objednatele:

V Olomouci dne 11.12.2017

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel

.....
Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel