



I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který je uveden v „Příloze k nabídce“ v bodě 1.1.9. - doba pro dokončení. Příloha tvoří nedílnou součást SMLOUVY O DÍLO č. **33ZA-001765 (77/12223/17)** ze dne **23. 08. 2017**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení díla do **31. 05. 2018** a to z důvodu kolize prováděných prací na díle s jiným zhotovitelem provádějící práce v prostoru realizace díla, (33ZA-001809, 33ZA-001814, 33ZA-001823, a reklamační opravy AB vozovky firmou EUROVIA). Z důvodu těchto kolizí probíhajících akcí, došlo k prodloužení termínu prováděných prací, ale i vlivem nepříznivých klimatických podmínek, nebyly tyto prováděné práce zcela dokončeny. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

II.

Ostatní ustanovení v příloze, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **33ZA-001765 (77/12223/17)** ze dne **23. 08. 2017** zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 29. 11. 2017

Datum: 28. 11. 2017

PODEPSÁN: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODEPSÁN: Ing. Tomáš Vladař
jednatel

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele
Proznak - dopravní značení s. r. o.