

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

### Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

**ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070.

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 13.8.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 upravuje takto:

Z důvodu opožděného vydání stanoviska Povodí Moravy, s.p. jako nezbytné přílohy pro vyřízení dalších žádostí (stanovisko dle § 17 vodního zákona) se v čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ vypouští z odstavce 2 původní text:

„d) bod B - 3) ..... do 30.6.2015,

e) bod B - 4) ..... do 31.7.2015.“

*Fojtů*

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod B - 3) ..... do 14.8.2015,

„e) bod B - 4) ..... do 14.9.2015.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/128/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 36/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 13.8.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.3.2015 se nemění.


Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 29.6.2015


V Brně dne 25.6.2015

Za OBJEDNATELE


Za ZHOTOVITELE



Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR



Ing. Ivo Pospíšil  
jednatel  
VH atelier, spol. s r.o.



*LF*