

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem

IČ: 70889546

DIC: CZ 70889546

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech plnění:

[REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel: STAVBY FILIPCIK s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Šmilovského 1264/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

doručovací adresa: Žižkova 338, 550 01 Broumov

Zastoupená/ý: p. Mircea Milan Filipcik, jednatel společnosti

IČO: 03854817

DIC: CZ03854817

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 238803

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2017, která byla uzavřena se zhotovitelem jako uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce části oplocení - Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 původní smlouvy o dílo v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30 % původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací - tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr (rozpočet), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové méněpráce činí 0,00 Kč bez DPH
DPH (15%) 0,00 Kč
Celkové méněpráce činí 0,00 Kč s DPH.
4. Celkové vícepráce činí 53.014,57 Kč bez DPH
DPH (15%) 7.952,19 Kč
Celkové vícepráce činí 60.966,76 Kč s DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 53.014,57 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena díla

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:
- Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí
- | | |
|-----------|-----------------------|
| Celkem | 807.234,57 Kč bez DPH |
| DPH (15%) | 121.085,19 Kč |
| DPH (21%) | 0,00 Kč |
| Celkem | 928.319,76 Kč s DPH |

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V Broumově dne 11.12.2017

.....
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
STAVBY FILIPCIK s.r.o.
Milan Milan Filipcik
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1				ZL1
Úpravy založení oplocení vč. statického zajištění garáží				
Stavba:	Rekonstrukce části oplocení DDMŠJ Broumov, p.p.č.546-4 a 546-16, k.ú. Broumov			
Objekt:	SO01- Oplocení			
Vydal:	STAVBY FILIPCIK s.r.o., IČO: 03854817	Ing. Jan Joudal		
Odesláno / předáno (komu):	Tomáš Valenta, IČO: 76489337	Tomáš Valenta		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum: 11.10.2017
Přílohy / počet listů	Krycí list, rekapitulace, položkový rozpočet / 4			
1) Zdůvodnění:				
Při postupném bourání základového zdiva a výkopech základu oplocení, bylo zjištěno založení původní zdi o cca 20cm níže než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu bylo po dohodě provedena úprava založení, kdy došlo k prohloubení základové spáry na nosnou zeminu (původní základovou spáru kamenného zdiva). Základové zdivo levé garáže (st. 1815) po odstranění části oplocení bylo v horším stavu než byl předpoklad PD a tudíž bylo přistoupeno k provizornímu zpevnění základů a to zalitím spáry cementovou kaší, podepření stropní konstrukce a nadpraží vrat a přezdívkou rohového založení objektu. Veškeré práce byly provedeny na doporučení statika a projektanta stavby nad rámec původního projektu. Více informací v zápisu č. 2 z 25. srpna 2017 včetně doplnění zápisu statikem Ing. Františkem Futerou.				
2) Technický popis:				
Vzhledem k požadavku statika provedeny následující práce: - vybourání původní základové zdi, čímž došlo k prohloubení základů o cca 20cm včetně odvozu a likvidace sutí - pažení výkopu - betonáž prohloubené části výkopu vč. přesunu hmot - podepření zdiva levé garáže - vnitřní stropní kce + nadpraží vrat - zpevnění spáry cementovou kaší - přezdívka nejvíce poškozené části základové zdi garáže				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	53 014,57 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	53 014,57 Kč			
Absolutní hodnota změny bez DPH:	53 014,57 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:	
10.11.2017	10.11.2017	10.11.2017	10.11.2017	
Ing. Miroslav Michl	Tomáš Valenta	Pavel Trojan	Ing. Jan Joudal	
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Ing. Jan Joudal		
		Datum:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce části oplocení DDMŠŠJ Broumov, p.p.č.546-4 a 546-16, k.ú. B...

JKSO

Název objektu

VP č.1

EČO

Místo

Broumov

IČ

DIČ

Objednatel

Královehradecký kraj, 50003 Hradec Králové

70889546

CZ70889516

Projektant

Broumovské stavební sdružení s.r.o., 55001 Broumov

46504303

CZ46504303

Zhotovitel

Stavby Filipčík s.r.o., 12000 Praha

03854817

CZ03854817

Zpracoval

Broumovské stavební sdružení s.r.o.

46504303

CZ46504303

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

06.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 562,51	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	50 452,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		53 014,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

53 014,57

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	53 014,57	7 952,19
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

60 966,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce části oplocení DDMŠŠJ Broumov, p.p.č.546-4 a 546-16, k.ú. B...

Objekt: VP č.1

Objednatel: Královéhradecký kraj, 50003 Hradec Králové

Zhotovitel: Stavby Filipčík s.r.o., 12000 Praha

Místo: Broumov

Zpracoval: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 6. 10. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 562,51	50 452,06	53 014,57	15,325	0,000
1	Zemní práce	0,00	19 443,55	19 443,55	0,000	0,000
2	Zakládání	2 164,70	16 006,25	18 170,95	15,262	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	397,81	635,25	1 033,06	0,063	0,000
997	Přesun sutě	0,00	4 962,36	4 962,36	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	9 404,65	9 404,65	0,000	0,000
	Celkem	2 562,51	50 452,06	53 014,57	15,325	0,000

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

**Rekonstrukce části oplocení - Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna,
Broumov, třída Masarykova 246**

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 53 014,57 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	807 234,57 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	53 014,57 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,03 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	754 220,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	754 220,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 53 014,57 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	53 014,57 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 53 014,57 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	807 234,57 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	53 014,57 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,03 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	754 220,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	754 220,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 53 014,57 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	807 234,57 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: