



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 02PA-000169, uzavřené dne 9.12.2016
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s. r. o.

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČ:

25023446

DIČ:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

právní forma:

Společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

zastoupen:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

na realizaci služby

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby“

Tímto dodatkem č.2 se mění následující články původní smlouvy a uzavřeného Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2016:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

bod 3.3. Doba poskytování části (dílčí) Služby:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31. 12. 2017

na znění:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31.3.2018

K této změně dochází z důvodu nekompletnosti předloženého nároku zhotovitelem stavby, především v oblasti

- výrobní režie a
- zařízení staveniště.

Zpracovatel posudku cestou objednatele žádá po Zhotoviteli stavby doložení relevantních podkladů potřebných k posouzení výše uvedených nároků, jelikož nárok na uhrazení nákladů:

- a) Náklady Výrobní režie nejsou k datu sepsání tohoto Dodatku doloženy Zhotovitelem v celém rozsahu dle požadavků na doložení a upřesnění vznesených dne 4. 9. 2017. Nebyly v celém rozsahu doloženy podklady vedoucí k dostatečné identifikaci jednotlivých pracovníků týmů THP pracovníků Zhotovitele s následným potvrzením ze strany objednatele (TDI stavby). Tento soubor podkladů zásadním způsobem ovlivňuje uznatelnou výši nároku a bez jeho doložení není zkoumání dané oblasti možné uzavřít.
- b) Některé náklady Zařízení staveniště byly v rámci požadavku na doplnění doloženy nedostačujícím nebo neadekvátním způsobem a se souhlasem Objednatele bude Zhotovitel vyzván k dodatečnému doplnění sporných položek. Bez tohoto doložení nejsou předmětné skupiny nákladů přezkoumatelné a uznatelné, ačkoliv se ve své podstatě o uznatelné náklady jednat může.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

08. 12. 2017

V Praze, dne.....

V Praze, dne

Objednatel:

Zhotovitel: