

# DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 2017D0149 ze dne 15.09.2017 na zhotovení stavby:

## „Páteřní infrastruktura průmyslové zóny Týn nad Vltavou – I. etapa – 2.část“

uzavřený výše uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. §§ ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany:

### Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou  
IČ: 00245585  
DIČ: CZ00245585  
Zastoupené: Mgr. Milanem Šnorkem, starostou  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300  
ID datové schránky: tn8b4c3  
dále jen: **objednatel**

a

### DAICH spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429  
se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor  
IČ: 42407559  
DIČ: CZ42407559  
Zastoupená: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: KB Tábor  
Tel. / fax spojení: 381 252 463 / 381 279 109  
e-mail: info@daich.cz  
ID datové schránky: 4PIXS46  
dále jen: **zhotovitel**

### I. Předmět dodatku

1. SO 101.1, 101.2 - z důvodu nutné koordinace obslužnost přilehlých objektů a z důvodu možnosti co nejrychlejšího provedení stavby byla zhotovitelem navržena změna v provedení panelových ploch. Po dohodě s majiteli přilehlých firem byly položeny panelové komunikace tak, aby nepřekážely ve výstavbě a zároveň bylo zabezpečeno zásobování kamionovou přepravou firem, jejichž harmonogram nebyl v době přípravy stavby znám. Pro bezpečný přístup pracovníků firem ležících nad stavbou, byl vybudován provizorní koridor-chodník z asfaltového recyklátu v místě původně uvažované provizorní panelové komunikace. Provedenými změnami došlo k úspoře finančních prostředků a nebyl narušen harmonogram stavby z důvodu požadovaného dokončení stavby na přelomu listopadu a prosince. Rozsah dle ZL č. 1.
2. Změny ve SO 101.1 a SO 02 Požadavky objednatel - v průběhu realizace po vytyčení stávajících inženýrských sítí byla zjištěna kolize s kabely VN ve správě firmy

E-ON. Muselo dojít k posunutí komunikace od těchto kabelů a k přespádování parapláně, pláňe a první konstrukční vrstvy ze střechovitého tvaru na jednosměrný spád. Tím došlo k navýšení kubatur. Do střechovitého tvaru byla vozovka vrácena ve vrstvě MZK (mechanicky zpevněného kameniva), které bylo z technologických důvodů nahrazeno šterkodrtí (při dodržení požadovaných pevnostních parametrů dle ČSN). Posunutím došlo též k navýšení kubatury násypů pod chodníkem. Na základě požadavku Policie ČR byla komunikace doplněna o dvě svíslé dopravní značky (zúžená vozovka). Rozsah dle ZL č. 2.

3. Veřejné osvětlení – byla provedena zbylá část nového veřejného osvětlení neprovedená v rámci 1. části I. etapy. Na základě nutné změny dle Územního rozhodnutí čj.: MÚT/23926/2017 měnícího trasu chodníku podél komunikace a okolo sloupu VVN byla trasa VO upravena v požadované trase nového chodníku v Průmyslové ulici. Rozsah dle ZL č. 3.
4. Horská vpust, prodloužení chodníku - okolo sloupu VVN vznikl prostor, kde se za deštivého počasí bude hromadit voda, která nemá kam odtéci kvůli výstavbě chodníku, který je výše nad původním terénem. Vodu je nutné odvést, aby nedocházelo k podmáčení zemin u základů sloupu VVN a nedošlo k nestabilitě sloupu. Horská vpust tuto vodu bezpečně odvede. Pro vyšší bezpečnost chodců bylo dodatečně autorským dozorem navrženo prodloužení chodníku nad křižovatku nově vybudované vozovky a to zejména z důvodu předpokladu kolize chodců s provozem těžké techniky v závislosti na pokračující stavební činnosti v průmyslové zóně. Chodník byl prodloužen o zhruba 30 metrů. Rozsah dle ZL č. 3.
5. Zástupci smluvních stran se na základě skutečností uvedených v odst. 1. a v souladu čl. IV. odst.7. dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

## II. Předmět díla

Předmět díla dle čl. I. smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce podrobněji definované v soupisu dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek s oceněným výkazem výměr ve změnových listech č. 1,2,3,4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

## III. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsanych změn dohodly na úpravě celkové ceny díla takto:

Celková nabídková cena bez DPH dle SOD:	5 797 230 Kč
Vícepráce dle Dod.č.1:	+ 714 450 Kč
Méněpráce dle Dod.č.1:	- 904 438 Kč
Celková nabídková cena bez DPH dle dodatku č. 1:	5 607 242 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně dle dodatku č. 1	1 177 521 Kč
Celková cena včetně DPH dle dodatku č. 1:	<b>6 784 763 Kč</b>

## IV. Platební podmínky

S ohledem na nepoměr finanční výše smluvní pozastávky z fakturované ceny díla a rozsahu zjištěných nedodělků předaného díla nebránících jejímu užívání, které mohou být z klimatických důvodů odstraněny nejdříve do 30.4.2018 dohodli se smluvní strany na následující úpravě znění smlouvy:

**Znění čl. IV. Odst. 5. smlouvy se nahrazuje novým zněním:**

5. *V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková pozastávka z fakturované ceny díla bez DPH bude uvolněna zhotovitelem do deseti dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání. V případě zjištěných vad a nedodělků nebránících užívání sjednává se pozastávka z fakturované ceny ve výši 25.000 Kč, která bude uvolněna zhotovitelem do deseti dnů po předání a převzetí díla bez veškerých vad a nedodělků .*

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Výběr zhotovitele byl realizován v souladu s čl. 9. odst. f. Směrnice města Týn nad Vltavou č. 4/2016 „Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu“.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Táboře dne:

---

Mgr. Milan Šnorek  
starosta města

---

Josef Kubík  
jednatel společnosti