

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO CES 1244/17

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

CES / 2 6 4 3 / 17

a

MAJJ-KUPEC s.r.o.

se sídlem Veselé 235, 405 02 Děčín 2

IČ: 64051668, DIČ: CZ64051668

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 24583

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Martin Kupec, jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

Předmět smlouvy : DC006051 Česká Kamenice ,Palackého,Zámecká – rekonstrukce kanalizace

Předmět dodatku č.1 smlouvy je:

- a) rozšíření předmětu plnění
- b) změna termínu díla
- c) změna ceny díla (viz změnový list č. 1.)
- d) účinnost smlouvy a registr smluv

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1 Do bodu 2.4 SoD se doplňuje předmět plnění o rekonstrukci vodovodu, na který bude použito PE HD 63 v délce 152 m, včetně připojení 13 ks přípojek a provizorního vodovodního řadu pro náhradní zásobování pitnou vodou po dobu výstavby a PE HD 160 v délce 51 m.
- 1.2 Odůvodnění změn předmětu plnění je popsáno ve změnových listech ZL 1 ZL 2. Jedná se zejména o doplnění rekonstrukcí vodovodních řadů, které jsou vyvolané skutečným umístěním inženýrských sítí a doplnění zásepového materiálu za nezhotavitelný výkopek.

2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA – mění se

- 2.1 Mění se bod 3.2 SoD na termín dokončení stavby nejpozději do 31.12.2017

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Mění se původní znění textu bodu 4.1 SoD:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena SoD	5 441 165,30	1 142 644,71	6 583 810,01
Cena dle ZL 1+2	2 350 174,71	493 536,69	2 843 711,40
Cena díla celkem	7 791 340,01	1 636 181,40	9 427 521,41

Cena celkem ie 7 791 340.01 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 427 521,41 Kč.

3. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 3.1 V souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 3.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 3.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.5 Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Děčíně dne 15.10.2017

13.12.2017

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

jednatel

MAJJ – KUPEC s.r.o

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2017	
Zhotovitel: MAJJ-KUPEC s.r.o. Veselé 235, Děčín 2 405 02					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.10. 2017	
Název akce: Česká Kamenice, Palackého, Zámecká - rekonstrukce kanalizace č. stavby DC 006 051,					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: Situace vodovodu			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL 1			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí podzemních zařízení VH infrastruktury je zřejmé, že jejich prostorové uložení je odlišné od předpokladů PD. Stávající vodovod je z PVC bez vyhledávacího vodiče a jeho přesnou polohu tedy nešlo při přípravě PD přesně určit. Je tedy nutné přeložit 152 m vodovodu, na který bude použito PE HD 63, včetně přepojení 13 ks přípojek a provizorního vodovodního řadu pro náhradní zásobování pitnou vodou po dobu výstavby.					
Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: 5 441 165,30 Kč + 815 350,70 Kč + DPH					
CELKEM					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 256 516,- bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 40 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 815 350,70 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 815 350,70 Kč bez DPH, tj. 14,98 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 815 350,70 Kč bez DPH, tj. 14,98 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 19.10.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 1244/2017

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 17.10.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 15.10.2017

Ing. Danie

Podpis

Datum 26.10.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

I

Podpis

Datum 26.10.2017

I

Podpis

Datum 30.10.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.