

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA“**  
(dále jen „smlouva“)

---

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**POPR spol. s r. o.**

Adresa : Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské předměstí  
IČ: 46509283  
DIČ: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést další stavební úpravy dle skutečného stavu koryta potoka. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na nutnosti dalších prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci. Jedná se o stavbu nového monolitického požeráku, prodloužení kamenných zdí, vložení dalších příčných dřevěných prahů atd. Uvedené změny zajistí lepší stabilizaci břehu a koryta potoka. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 – Příloha č. 1 Dodatku č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací a méněprací – Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Méněpráce vznikly v důsledku toho, že vlastník pozemku nepovolil kácení vzrostlého jasanu na břehu potoka.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše ceny díla dle uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Změnového listu č. 1 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí:

**Vícepráce ve výši: 119.322,41 Kč bez DPH**

**Méněpráce ve výši: 10.938,08 Kč bez DPH**

**Původní cena díla:**

7.298.000,-	Kč bez DPH
1.532.580,-	DPH 21%
8.830.580,-	Kč včetně DPH

**Nová cena díla:**

<b>7.406.384,33</b>	<b>Kč bez DPH</b>
1.555.340,71	DPH 21%
8.961.725,04	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1  
Rozpočet víceprací, méněprací

Ve Vrchlabí, dne: 26. 09. 2016

Správa Kokoňského národního pa.

IC [redacted]

Ing. Jan Hřebacka

26. 09. 2016

V Hradci Králové, dne:

[redacted]

Ing. Vladimír Pražák

[redacted]

**POPR** spol. s r.o. <sup>Ⓢ</sup>  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283