

Dodatek č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 43658

**„Zřízení bezbariérového vstupu a úpravy vstupního vestibulu“ v objektu
Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní
se sídlem: Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupený: Ing. Ivo Krajíček – ředitel SŠ obchodní, Praha 2
IČ: 00549185
DIČ: CZ00549185
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 20237021/0100

(dále jen "objednatel")

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
zapsán v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287, ze
dne 1. 7. 2015
zastoupený: Ing. Martinem Říhou
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Číslo účtu : 3907605319/0800
IČ: 04217519
DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 43658

Název stavby: „Zřízení bezbariérového vstupu a úpravy vstupního vestibulu“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 29/250, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je změna termínu realizace vynucená okolními provozními vlivy, které vyplynuly v průběhu realizace u akce: „Zřízení bezbariérového vstupu a úpravy vstupního vestibulu“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené termínové úpravy oproti původnímu harmonogramu prací na základě termínových změn oproti původní smlouvě – vyvolané složitější technologie úprav levého vstupního vestibulu dále typovou směnou bezbariérového zařízení v návaznosti na dodavatelské termíny a rozšíření stavebních úprav s tím spojené. Rozsah prací zůstává nadále v souladu s rozsahem zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 27. 7. 2017

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla je **nejpozději do – 1. 8. 2017**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace z důvodů nečekaných nucených technologických změn je oběma smluvními stranami stanoven **nejpozději do – 15. 12. 2017**

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **31. 7. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.