

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 11PU-002633, evidenční číslo : 187/17

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„Sil. I. tř. Pardubického kraje, bezpečnostní prvky“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

se sídlem :	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	65993390
DIČ :	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele :	generální ředitel
osoba oprávněná jednat	, ředitel Správy Pardubice
ve věcech smluvních :	, referát zakázky
ve věcech technických:	, vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

Silverton s.r.o.

se sídlem:	Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
IČ:	24283410
DIČ:	CZ24283410
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 192787
zastoupen:	, jednatel
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech smluvních:	, jednatel
Ve věcech technických:	, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění:

Z důvodu průtahu s předáním staveniště na konkrétních úsecích, kde probíhali jiné údržby komunikace a z důvodů plánované zimní údržby, kdy nám krajský úřad nepovolil pokračovat v provádění dalších prací, není možné dodržet plánovanou dobu pro dokončení všech nezbytných prací.

Původní termín plnění dle Smlouvy o dílo: do 4 měsíců od data zahájení prací, předpoklad zahájení je 8/2017

Nový termín plnění dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: do 30.6.2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele **11PU-002633** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Silverton s.r.o.

Podpis _____
Jméno :
Funkce : ředitel správy Pardubice
Datum : 27. 12. 2017

Podpis _____
Jméno :
Funkce : jednatel
Datum : 30. 12. 2017