



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.19ZA-002373 - D0,D5 Oprava kanalizace - poškozené šachty v SDP, oprava spadišť a žlabů

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

RRR spol. s r.o.

17.listopadu 5349, 430 04 Chomutov

IČO, DIČ:25410946, CZ25410946

Zastoupen: V [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

Projektová dokumentace nepočítala s nutností realizace části stavby z přilehlé komunikace. Je nutné vyjednat s příslušným silničním správním úřadem nutné uzavírky přilehlé komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje.

I.

Ruší se část smlouvy – Příloha, Čl. 1.1.9 s textem:

Doba pro dokončení: ... 30.12.2017

a nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení: ... 31.5.2018

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Datum: 12.12.2017

...