

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 18-1-951/17/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [redacted], číslo telefonu: 956 951 201,

č. [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s. r. o.

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

číslo telefonu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s článkem VIII. odst. 2 smlouvy o dílo č. 18-1-951/17/PD ze dne 15. 5. 2017 se smluvní strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1** k této smlouvě.

Vzhledem k nedostatečné efektivitě navrženého technického řešení všech variant projektovaného díla Klauz Kostkov ve vztahu k jeho předpokládané užitné hodnotě a odhadovaným nákladům na jeho realizaci se smluvní strany dohodly o ukončení této smlouvy o dílo ve fázi rozpracovaného konceptu. Příčinou vysokých nákladů a nízké užitné hodnoty díla jsou především nevhodné hydrologické, prostorové a základové poměry staveniště (vysoké N-leté průtoky, geologie podloží, potenciální sesuvné území, nedostatečné množství vhodné zeminy atd.).

Z výše uvedených důvodů bude předmětné dílo ukončeno předáním konceptu projektu a dokladů 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči k termínu 15. 12. 2017.

Zhotoviteli náleží cena za práce skutečně a řádně provedené k tomuto datu a to ve výši 175 000 Kč bez DPH (podrobněji viz příloha k tomuto dodatku); při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. předmětné smlouvy o dílo. Vzhledem k výše uvedenému další plnění dle této smlouvy již nebude realizováno.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopísech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18-1-951/17/PD ze dne 15. 5. 2017.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je cenová kalkulace skutečně provedených prací.

Ve Frýdku-Místku dne: 20. 12. 2017

V Brně dne: 15. 12. 2017

Za objednatele:



.....

Odry

Za zhotovitele:



Přílohy:

Soupis skutečně provedených prací

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek
Nádražní 2811
738 01 Frýdek-Místek

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
12-17-01/MP/2017

Vyřízení (linka)

Datum:
15.12.2017

Věc: "Klauz Kostkov" – cenová kalkulace skutečně provedených prací

Dobrý den,

na základě předchozí dohody vám zasiláme vyčíslení nákladů na skutečně provedené práce a zajištěné podklady.

- Geodetické zaměření	30 000,- Kč
- Geologicko-průzkumné práce	35 000,- Kč
- Zpracování PD ve variantním řešení celkem 190 h. x 500,- Kč/h = 95 000,- Kč	
- údaje ČHMÚ (M,N)	7 000,- Kč
- <u>IČ - stanoviska správců inženýrských sítí</u>	8 000,- Kč
Cena celkem	175 000,- Kč Bez DPH

S pozdravem


prokurista

