

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Zpracování PD pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: Město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

a

2. zhotovitelem: A69 – architekti s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 15059
se sídlem: Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
IČO: 26355981
DIČ: CZ 26355981
Bankovní spojení: KB Cheb, číslo účtu 8845650247/0100
zastoupený: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při projednávání projektové dokumentace přístavby městské knihovny s Národním památkovým ústavem (dále jen NPÚ) nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, bod 3.2 předložení hrubopisu pro jednání.

Novou objektivní skutečností, kterou zadavatel ani s vynaložení veškeré náležité péče nemohl předvídat, je nesouhlasné stanovisko NPÚ k předloženým variantám možného řešení. Zhotovitel tak nemůže pokračovat v projekčních pracích a předložit hrubopis k projednání s dotčenými orgány. Zhotovitel musí přepracovat nový návrh studie na základě požadavků NPÚ a ten před další projekční prací nechat odsouhlasit objednatelům a NPÚ.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.

Článek III.
Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění části odstavce 3.2 tohoto článku ve znění:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Předložení hrubopisu pro jednání	- do 20.12.2017
Vypracování a předání čistopisu DÚR	- do 30.09.2018

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Zahájení prací	- ihned po nabytí účinnosti SOD
Předložení přepracovaného návrhu	- do 15.01.2018
Předložení hrubopisu pro jednání	- do 28.02.2018
Vypracování a předání čistopisu DÚR	- do 30.09.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

za zhotovitele

Ing. arch. Boris Redčenkov, jednatel společnosti

za objednatele

Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta