

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S930/2017/188

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem
Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČO: 27977951

DIČ: CZ27977951

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 19777

sídlo: Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň

zastoupený: Václavem Chmelfřem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Obě smluvní strany po vzájemné dohodě upřesňují a doplňují výše uvedenou smlouvu na realizaci akce

**Rekonstrukce LC Snopoušovy 2169
evidenční číslo zakázky S930/2017/188**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je **změna článku IV. Cena za dílo, odst. 1.** předmětné smlouvy o dílo **Rekonstrukce LC Snopoušovy 2169, evidenční číslo zakázky S930/2017/188.** Na základě zjištěné potřeby změn některých stavebních prací, byly

odsouhlaseny vícepráce ve stavebním deníku, změnovém listu stavby a položkových rozpočtech.

2. Dále vzhledem k pozdějšímu podpisu smlouvy o dílo, způsobené zdržením při výběru zhotovitele stavby, je předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo **změna článku III. Doba plnění, odst. 3.**

Původní znění článku III. odst. 3:

III. Doba plnění

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

Nové znění článku III. odst. 3:

III. Doba plnění

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **27.12.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o němž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **16.11.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
4 844 912,36 Kč bez DPH

slovy čtyřmiliónyosmsetčtyřicetčtyřítisícdevětsetdvanáctkorunatřicetšet haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

Cena dle smlouvy: 4 844 912,36 Kč bez DPH

vícepráce: 175 311,42 Kč bez DPH

Cena celkem: 5 020 223,78 Kč bez DPH

slovy pět milionů dvaceti tisíc dvěstě dvacet tři korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH.

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni dne 12. 12. 2017

V Plzni dne 12. 12. 2017

SILNICE CHMELÍŘ
Rubešova 565
326 00 Plzeň

.....
Za zhotovitele
Václav
jednatel SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

.....
ředitel KŘ Plzeň

[02]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Krycí list - dodatek č. 1

Stavba: Rekonstrukce LS Snopoušovy 2169, S9302017/188

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Datum: 12.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1				Vícepráce celkem				175 311,42	
---	--	--	--	------------------	--	--	--	------------	--

				<u>Celkem bez DPH</u>				<u>175 311,42</u>	
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--------------------------	--

Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

SILNICE
CHMELÍŘ

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rubežova 565/25
326 00 Plzeň
IČ. 27977951, DIČ. CZ27977951

Dodatek č. 1 - Vícepráce

Stavba: Rekonstrukce LS Snopoušovy 2169, S9302017/188

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Datum: 12.12.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Komunikace pozemní

1	K		564831111	Podklad ze štěrku tří ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 558,400	62,00	158 620,80	
---	---	--	-----------	---	----	-----------	-------	------------	--

Vyrovnání podkladu v úseku 0,000-1,820 navíc L + P kolej. prům šířka 0,8 m, délka 1599 m
 $1599 \cdot 0,8 \cdot 2 = 2558,4$

dle smlouvy pol. č. 22

Přesun hmot

2	M		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva. monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	483,717	19,00	9 190,62	
---	---	--	-----------	---	---	---------	-------	----------	--

$2584,4 \cdot 0,18907 = 783,717$

dle smlouvy pol. č. 56

Inženýrská činnost

3	K		043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	--	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

statistická zatěžovací zkouška na konstrukční vrstvě 1 ks

dle smlouvy pol. č. 66

Celkem bez DPH

175 311,42

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 30.11.2017

Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Snopoušovy 2169, S930/52017/188

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., IČO: 27977951

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., IČO:42196451, KŘ Plzeň

Název akce (majetku): LC Snopoušovy 2169	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: 1. Investice	Stavební díly: /
---	------------------------------	--------------------------------	------------------

Popis změny:

Vícepráce nad rámec zadání díla:




1. Vyrovnání podkladu a kolejí štěrkodrtí tl. po zhutnění 10 cm. Navržené množství v r rozpočtu je nedostatečné pro vyrovnání celé délky cesty v úseku konstrukce 1 0,000-1,820 km. Po odpočtu navrženého množství dle PD a odpočtu míst s vyrovnáním podkladu v celé šířce s výměnou podloží bude ve zbývajícím délce 1599 m provedeno vyrovnání v rozsahu 2 koleje š. 0,8 m a prům. tloušťky 10 cm. Vícepráce $1599 \times 0,8 \times 2 = 2558,4$ m². Cena z položky č. 22 rozpočtu.
2. V návaznosti na vícepráce v bodu 1. je zvýšení objemu přesunu hmot o 483,717 t navíc – cena z položky č. 56 rozpočtu.
3. Ve výkazu výměr je chybně uvedeno množství u Statické zatěžovací zkoušky 2 ks, položka č. 66. Správně má být uvedeno 3 ks, jak je uvedeno v poznámce položky. Vícepráce 1 ks. Cena z položky č. 66 rozpočtu.

Změny bez vlivu na cenu díla:

1. Ve výkazu výměr je chyba ohledně prohozeného popisu prací u HS L 0,693, který je popsán jako HS zemní, ale ve skutečnosti bude realizován jako nový trubní DN 400/ 7,5 m s čely a HS L 1,212, kde je stávající trubní propust DN 400/ 7,5 m s betonovými čely. Tento stávající propustek je funkční a proto zůstává bez úprav. Zde bude realizována jen rekonstrukce povrchu jako u HS zemního. Dochází pouze ke změně popisu bez vlivu na cenu díla.
2. Umístění závor bude posunuto, aby zde byl zajištěn průchod návštěvníků lesa a průjezd cyklistů. Závora 0,147 se posune do staničení 0,142 a závora 1,638 se posune do staničení 1,642. Bude použit zámek se západkou místo šroubu. Otevírání klíčkou typ Přeštice zůstává zachováno.
3. Čela propustků z lomového kamene DN 400 mm a DN 600 mm. Při provádění prací bylo zjištěno, že nebude všude možné dodržet parametry čel dle PD z důvodu různé hloubky a napojení příkopů a okolního terénu. Čela budou vhodně upravena tak, aby jejich horní hrana nepřesahovala niveletu cesty po rekonstrukci. Rozměry čel budou upraveny tak, aby byl zachován celkový objem čel. V PD je řešen vzorový HS trubní DN 400 mm/ 7,5 m, který nejde všude osadit v tomto navrženém rozměru.
4. V PD je chybně umístěn zakres HS Zemního L ve staničení 0,219
5. Rozšíření oblouku v úseku 1,591-1,638 bude realizováno na vnější, pravé straně oblouku, neboť na vnitřní straně bude zřizován nový L příkop.
6. Změna termínu zahájení a dokončení stavby. S ohledem na pozdní předání staveniště stavby proti zadávací dokumentaci VŘ a datu uvedenému ve smlouvě o dílo o 47 dní, se posouvá termín dokončení díla do 27.12.2017.

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změny, které vplynuly z chyb a nepřesností projektové dokumentace a výkazu výměr, horšího stavu podkladu než byl v době tvorby PD a při předání staveniště, stavu stávajících příkopů a podloží v místě propustků.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Oldřich Slováček			Datum: 30.11.20	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 27.12.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	- 0	Bilance: + 175.311,42 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	+ 175.311,42	
	Konečná celková cena akce po změně			5.020.223,78 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5.020.223,78 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Václav Chmelíř	Datum: 30.11.2017	Podp 
Zástupce objednatele - jméno:		David Regent	Datum: 30.11.2017	Podp 
Přílohy: /				