

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 0,110 - 0,520 (41,225 - 41,635)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 310 / 3	Číslo ZBV: 139.3
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Projektová dokumentace SO 310 předpokládala pro hloubení kanalizační rýhy výskyt zemin tříd I, II a III v poměru 45% - 25% - 30%. Po dokončení výkopových prací na uvedeném objektu bylo zjištěno, že skutečný poměr těchto tříd těžitelností je odlišný. Soupis prací byl proto opraven podle skutečnosti.

Položky dotčené změnou:

1-13273	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘKY DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	762,851 KUS	71,70%
2-13283	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘKY DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	-169,678 KUS	-28,71%
3-13293	HLOUBENÍ RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘKY DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	-593,145 KUS	-83,62%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-82 470,27	341 208,00	258 737,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek		datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR		datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR		datum	19 -12- 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR		datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska		datum	18 -12- 2017	podpis
					Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace km 0,110 - 0,520 (41,225 - 41,635)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">310 / 3</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">139.5</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: left;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid blue; border-radius: 50%;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Došlo k drobné úpravě množství podkladních vrstev podle skutečnosti a k vypuštění realizace horské vpusti HV3, která měla původně jímat vodu z nezpevněného levostranného příkopu SO 105 a převádět ji do šachty Š4 na stoce SO 310. Nově je příkop SO 105 napojen přímo na stávající dostatečně kapacitní patní příkop silnice I/4. Toto řešení zabrání zanášení kanalizace SO 310 a stávajícího propustku pod silnicí I/4 naplaveninami.

Položky dotčené změnou:

10-45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	-0,297 KUS	-0,27%
25-89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	-1,000 KUS	-33,33%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-20 075,31	0,00	-20 075,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	[redacted]	datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	[redacted]	datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	[redacted]	datum	19 -12- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	[redacted]	datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	[redacted]	datum	18 -12- 2017	podpis
					Číslo paré: 4

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 23	Číslo ZBV: 140.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o doměření položek soupisu prací dle skutečnosti.

Položky dotčené změnou:

25-12573c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK	-2,000 M3	-0,03%
35-17160	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHTNĚNÍM	-2,000 M3	-0,03%
66-57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5 KG/M2	8 353,150 M2	8,47%
85-96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	5,120 M3	5,41%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-562,36	54 498,99	53 936,63

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	██████████	datum	18 -12- 2017	podpis
					Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 23	Číslo ZBV: 140.3
--	--	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění zemních prací na SO 101 byl zastižen větší výskyt nevhodné zeminy, než předpokládala PDPS. Tato zemina není vhodná pro další využití na stavbě, a proto byla odvezena a uložena na skládku. V ZBV č. 116 došlo k aktualizaci bilance zemín na tomto SO, která proběhla na jaře v roce 2017. Změny uvedené v tomto ZBV jsou předloženy za období duben – září 2017 (viz příloha Bilance zemín a ornice).

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 140.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-81 223,95	5 412 534,60	5 331 310,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	██████████	datum	18 -12- 2017	podpis
					Číslo paré: 4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 23	Číslo ZBV: 140.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka silnice I/4 km 0,000 - 4,788 (41,115 – 45,903)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jedná se o nezbytný odečet níže uvedené položky ze Soupisu prací SO 101 v plném rozsahu, neboť uvedené práce nebyly na stavbě prováděny Zhotovitelem, nýbrž specializovanou firmou.

Položky dotčené změnou:

4-02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	-1,000 Kč	-100,00%
---------	---	-----------	----------

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 608,52	0,00	-4 608,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize			datum		podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	██████████	datum	18 -12- 2017	podpis

Číslo paré:

4

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D4 Skalka - křižovatka II/118, ISPROFIN 327 121 1006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Protihluková opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 703 / 1	Číslo ZBV: 142.3
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24.3.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Na základě výstupů hlukové studie (EKOLA group, s.r.o.), o jejíž aktualizaci bylo rozhodnuto v průběhu VV z 20.7.2016, byly upraveny parametry protihlukové stěny tak, aby hlukové dopady předmětného úseku splnily hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nacházejících se v okolí komunikace. Změny proti návrhům původní hlukové studie z r.2004 jsou dány dobou, která mezitím uplynula a v jejímž průběhu došlo ke změně hodnocení dopadajícího hluku, změně výpočtové metodiky a aktualizaci vstupních údajů (výtah z důvodové části hlukové studie). Na základě Pokynu SS byly do projektu RDS zapracovány závěry aktualizované hlukové studie, a sice pro dobu uvedení do provozu (r. 2017) a pro výhledový stav v r. 2030.

Mění se výška PHS v úseku Bytíz - byla požadována úprava na výhledové zvýšení PHS o 1,0m, což při zachování původního návrhu DZS bylo možno realizovat pouze zahuštěním sloupků z původně uvažovaného modulu 4,0m na 2,5m popř. 2,0m tak, aby vyhověly budoucímu vyššímu zatížení. Bylo nutno změnit řešení v oblastech nad přesypanými objekty z původně uvažovaných plošných patek uložených mimo stropních konstrukcí na přemostění objektů vynásecím prahem, kdy se zatížení ze sloupků situovaných půdorysně nad stropem SO 204 a SO 211 přeneslo mimo jejich půdorys.

Došlo dále k upřesnění položek, které byly v předchozím stupni projektové dokumentace určeny odhadem a dalších položek na základě detailního řešení PHS ve stupni realizační dokumentace stavby.

Přehled položek dotčených změnou je součástí přílohy č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo 142.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 786 537,64	3 832 142,44	1 045 604,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Valbek	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Oprávněný zaměstnanec pro vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Supervize					podpis
Správce stavby	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	ŘSD ČR	██████████	datum	19 -12- 2017	podpis
Zhotovitel	Skanska	██████████	datum	18 -12- 2017	podpis
					Číslo paré: 4