



TSKRP00769QZ

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO **„Bělohorská PHS, č. akce 999 061, Praha 6“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4210/3

číslo smlouvy zhotovitele: 17NO04007

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neussrem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků od 0.1 do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú. 6203830247/5500

zastoupena: ing. Františkem Hanušem, jednatelem

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2017 na akci „Bělohorská PHS, č. akce 999 061, Praha 6 – DUR, DSP, IČ UR a IČ SP“ (dále jen Smlouva).

Z důvodu nesouhlasu IPR Praha a MČ Praha 6 (viz příloha č. 2) s navýšením a prodloužením stávající protihlukové stěny se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci na sanaci stávající protihlukové stěny s možností osazení jednostranně pohltivého obkladu ve stupni DVZ včetně návrhu nového povrchu komunikace podél PHS v obou směrech. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně článku II. Předmět plnění a s tím související úpravou článku III. Cena díla, článku IV. Platební podmínky, článku V. Termín provádění díla a Přílohy č. 1 Specifikace ceny.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

Čl. II. odst. 1., 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 se mění následně:

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Bělohorská PHS, č. akce 999 061, Praha 6 – Studie proveditelnosti, DVZ“.

1.1 Předmět plnění zakázky

Předmětem akce je rekonstrukce, případně odstranění stávající a vybudování nové protihlukové stěny (PHS) na jižní straně komunikace Bělohorská, v úseku ulice Bolívarova – hypermarket Albert na základě usnesení RHMP č. 1306 ze dne 15.9.2009 o splnění povinnosti MHMP jako krajského úřadu pořídit akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Příloha tohoto usnesení vymezuje lokality pro provedení protihlukových opatření a rovněž základní způsob technického řešení protihlukových opatření. Pod položkou č. 62 Protihluková stěna při ulici Bělohorská, Praha 6, je uvedeno „Odstranění betonové + nová PHC“ (PHC = protihluková clona). Zpracování studie bylo schváleno usnesením Rady HMP č. 2028 ze dne 19.8. 2014. V roce 2016 bylo pro účely přípravy této akce vypracováno akustické měření. Na základě porovnání výsledků měření hlukové zátěže s předpoklady uvažovanými ve studii proveditelnosti protihlukových opatření (Novák & Partner 03/2015) lze konstatovat, že vstupní předpoklady Studie proveditelnosti protihlukové stěny v ulici Bělohorská byly měřením potvrzeny (viz Vyjádření k měření in situ 17.-18.10.2016 – Novák a Partner – viz příloha)

1.2 Podrobný popis prací:

- Přípravné práce, zajištění a prověření aktuálnosti všech potřebných podkladů pro zpracování zakázky, vedení přípravných jednání, rešerše majetkoprávních vztahů
- Geodetické zaměření
- Inženýrsko – geologický průzkum
- Projektová dokumentace PHS v podrobnosti Studie proveditelnosti včetně stanovení investičních nákladů, DUR v rozsahu 40% původně plánovaného rozsahu a DVZ
- Dopravně – inženýrská data pro potřeby návrhu protihlukových opatření budou dodány Objednatelem.
- Návrh dopravního řešení, DIO, projekt postupu výstavby a všech provozních opatření
- Dendrologický průzkum
- Navrhované práce nebudou podléhat územnímu ani stavebnímu řízení

1.3 Požadované výstupy

- Projektová dokumentace PHS v podrobnosti Studie proveditelnosti a DVZ
- Záписы z koordinačních jednání se zadavatelem a DOSS
- Soupis prací a oceněný rozpočet ve formátu XLS a PDF

- Zpracování manažerského shrnutí u každého stupně dokumentace a složka z projednání

1.4 Obecné

- Návrhy řešení a zajištění předběžných stanovisek vlastníků IS a jejich přeložek
- Stanovení předpokládaných investičních nákladů pro další stupně projektové dokumentace, inženýrskou a koordinační činnost a realizaci. Identifikace problémů následné přípravy
- Projednání navržených řešení formou výrobních porad na úrovni TSK, IPR formou zápisů v samostatné příloze pro zpracování do dalších stupňů PD.

Dále jen „dílo“.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

- Článek III. odst. 1. Smlouvy se mění následně:

Původní cena bez DPH:	1 750 000,- Kč
DPH 21%:	367 500,- Kč
Původní cena vč. DPH:	2 117 500,- Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	 - 838 600,- Kč
DPH 21%:	- 176 106,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 014 706,- Kč
 Cena celkem bez DPH:	 911 400,- Kč
DPH 21%:	194 394,- Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 102 794,- Kč

Cena je blíže specifikovaná v Příloze č. 1, která tvoří Přílohu tohoto Dodatku a nahrazuje původní Přílohu č. 1.

V.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

- Článek IV. odst. 3. Smlouvy se mění následně:

První dílčí faktura bude vystavena po předání studie proveditelnosti, provedení průzkumných prací, koordinační činnosti a předání rozpracovanosti DUR objednateli. Druhá faktura bude vystavena jako konečná po předání DVZ objednateli.

VI.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

- Článek V. odst. 2. Smlouvy se mění následně:

- Studie proveditelnosti – aktual. 30 kalendářních dní od účinnosti smlouvy

- Provedení průzkumných prací, předání rozpracovanosti DUR a koordinační činnost:

4.12.2017

- DVZ 60 kalendářních dní od předání rozpracované DUR
2. Článek V. odst. 3. Smlouvy se mění následně:
Dokončení celého díla - 60 kalendářních dní od předání rozpracované DUR

VII.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 11 následujícího znění:

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - A) Příloha č. 1 - Specifikace ceny
 - B) Příloha č. 2 - Zápis z jednání ze dne 11.9.2017

V Praze dne 4. 12. 2017

.....
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne 27. 11. 2017

.....
ing. František Hanuš
jednatel
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák & Partner 02

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
IČ 48585955, DIČ CZ48585955