

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ke zhotovení parkovacího objektu

kteřou podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), uzavřely dne
21.10.2014 tyto Smluvní strany
(dále jen „dodatek č. 1“)

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice
zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 1479
zastoupená
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ 607 33 098
Číslo bankovního účtu vedeného v KČ: [REDACTED]
ID datové schránky tk7c8xt

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „Janáčkovo centrum Brno“

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

vedoucí společník:

OHL ŽS, a.s.

Zastoupený: Ing. Petrem Brzezínou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Romanem Kocůrkem, členem představenstva

Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 695

Číslo bankovního účtu vedeného v KČ: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

ID datové schránky: xbicgdt

a

společník I:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

Sídlo: Brno, Zábřovice, Příkop 838/6, PSČ 602 00

IČ: 039 02 447

DIČ: CZ03902447

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 7272

ID datové schránky: 2zxy53j

jako právní nástupce původního společníka I

UNISTAV a.s.

Zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva

Sídlo: Brno, Zábřovice, Příkop 838/6, PSČ 602 00

IČ: 005 31 766

DIČ: CZ00531766

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 40

ID datové schránky: jbjs4rv,

kdy v důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti UNISTAV a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 005 31 766, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 40, jakožto rozdělované společnosti, přešla na společnost UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 039 02 447, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272, část jmění společnosti UNISTAV a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením vypracovaného dne 4.5.2015, a v tom mimo jiné i tato Smlouvy o dílo, včetně veškerých práv a povinností s ní spojených,

a

společník II:

STRABAG a.s.

Zastoupený: Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristou a Ing. Jiřím Horálkem, prokuristou

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7634

ID datové schránky: 8yuchp8

Dle smlouvy o společnosti ze dne 11. 7. 2014, ve smyslu které shora uvedení prohlašují, že jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo ke zhotovení parkovacího objektu ze dne 21.10.2014 (smlouva o dílo ke zhotovení parkovacího objektu ze dne 21.10.2014 dále v textu též jen jako „Smlouva o dílo“ či pouze „Smlouva“) a s předmětem samotné Smlouvy o dílo závázání společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění dle tohoto dodatku a této Smlouvy o dílo i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z tohoto dodatku či této Smlouvy o dílo.

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.

PREAMBULE A ÚČEL

Smluvní strany shodně prohlašují, že se Smlouvou o dílo ke zhotovení parkovacího objektu ze dne 21.10.2014 dohodli na realizaci Díla, a to provedení Stavby „Janáčkovo kulturní centrum v Brně – 1. etapa“. Popsanou Smlouvou byla upravena vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v rámci realizace Stavby „Janáčkovo kulturní centrum v Brně – 1. etapa“ a s její realizací přímo souvisejících staveb technické infrastruktury (dále jen jako „JKC – 1. Etapa“ nebo „Dílo“ či „Stavba“), když vymezení Díla je obsaženo zejména v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a položkovém rozpočtu, když tyto dvě listiny tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy o dílo.

Objednatel a statutární město Brno realizují investiční akci „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“, přičemž v rámci této investiční akce má být provedena novostavba budovy „Janáčkovo kulturní centrum v Brně“, která zahrnuje Stavbu (JKC – 1. Etapa) a JKC – 2. Etapa a obsahuje minimálně jeden jednoúčelový koncertní sál pro symfonickou hudbu s přirozenou akustikou, přičemž tento sál bude obsahovat optimálně 1250 míst, včetně veškerého vybavení (zejména variabilní podium, jevištní technika, varhany, projekční zařízení a osvětlení, AV snímací a záznamové zařízení), dále pak prostory s využitím komerčním (restaurace, kavárna, služby), včetně navázání na podzemní garáže (Dílo), nyní budované dle Smlouvy o dílo v prostoru mezi ulicemi Veselá, Besední, převážně na pozemcích p.č. 593/2 a p.č. 601, oba k.ú. Město Brno, včetně veškerého zázemí a infrastruktury,

zejména hygienická zařízení, zkušebny, šatny, související prostory určené pro reprodukci, snímání a zpracování zvuku, sklady, rozvodny, technologie, včetně úprav veřejného prostranství, které se nachází a bude nacházet na pozemcích p.č. 593/1, 593/2, 593/3, 593/5 a 619/2, vše k.ú. Město Brno, a v jejich bezprostředním okolí včetně připojení a návaznosti na přílehlající komunikace a celkového začlenění do okolního prostředí (dále vše též jen „JKC“). JKC má respektovat především účel koncertního sálu a tomuto účelu podřídit v spravedlivě očekávatelném rozsahu zbytek JKC. JKC má být začleněno jako nedělitelná součást městského prostoru využívaného občany obvyklým způsobem a funkce koncertního sálu má být přirozeně začleněna do městského prostoru. „JKC – 1. Etapa“ se rozumí spodní stavba JKC – parkovací dům s kapacitou 191 stání, který bude sloužit veřejnosti jako jedno z uzlových parkovišť na obvodu městského historického jádra, současně bude dobře využito v době večerních koncertů pro parkování návštěvníků JKC, přičemž spodní stavba JKC bude stavebně provozně nezávislá od horní stavby JKC (měření odběrů, vlastní schodiště a výtahy apod.). „JKC – 2. Etapa“ se rozumí horní stavba JKC – novostavba obsahující minimálně jeden jednoúčelový koncertní sál pro symfonickou hudbu s přirozenou akustikou, přičemž tento sál trvale obsahuje Sjednaný počet míst. JKC zahrnuje JKC – 1. Etapa a JKC – 2. Etapa.

V průběhu zhotovování Díla vznikla na straně Objednatele potřeba upravit rozsah prací souvisejících s prováděním Díla z důvodů, které nemohly Smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace, s tím, že část původně sjednaných prací nemusí být provedena vůbec a část původně sjednaných prací má být provedena jen na výzvu Objednatele a v odlišných termínech, přičemž Objednatel připouští, že v budoucnu může dojít též ke stavu, kdy bude poptávat po Zhotoviteli provedení dalších prací v souvislosti se zhotovením Díla, které budou upravovat konkrétní provedení předmětu Díla obsaženého ve Smlouvě o dílo, a to v návaznosti na nyní neznámé požadavky vyvolané realizací stavby JKC – 2. Etapa. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami v souvislosti s výše uvedeným požadavkem Objednatele na změnu rozsahu a termínů realizace prací souvisejících se zhotovením Díla a v souvislosti s tím vyvolaným nárokům na průběh zhotovování Díla uzavřely Smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým mění a doplňují Smlouvu o dílo, jak následuje.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SMLOUVY

I. Aktualizovaný rozsah předmětu díla

1. Smluvní strany shodně konstatují, že
 - a) do doby uzavření tohoto dodatku byl předmět Díla vymezen ve Smlouvě o dílo a upravován ve smyslu změnových listů č. ZL 01 – ZL 26, ZL 29 – ZL 35, ZL 39, ZL 41, ZL 43, ZL 48 – ZL 51, jejichž přehled je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále též jen „Změnové listy“ či „ZL“),
 - b) do 31.1.2018 budou provedeny zbývající práce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku, a to jednak práce označené jako Základní část díla, a za podmínek a ve lhůtách níže uvedených na písemný pokyn Objednatele budou dále provedeny práce označené jako Zbývající část díla, pokud již kterékoliv z těchto prací nebyly provedeny ke dni uzavření tohoto dodatku v rámci prací uvedených shora pod písmenem a).
2. Smluvní strany upravují předmět Díla tak, že předmětem Díla jsou práce uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku, přičemž práce tam uvedené obsahují veškeré práce uvedené v článku 1, písmeno a) tohoto dodatku a zbytek prací k provedení uvedený v článku 1, písmeno b) tohoto dodatku. Příloha č. 2 část označená Základní část díla tak představuje úplný výčet předmětu Díla, který má být proveden za dobu od uzavření Smlouvy o dílo do 31.1.2018. Okamžikem uzavření tohoto dodatku představuje příloha č. 2 tohoto dodatku nový výkaz výměr ve smyslu článku 3.2. přílohy č. 6 Smlouvy o dílo (dále též jen „Organizační řád“) a tedy nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (dále též jen „Aktualizovaný rozsah předmětu díla“).
3. Změny obsažené ve Změnových listech jsou zobrazeny v příloze č. 3 tohoto dodatku v kontextu celkových objemů změn hodnot prováděných prací z hlediska vyjádření v Ceně Díla (s ohledem na ust.

§ 222 ZZZV).

4. Smluvní strany se dohodly, že pro zhotovování Aktualizovaného rozsahu předmětu díla je závazný časový harmonogram, který je uveden v příloze č. 4 tohoto dodatku. Okamžikem uzavření tohoto dodatku představuje příloha č. 4 tohoto dodatku nový časový harmonogram ve smyslu článku 3.2. Organizačního řádu, a tedy nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy o dílo (dále též jen „**Aktualizovaný harmonogram**“).
5. Práce uvedené
 - a) v Aktualizovaném harmonogramu a příloze č. 2 tohoto dodatku s datem provedení do 31.1.2018 (dále jen „**Základní část díla**“) se zavazuje Zhotovitel dokončit nejpozději do 31.1.2018 a Objednateli předat bez vad, jejichž existence by bránila provádění či dokončení JKC - 1. etapa či JKC - 2. etapa, a to tak, aby Objednatel mohl Základní část díla převzít nejpozději do 28.2.2018, přičemž nezprovoznění celého Aktualizovaného rozsahu předmětu díla v celém rozsahu není překážkou řádného dokončení Základní části díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik předání Díla ve smyslu počátku běhu jakékoliv lhůty se považuje dle článku XIII., odst. 86 Smlouvy o dílo den podpisu Předávacího protokolu. Má se za to, že pokud Objednatel převezme Základní část díla do 28.2.2018, Zhotovitel Základní část díla dokončil do 31.1.2018;
 - b) ve Změnových listech, a to v ZL 51 jako „Kontrola funkčnosti zajištění po dobu do zahájení II. etapy“, tedy kontrolní činnosti Základní části díla (dále jen „**Kontrolní činnost**“) a dále jako „**Konzultační činnost**“, tedy konzultace poskytované Objednateli či jím určeným osobám se v souvislosti s přípravou a realizací JKC -2. etapa, se zavazuje Zhotovitel provádět průběžně, a to po dobu od 1.2.2018 do doby uvedené v článku IV. odst. 3, resp. v článku V. odst. 2 a 3 tohoto dodatku;
 - c) v Aktualizovaném harmonogramu a příloze č. 2 tohoto dodatku s datem provedení po 31.1.2018, s výjimkou provádění Kontrolní činnosti Základní části díla (dále jen „**Zbývající část díla**“)
6. Smluvní strany se dohodly, že Ověřovací provoz dle článku XII. Smlouvy o dílo bude proveden za podmínky, že Zhotovitel pro Objednatele bude zavázán provést Aktualizovaný rozsah předmětu díla jako celek, a to jako ověření funkce provozu Aktualizovaného rozsahu předmětu díla jako celku po jeho celkovém dokončení, a to v souvislosti s jeho předáním dle Organizačního řádu. Pokud budou při Ověřovacím provozu zjištěny vady plnění Zhotovitele, bude se na ně pohlížet jako na odstranění vad, které je možné zjistit až v Ověřovacím provozu a lhůta pro práva z takových vad bude Objednateli zachována. Ověřovací provoz bude probíhat na ověření funkce JKC – 1. Etapa jako celku, přičemž Zhotoviteli lze přičítat jen ty závady, které budou vyvolány tím plněním, které prováděl Zhotovitel. Pokud bude prováděna kterákoliv část JKC – 1. Etapa třetí osobou, bude ověřovací provoz prováděn za součinnosti takové osoby a Objednatel se zavazuje tuto součinnost zajistit, přičemž Zhotovitel není zavázán ověřovat funkce plnění třetích osob.
7. S ohledem na jakékoliv doklady platí, že součástí předání Základní části díla jsou jen takové listiny a doklady, které jsou účelné a nezbytné pro jeho převzetí a využití při další výstavbě JKC. Zbývající doklady a listiny budou zajištěny a předány za totožných podmínek, jak je sjednáno v odstavci 6 shora.
8. Smluvní strany se dohodly, že popis plnění, která nově mají být provedena dle Změnových listů je uveden v příslušných Změnových listech, a v tomto smyslu je pro Smluvní strany závazný, jako popis dané části předmětu Díla.
9. Podobu a rozsah vyklizení staveniště mohou Smluvní strany podrobněji sjednat v Předávacím protokolu dle článku XIII., odst. 79 Smlouvy o dílo.
10. Po dobu od řádného předání Základní části díla do Okamžiku zahájení nebude Zhotovitel na staveništi provádět žádné práce, pokud to není výslovně uvedeno ve Změnových listech (provádění Kontrolní činnosti a Konzultační činnosti). Tato skutečnost je zohledněna i v Aktualizovaném harmonogramu, kde Zbývající část díla má ujednány časy (dobu plnění) průběžným způsobem, jako časový úsek počítaný od výzvy Objednatele. Po stejnou dobu ve vztahu k Základní části díla nenese Zhotovitel nebezpečí škody a zničení Základní části díla, ani nemá povinnost Základní část díla opatřovat, udržovat, provádět jeho ostrahu a ochranu. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za škody mající

původ ve vadném plnění Zhotovitele v podobě vad při Kontrolní činnosti či Konzultační činnosti. Náplň činností Zhotovitele, které bude Zhotovitel provádět mezi řádným předáním Základní části díla a Okamžikem zahájení, a to zejména Kontrolní činnosti a Konzultační činnosti, je podrobněji popsána ve Změnových listech, a to ZL 51 a dále pak v článku IV. a V. tohoto dodatku.

11. Záruka za jakost Základní části díla sjednaná v čl. XV. Smlouvy o dílo a odpovědnost Zhotovitele za vady v rozsahu poskytnuté záruky za jakost, stejně jako všechny lhůty spojené obvykle s převzetím Díla svědčící Objednateli počínají ve vztahu k Základní části díla běžet okamžikem dokončení a předání Základní části Objednateli, přičemž postup předání a převzetí Díla je upraven v článku I., odst. 5 tohoto dodatku.
12. Smluvní strany sjednávají, že provádění prací na JKC – 2. Etapa nevyklučuje práva Objednatele ze záruky a vad, přičemž zejména platí, že
 - a) výstavba a provedení JKC – 2. Etapa nezpůsobuje zánik práv Objednatele ze záruky za jakost Základní části díla či Zbývajících částí díla či Piazza či Desky, přičemž pokud v částech Základní části díla či Zbývajících částí díla či Piazza či Desky, dotčených výstavbou a provedením JKC – 2. Etapa, dojde k vadě, je odpovědnost Zhotovitele za takovou vadu dána jen tehdy, pokud je taková vada prokazatelným důsledkem vadného plnění Zhotovitele při provádění Základní části díla či Zbývajících částí díla či Piazza či Desky či důsledkem porušení jeho povinností,
 - b) výstavba a provedení Piazza či Desky nezpůsobuje zánik práv Objednatele ze záruky za jakost Základní části díla či Zbývajících částí díla, přičemž pokud v částech Základní části díla či Zbývajících částí díla, dotčených výstavbou a provedením Piazza či Desky, dojde k vadě, je odpovědnost Zhotovitele za takovou vadu dána jen tehdy, pokud je taková vada prokazatelným důsledkem vadného plnění Zhotovitele při provádění Základní části díla či Zbývajících částí díla, či důsledkem porušení jeho povinností,
 - c) výstavba a provedení Zbývajících částí díla nezpůsobuje zánik práv Objednatele ze záruky za jakost Základní části díla či Piazza či Desky, přičemž pokud v částech Základní části díla či Piazza či Desky, dotčených výstavbou a provedením Zbývajících částí díla, dojde k vadě, je odpovědnost Zhotovitele za takovou vadu dána jen tehdy, pokud je taková vada prokazatelným důsledkem vadného plnění Zhotovitele při provádění Základní části díla či Piazza či Desky, či důsledkem porušení jeho povinností.

II. Práce nad rámec Aktualizovaného rozsahu předmětu díla (Piazza či Deska)

1. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Aktualizovaného rozsahu předmětu Díla Zhotovitel provede (zcela či zčásti) práce uvedené ve Změnovém listu číslo 18, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, pokud do 31.12.2019 udělí Objednatel písemný pokyn k jejich provedení, přičemž Objednatel v takovém pokynu vymezení konkrétní části požadovaného plnění (dále též jen „Piazza“).
2. Podmínky provedení Piazza jsou tyto:
 - a) položková cena je totožná, jako cena za takové činnosti původně sjednaná ve Smlouvě o dílo, snižena o 5 %, neboť těchto 5 % již Zhotovitel obdržel v rámci plnění Náhrady za ušlý zisk A, neboť Piazza náleží mezi původní rozsah Díla, který v důsledku bezprostřední návaznosti výstavby JKC – 2. Etapa neměl být prováděn a pokyn k provedení prací dle článku II., odst. 1 tohoto dodatku navrací tyto práce v rozsahu, jak jsou vymezeny v pokynu, zpět do rozsahu Díla,
 - b) rozsah prací přesně vymezení Objednatel v pokynu dle článku II., odst. 1 tohoto dodatku, s ohledem na aktuální potřeby celkové stavby JKC,
 - c) doba pro dokončení a předání Piazza je sjednána 130 dnů od Okamžiku zahájení,
 - d) pro provedení Piazza v rozsahu dle článku II., odst. 2, písmeno a) až c) se nevyžaduje uzavření samostatného dodatku ke Smlouvě o dílo, neboť jde o provedení prací, které původně byly již mezi Smluvními stranami sjednány.

3. Nezbytné doprovodné práce spojené s provedením Piazza v podobě prací neobsažených v Aktualizovaném rozsahu předmětu díla musí být výslovně sjednány postupem dle Smlouvy o dílo, a to samostatným dodatkem ke Smlouvě o dílo ve smyslu článku 3.2. Organizačního řádu či je provede Objednatel osobně či prostřednictvím třetí osoby.
4. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec Aktualizovaného rozsahu předmětu díla Zhotovitel provede práce na nové konstrukci, které budou řešit skladbu nad stropem garáží, pokud do 31.12.2019 udělí Objednatel písemný pokyn k jejich provedení, přičemž Objednatel v takovém pokynu vymezení konkrétní části požadovaného plnění (dále též jen „Deska“).
5. Práce spojené s provedením Desky v podobě prací neobsažených v Aktualizovaném rozsahu předmětu díla, včetně doby pro provedení těchto prací a jejich ceně, musí být výslovně sjednány postupem dle Smlouvy o dílo, a to samostatným dodatkem ke Smlouvě o dílo ve smyslu článku 3.2. Organizačního řádu.
6. Pokud nebude dodatek dle článku II. odst. 5 tohoto dodatku uzavřen ani do 6 měsíců od pokynu Objednatele dle článku II., odst. 4 tohoto dodatku, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy o dílo s účinky ex nunc.
7. Pokud udělí Objednatel Zhotoviteli pokyn k provedení Piazza dle článku II. odst. 1 tohoto dodatku, je nadále vyloučena možnost udělení pokynu dle článku II. odst. 4 tohoto dodatku k provedení Desky a naopak pokyn k provedení Desky vylučuje možnost Objednatele udělit pokyn k provedení Piazza.

III. Zbývající část díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Zbývající část díla provede Zhotovitel v průběžných lhůtách dle Aktualizovaného harmonogramu, a to počínaje doručením písemného pokynu Objednatele k provedení Zbývající části díla Zhotoviteli.
2. Za pokyn dle článku III. odst. 1 tohoto dodatku se také považuje
 - a) písemný pokyn dle článku II. odst. 1 tohoto dodatku, pokud v takovém pokynu bude výslovně uvedeno, že jde současně o pokyn k provedení Zbývající části díla, nebo
 - b) uzavření dodatku dle článku II. odst. 5 tohoto dodatku, pokud to bude v takovém dodatku výslovně sjednáno.
3. Pokud nebude pokyn dle článku III. odst. 1, 2 tohoto dodatku udělen ani do 31.12.2019, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna od Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku odstoupit s účinností ex nunc.
4. U plnění vymezeného ve Smlouvě o dílo v článku III. odst. 8 písmeno b) jako DSPS (dokumentace skutečného provedení) činí strany nesporným, že jde o DSPS JKC – 1.Etapa, a to v rozsahu prováděném Zhotovitelem. Zpracováním DSPS JKC – 2.Etapa a zpracováním DSPS JKC jako celku bude pověřena jiná osoba než Zhotovitel, přičemž Zhotovitel tímto souhlasí s tím, že veškeré výsledky duševní činnosti Zhotovitele a veškerá autorská díla vzniklá při činnosti Zhotovitele ať již před uzavřením tohoto dodatku, tak po uzavření tohoto dodatku, jsou volně a bezúplatně k dispozici Objednateli či jím určeným osobám za účelem tvorby DSPS JKC – 2. Etapa a DSPS jako celku, přičemž úplata za toto právo je již součástí odměny Zhotovitele dle Smlouvy o dílo. Výhradně Objednatel je oprávněn vykonat právo duševního vlastnictví k veškerým výsledkům plnění Zhotovitele dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku v neomezeném rozsahu (dále též jen „**Výhradní licence**“). Objednatel může oprávnění tvořící součást Výhradní licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě.
5. U povinností Zhotovitele vymezených v článku VI. odst. 32 Smlouvy o dílo se doplňují následující písmena v tomto znění:

„l) Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při tvorbě DSPS JKC – 2 Etapa a DSPS JKC osobě určené Objednatelem, zejména poskytnout veškeré podklady shromážděné při tvorbě DSPS dle Smlouvy o dílo (ve smyslu dodatku č.1 Smlouvy o dílo jde o DSPS JKC – 1.Etapa), včetně výkresů, listin vydaných třetími osobami a digitální podoby DSPS (JKC – 1.Etapa);

m) Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá rozhodnutí vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s realizací JKC, zejména stavební povolení a případné rozhodnutí o změně stavby před dokončením; pokud taková rozhodnutí vyvolají nezbytnou nutnost činností Zhotovitele, které nejsou obsaženy v Aktualizovaném

rozsahu předmětu díla či Piazza či Desce, zavazují se Smluvní strany postupovat ve smyslu článku 3.2. Organizačního řádu;

n) Zhotovitel se zavazuje koordinovat svou činnost s projektantem veškeré dokumentace vznikající v souvislosti s plánovanou výstavbou JKC – 2.Etapa, zejména dokumentace pro stavební povolení (DSP JKC – 2.Etapa), DSPS JKC 2. – Etapa a DSPS JKC, a to za podmínky, že Objednatel v případě potřeby na výzvu Zhotovitele učiní nezbytná opatření ve vztahu k projektantovi za účelem zajištění jeho součinnosti se Zhotovitelem;

o) Zhotovitel se zavazuje strpět výstavbu JKC - 2. Etapa, včetně všech zásahů do JKC – 1. Etapa, či jejich částí a koordinovat svou činnost s každým zhotovitelem stavby JKC – 2.Etapa či jejich částí, a to za podmínky, že Objednatel v případě potřeby na výzvu Zhotovitele učiní nezbytná opatření ve vztahu k takovému zhotoviteli za účelem zajištění jeho součinnosti se Zhotovitelem;

p) Zhotovitel se zavazuje sdílet s osobami určenými Objednatelem prostor staveniště, přístupové cesty ke stavbě, včetně nápojných bodů technické infrastruktury a činit na výzvu Objednatele další, pro výstavbu JKC – 2. Etapa nezbytná, opatření, která v maximální možné míře umožní výstavbu JKC – 2. Etapa. Pokud plnění tohoto závazku přinese Zhotoviteli další nezbytné náklady a výdaje smlouvou nepředpokládané nebo zdržení v provádění prací Zhotovitele dle smlouvy, o těchto bude Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, tj. případně i předem, lze-li je předpokládat, informovat (pokud to po Zhotoviteli lze spravedlivě požadovat) a Objednatel Zhotoviteli takové nezbytné náklady a výdaje v prokázané, obvyklé a nezbytné výši, která s plněním takového závazku přímo souvisí, nahradí, přičemž postup dle článku 3.2. Organizačního řádu se pro tyto účely použije obdobně. Hotové náklady se hradí nejvýše do částky skutečně vynaložené, tedy jejich navýšení o zisk Zhotovitele se nepřipouští. Za koordinaci zhotovitelů odpovídá Objednatel.“

IV. Kontrolní činnost

1. Zhotovitel se zavazuje provádět Kontrolní činnost průběžně, a to alespoň jednou měsíčně, dále pak kdykoliv po písemné výzvě Objednatele.
2. Kontrolní činnost musí být Zhotovitelem dokumentována způsobem, který prokáže její provedení a osvědčí stav Základní části díla k okamžiku provádění té, které kontroly, a to po celou dobu provádění Kontrolní činnosti. Tuto dokumentaci bude Zhotovitel vždy do 7 dnů po provedení kontroly předávat Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje Kontrolní činnost provádět do Okamžiku zahájení prvního plnění dle článku VI., odst. 1 tohoto dodatku, nejdéle však do 31.12.2019.

V. Konzultační činnost

1. Zhotovitel se zavazuje provádět Konzultační činnost vždy pouze na písemnou výzvu Objednatele či jím určené osoby.
2. Konzultační činnost musí být Zhotovitelem dokumentována, a to tak, aby z dokumentace byl zřejmý postup Zhotovitele při poskytování konzultací, jakož i oprávněnost účtované odměny.
3. Zhotovitel se zavazuje Konzultační činnost provádět i po zániku svých závazků ze Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku, nejvýše však v časovém rozsahu uvedeném ve Změnových listech, a to v ZL 51.
4. V případě potřeby Objednatele na Konzultační činnost přesahující časový rozsah uvedený ve Změnových listech, a to v ZL 51, se dohodly smluvní strany tak, že je na zvážení Zhotovitele, zda při požadavku Objednatele konzultační činnost provede, přičemž platí, že pokud bude Konzultační činnost na požadavek Objednatele Zhotovitelem provedena, pohlíží se na ni jako na řádné plnění Konzultační činnosti dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku a Zhotoviteli za takto provedenou konzultační činnost náleží odměna v časové sazbě shodné, jak je uvedeno ve Změnových listech, a to v ZL 51.

VI. Okamžik zahájení

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací takto:
 - a) v případě Piazza ve lhůtě 6 měsíců od udělení písemného pokynu dle článku II. odst. 1 tohoto dodatku,

- b) v případě Desky od okamžiku sjednaného v dodatku dle článku II. odst. 5 tohoto dodatku, nebude-li tam takový okamžik sjednán, pak od okamžiku uzavření takového dodatku,
 - c) v případě Zbývající části díla ve lhůtě 6 měsíců od udělení písemného pokynu dle článku III. odst. 1 tohoto dodatku, nebyl-li takový pokyn dán již dříve dle písmene a) či pokud nebyl okamžik zahájení provádění prací na Zbývající části díla sjednán v dohodě dle článku III. odst. 3 tohoto dodatku.
6. Jakýkoliv okamžik uvedený v článku IV. odst. 1 tohoto dodatku je v tomto dodatku označován též jen „Okamžik zahájení“.

VII. Cena za dílo dle Aktualizovaného rozsahu předmětu díla

1. Dle ust. § 2614 zákona č. 89/2012 Sb. se Smluvní strany dohodly tak, že sjednávají v tomto článku VII. tohoto dodatku důsledky změn rozsahu Díla pro výši ceny.
2. Smluvní strany se dohodly a potvrzují, že ke dni uzavření tohoto dodatku celková cena Základní části díla, jak je tato cena podrobně vymezena v příloze č. 2 tohoto dodatku, činí **177 343 361,88 Kč bez DPH** (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů tři sta čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát jedna korun českých osmdesát osm haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále též jen „Cena A“).
3. Smluvní strany se dohodly a potvrzují, že ke dni uzavření tohoto dodatku celková cena Zbývající části díla, jak je tato cena podrobně vymezena v příloze č. 2 tohoto dodatku, činí **71 011 847,95 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát jedna milionů jedenáct tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty) (dále též jen „Cena B“).
4. Smluvní strany se dohodly, že na ceny uvedené v článku V. odst. 2 a 3 tohoto dodatku se vztahují ujednání článku X. Smlouvy o dílo v návaznosti na budoucí možnou další aktualizaci předmětu díla ve vztahu ke změnám díla oproti příloze č. 2 tohoto dodatku, tedy že v případě provádění Zbývající části díla či její části třetí osobou se tyto ceny snižují o ceny těch činností, které nebudou v důsledku toho Zhotovitelem plněny.

VIII. Náhrady

1. Dle ust. § 2614 zákona č. 89/2012 Sb. se Smluvní strany dohodly tak, že v tomto článku VIII. tohoto dodatku stanovují náklady spojené se změněným prováděním Díla a další nároky vyvolané obsahem ujednání tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že oproti Ceně Díla dle článku V., odst. 19 Smlouvy o dílo (249.680.502, 90 Kč bez DPH), která byla sjednána pro původní rozsah Díla, nebudou v důsledku bezprostřední návaznosti výstavby JKC – 2. Etapa, při zachování výše jednotkových cen sjednaných ve Smlouvě o dílo, provedeny práce v celkové ceně **46 264 787,67 Kč bez DPH** (dále též jen „Ušlá cena díla“), přičemž podrobné stanovení jednotlivých složek Ušlé ceny díla a tedy i vymezení části Díla, která nebude provedena z důvodů na straně Objednatele, je uvedeno v příloze č. 5 tohoto dodatku.
3. Objednatel se tímto zavazuje nahradit Zhotoviteli ušlý zisk odpovídající přiměřenému zisku Zhotovitele ve výši 5 % z Ušlé ceny díla, a to ve výši **2 313 239,38 Kč**, a to do 30 dnů od doručení faktury na tuto částku vystavené po uzavření tohoto dodatku Zhotovitelem Objednateli (dále též jen „Náhrada za ušlý zisk A“).
4. Současně s Okamžikem zahájení Zbývající části díla, vznikne Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 0,05% měsíčně z Ceny B, a to za období počínaje prvním kalendářním měsícem následujícím po dokončení a předání Základní části díla až do udělení pokynu k provedení Zbývající části díla (dále též jen „Náhrada za odložení platby“), splatný společně s první platbou kterékoliv části Ceny B. Náhrada za odložení platby je sjednána za účelem náhrady nákladů spojených s úvěrovým překlenutím zpoždění plateb v důsledku toho, že se v původních termínech nerealizovaly činnosti vymezené v tomto dodatku jako Zbývající části díla. S ohledem na stanovení daného procenta měsíčně bude nárok vypočten dle vzorce:

$$N = CB * M * 0,05 / 100$$

kde

N = Náhrada za odložení platby,

CB = Cena B,

M = počet započatých měsíců počínaje měsícem po 28.2.2018 a konče měsícem v němž byl udělen pokyn

k provedení Zbývajcí části díla.

Nárok na Náhradu za odložení platby nevznikne k těm částem Ceny B za ty části Zbývajcí části díla, které nebudou Zhotovitelem prováděny.

5. Výpočet Náhrady za odložení platby je povinen Zhotovitel uvést ve faktuře, kterou bude tento nárok Objednateli účtovat, a to jasným a určitým způsobem dle pravidel uvedených v článku VIII. odst. 4 tohoto dodatku, přičemž tento výpočet je sjednanou náležitostí faktury a v případě jeho neuvedení je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli postupem dle článku V. odst. 26 Smlouvy o dílo a tím zamezit splatnosti nároku.
6. V případě zániku Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku odstoupením kterékoliv Smluvní strany postupem a z důvodů sjednaných v článku II., odst. 6, či článku III., odst. 3 tohoto dodatku, či zánikem Smlouvy dle článku X., odst. 1 tohoto dodatku, sjednávají Smluvní strany vypořádání za veškerá zaniklá plnění Zbývajcí části plnění takto:
 - a) v případě, že Zhotovitel
 - aa) není či nebyl v prodlení s dokončením a předáním Základní části díla dle článku I., odst. 5, písm. a) tohoto dodatku, či
 - ab) není či nebyl v prodlení se zahájením či řádným dokončením a předáním Piazza, pokud k jejímu provedení byl dán pokyn v souladu s touto Smlouvou, či
 - ac) není či nebyl v prodlení se zahájením či řádným dokončením a předáním Desky, pokud k jejímu provedení byl uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, či
 - ad) není či nebyl v prodlení se splněním závazku k předložení kterékoliv bankovní záruky, jak jsou tyto sjednány v článku IX. tohoto dodatku, či jak byly sjednány ve Smlouvě o dílo, či závazku k pojištění, jak byl sjednán v článku XVI. Smlouvy o dílo, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli náhradu ve výši 5 % z části Ceny B za ty části Zbývajcí části bez DPH, která nebude Zhotoviteli zaplácena v důsledku odstoupení dle článku II., odst. 6, či článku III., odst. 3 tohoto dodatku, resp. z části Ceny B za ty části Zbývajcí části bez DPH, na niž nárok zanikl v důsledku zániku Smlouvy o dílo či její části z důvodů uvedených v článku X. odst. 1 tohoto dodatku (dále též jen „**Náhrada za ušlý zisk B**“), nebo
 - b) v případě, že nejsou splněny podmínky pro vznik nároku dle článku VIII., odst. 6, písmeno a) tohoto dodatku, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli náhradu ve výši ve výši 1,- Kč bez DPH (dále též jen „**Konečné vypořádání**“).
7. Okamžikem zaplacení Náhrady za ušlý zisk A promíjí Zhotovitel Objednateli jakékoliv jiné nároky spojené s tím, že nebyly provedeny části díla uvedené v příloze č. 5 tohoto dodatku, než je nárok na Náhradu za ušlý zisk A, které případně existují ke dni uzavření tohoto dodatku a dále se Smluvní strany dohodly, že u nároků ze stejného důvodu vzniklých po uzavření tohoto dodatku se sjednává jejich omezení na celkovou výši 1,- Kč, není-li v tomto dodatku sjednáno výslovně něco jiného.
8. Okamžikem zaplacení Náhrady za odložení platby promíjí Zhotovitel Objednateli jakékoliv jiné nároky spojené s tím, že se v původních termínech nerealizovaly činnosti vymezené v tomto dodatku jako Zbývajcí části díla, které existují ke dni uzavření tohoto dodatku a dále se Smluvní strany dohodly, že u nároků ze stejného důvodu vzniklých po uzavření tohoto dodatku se sjednává jejich omezení na celkovou výši 1,- Kč, není-li v tomto dodatku sjednáno výslovně něco jiného.
9. Okamžikem vzniku nároku na Náhradu za ušlý zisk B či na Konečné vypořádání budou takovým nárokem vyjádřeny a nahrazeny veškeré možné peněžité nároky Zhotovitele vůči Objednateli v souvislosti se Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku, pokud nevznikly před odstoupením dle článku III., odst. 3 tohoto dodatku či před zánikem Smlouvy o dílo dle článku X., odst. 1 tohoto dodatku.
10. Ujednání článku VIII. a s ním spojených částí tohoto dodatku zůstávají mezi Smluvními stranami závazné i v případě odstoupení dle článku III., odst. 3 tohoto dodatku či v případě zániku Smlouvy o dílo či tohoto dodatku jiným způsobem, včetně způsobu dle článku X., odst. 1 tohoto dodatku.
11. S ohledem na skutečnost, že výše Náhrady za ušlý zisk A, Náhrady za ušlý zisk B, Konečného vypořádání a Náhrady za zpoždění platby jsou vypočteny z částek bez DPH, jsou i tyto sjednány ve výši bez DPH a

Zhotovitel je oprávněn tyto zvýšit o sazbu DPH, avšak pouze za podmínek a ve výši dle právní úpravy účinné k datu zdanitelného plnění, které bude s takovými nároky či vypořádáními případně spojeno.

IX. Bankovní záruky a pojištění

1. Smluvní strany se dohodly, že po dokončení a předání Základní části díla, není Zhotovitel povinen prodloužit platnost Bankovní záruky za provedení Díla dle článku XVII. odst. 118 Smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že ke dni Okamžiku zahájení kterékoli plnění, k němuž se Okamžik zahájení dle článku VI. tohoto dodatku vztahuje, předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení takového plnění ve výši 5 % z ceny takového plnění bez DPH a s platností do doby přímo smlouvou sjednaného či jinak stanoveného data dokončení a řádného předání prací na takovém plnění a jeho výsledku Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že nejpozději při předání Základní části díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za jakost Základní části díla ve výši 3 % z Ceny A bez DPH.
4. Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že nejpozději při předání Piazza či Desky či Zbývající části díla, předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku za jakost příslušného plnění jako díla vždy ve výši 3 % z ceny Piazza či Desky či Zbývající části díla bez DPH.
5. V ostatním se budou podmínky bankovních záruk řídit čl. XVII. Smlouvy o dílo, přičemž bankovní záruky dle článku IX. odst. 2 tohoto dodatku budou každá posuzována jako Bankovní záruka za řádné provedení Díla dle Smlouvy o dílo a bankovní záruky dle článku IX. odst. 3 a 4 tohoto dodatku budou každá posuzována jako Bankovní záruka za jakost Díla dle Smlouvy o dílo. Bankovní záruku může Zhotovitel poskytnout i ve formě dvou či více samostatných záručních listin (dále každá taková samostatná záruční listina též jen „Samostatná záruční listina“), přičemž se sjednává, že
 - a) každá Samostatná záruční listina musí splňovat všechny požadavky Smlouvy o dílo či tohoto dodatku na Bankovní záruku, k níž Samostatná záruční listina přísluší (kromě peněžité částky, na niž má být Bankovní záruka vystavena), a to zejména požadavky pro uplatnění práv z Bankovní záruky a dobu její účinnosti;
 - b) za okamžik splnění závazku Zhotovitele vůči Objednateli k předání Bankovní záruky, k níž Samostatná záruční listina přísluší, se považuje okamžik, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední Samostatnou záruční listinu, odpovídající požadavku písmene a) shora, po jejímž předání bude součet výše peněžních částek všech předaných Samostatných záručních listin alespoň roven příslušné Bankovní záruce, která je ve formě těchto Samostatných záručních listin poskytována;
 - c) v případě více Samostatných záručních listin je Objednatel pro uplatnění svých nároků z Bankovní záruky oprávněn dle své volné úvahy zvolit kteroukoliv Samostatnou záruční listinu příslušející k takové Bankovní záruce.
6. Tímto dodatkem nejsou dotčena ustanovení článku XVI. Smlouvy o dílo.
7. Pro případ každého jednotlivého prodlení Zhotovitele se splněním závazku předat Objednateli kteroukoliv Bankovní záruku, jak je sjednáno v článku IX. odst. 2, 3 a 4 tohoto dodatku a ve smyslu článku IX. odst. 5 tohoto dodatku, se zavazuje Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu
 - a) za prvních 30 kalendářních dnů prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a dále
 - b) pokud prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů, tak ve výši celkové výše Bankovní záruky, s jejímž předáním Objednateli je Zhotovitel v prodlení po odečtení vzniklého nároku na smluvní pokutu dle písmene a) shora.Smluvní pokuty dle písmene a) a písmene b) shora jsou splatné na písemnou výzvu Objednatele.
8. V případě, že i přes písemnou výzvu Objednatele k nápravě, která byla odeslána Zhotoviteli (dále též jen „Výzva k nápravě“) je Zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv závazku Zhotovitele sjednaného v článku IX. odst. 2, 3, 4 tohoto dodatku a v článku XVI., odst. 107 – 109 Smlouvy o dílo, či trvá porušení

Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku ze strany Zhotovitele podstatným způsobem, je Objednatel uplynutím 30. dne od prokazatelného odeslání Výzvy k nápravě Zhotoviteli oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku s důsledky zániku Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku ex nunc, s výjimkou ujednání článku VIII. a článku IX., odst. 8 a 9 tohoto dodatku, které trvají i nadále.

9. V případě zániku Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku odstoupením Objednatele postupem a z důvodů sjednaných v článku IX., odst. 8 tohoto dodatku či postupem dle článku XVIII. Smlouvy o dílo
 - a) sjednávají smluvní strany vypořádání za veškerá plnění poskytnutá ze strany Zhotovitele Objednateli, na jejichž zaplacení do okamžiku odstoupení nevznikl Zhotoviteli nárok, a to ve výši 1,- Kč bez DPH celkem a dále se výše Náhrady za ušlý zisk A mění na 1,- Kč celkem, výše Náhrady za odložení platby se mění na 1,- Kč celkem a výše náhrady za ušlý zisk B se mění na 1,- Kč celkem, přičemž veškeré platby v rozdílu mezi výší, v jaké byly Objednatelem Zhotoviteli poskytnuty a výší dle článku IX. písmeno a) tohoto dodatku se zavazuje Zhotovitel vrátit objednateli do 30 dnů od doručení odstoupení dle článku IX., odst. 8 tohoto dodatku a současně
 - b) nezanikají nároky na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé do okamžiku odstoupení.

X. Zvláštní způsob zániku smlouvy

1. V případě, že v období od uzavření tohoto dodatku do 31.12.2019 Objednatel provede Zbývající část díla sám, či její část, či zadá provedení Zbývající části díla či její části třetí osobě, není k tomu třeba souhlasu Zhotovitele a dojde k zániku Smlouvy o dílo v tom rozsahu, v jakém se v důsledku provedení takových činností stalo provedení Zbývající část díla Zhotovitelem nemožným, resp. v jakém je Zbývající část díla Zhotovitelem zadána k provedení třetí osobě. Na případně zbývající část Zbývající části díla, která zůstala předmětem nezaniklého rozsahu Smlouvy o dílo se pak hledí pro účely plnění Smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku jako na Zbývající část díla.
2. V případě zániku Smlouvy o dílo či její části dle článku X. odst. 1 tohoto dodatku náleží v odpovídajícím rozsahu Zhotoviteli Náhrada za ušlý zisk B z těch částí díla, které nebudou provedeny resp. na Konečné vypořádání, a to postupem podle pravidel sjednaných v článku VIII. odst. 6 tohoto dodatku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany činí nesporným, že jak před uzavřením dodatku, tak po jeho uzavření je číslem účtu Zhotovitele, na který mají být a budou poukazována veškerá plnění ze strany objednatele, bankovní účet uvedený u vedoucího společníka na straně Zhotovitele, tj. na bankovní účet vedený u [REDACTED] přičemž veškerá plnění na tento účet jsou řádným plněním peněžitého dluhu Objednatele vůči kterékoliv osobě na straně Zhotovitele.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění, a to včetně všech použitelných odkazů a obecných ustanovení. Smlouvu o dílo je třeba vykládat ve smyslu a účelu tohoto dodatku, který je vyjádřen v jeho preambuli. Na veškerá doplnění Smlouvy o dílo se v případě pochybností užíje výklad jsoucí ve prospěch platnosti a účinnosti tohoto dodatku. Pokud dojde k rozporu mezi obsahem tohoto dodatku a Smlouvou o dílo, má přednost ujednání obsažené v tomto dodatku.
3. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo či v případě jejího, byť částečného, zániku v důsledku skutečností uvedených v článku X. tohoto dodatku, nezanikají nároky na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé do okamžiku odstoupení, resp. zániku Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti související s Dílem, jež nejsou v tomto dodatku ani ve Smlouvě o dílo upravené, se budou řídit Organizačním řádem a Obchodními podmínkami. Jakékoliv výrazy použité v tomto dodatku je třeba vykládat dle jejich významu, který je pro ně sjednán ve Smlouvě o dílo, pokud nejde o výrazy nové a ve Smlouvě o dílo nepoužité, či z ujednání tohoto dodatku či smyslu a účelu použití takového výrazu nevyplývá něco jiného.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rozsahu a za podmíněk vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení tohoto dodatku nebo jeho část neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. Smluvní strany se

zavazují nahradit neplatné, příp. neúčinné či nevymahatelné ustanovení dodatku jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech včetně příloh s platností originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel tři stejnopisy.
8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 následující přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled změnových listů (ZL)

Příloha č. 2 – Aktualizovaný přehled rozsahu díla

Příloha č. 3 – Přehled celkových objemů změn hodnot prováděných prací z hlediska vyjádření v ceně díla

Příloha č. 4 – Aktualizovaný časový harmonogram

Příloha č. 5 – Ušlý zisk/náhrada

V Brně dne 30. 11. 2017

V Brně dne 23. 10. 2017

Za Objednatele

Brněnské komunikace a.s.

za Zhotovitele

Společnost „Janáčkovo centrum Brno“

