

DODATEK Č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 17. 8. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Realizace interakčního prvku IP 29 „Pod Raňůvkou“ v k.ú. Rakov u Hranic

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

z49per3

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Zhotovitel:

TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo:
zastoupený:

Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

tel./fax:

Ing. Čestmírem Kusem,

E-mail:

ID DS:

8pr58v7

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

646 15 391

DIČ:

CZ64615391

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ostravě**, oddíl **C**,
vločka **14263**

(dále jen „zhotovitel“)

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy**, které vznikly v průběhu realizace uvedené stavby a mění původní hodnotu závazku ze smlouvy.

Při realizaci stavby vyvstaly z důvodu nesprávných údajů v projektové dokumentaci (SO 04 – vodohospodářské opatření IP29 v k. ú. Rakov u Hranic) změny závazku ze smlouvy. V závislosti na současném stavu geomorfologie terénu zájmové lokality, funkčnosti vybudovaného vodohospodářského opatření a dohodnutém řešení, je nutné v rámci realizace díla provést dodatečné stavební práce. S těmito souvisí i méněpráce.

Do souboru méněprací je zahrnuto neprovedení vytyčení inženýrských sítí, dále snížení objemu zemních prací na budovaném korytě z důvodu úpravy jeho příčného profilu, neopevnění koryta kamennou dlažbou na suchu v bodech V24 a V25 a zkrácení trubního propustku v km 0,060 o 1,5 m.

Dodatečné stavební práce spočívají v realizaci většího rozsahu zemních prací spojených s vybudováním tůň a s tím přímo souvisejících činností (nakládka, přemístění a rozprostření zeminy), dále opevnění propustku pod dříve vybudovanou polní cestou C2 a v neposlední řadě zhotovení 2 ks vstupních branek v rámci oplocenky.

Dodatečné stavební práce celkem: + 538 786,08 Kč bez DPH
Méněpráce celkem: - 52 237,96 Kč bez DPH
Rozdíl hodnot všech změn: + 486 548,12 Kč bez DPH

Navržené změny byly odsouhlaseny autorským dozorem, technickým dozorem a objednatelem.

S ohledem na uvedené změny se původní ustanovení Čl. III, bodu 4. Smlouvy o dílo tímto dodatkem **mění následovně**:

Celková cena bez DPH činí	3 462 135,42 Kč
DPH 21 % činí	727 048,44 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	4 189 183,86 Kč

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže. Součet hodnot všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

V souladu s ust. § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1012-2017-521101, č. zhotovitele STA-1339-17, uzavřená dne 17. 8. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2017, nemění.

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s výkazem výměr uvedených méněprací a dodatečných stavebních prací.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 8. 1. 2018

V Ostravě dne 4. 1. 2018

.....

objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

zhotovitel

Ing. Čestmír Kus
TALPA – RPF, s.r.o.