

## Dodatek č. 1

# SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 23/2017/12  
ev.č. zakázky S5/2017/066

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Lesního závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk II

ve věcech technických jedná: [REDACTED]r, technický pracovník pro HIM (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**RENO Šumava, a.s.**

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**Uzavírají a tímto uzavřeli podle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v rozhodném znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy Vojtova svážnice“, evidenční  
číslo zakázky S5/2017/066**

**Tímto dodatkem se mění následující odstavec smlouvy o dílo, a to takto:**

### III. D o b a p l n ě n í

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.12.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 20.10.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Změna:

Termín dokončení díla byl stanoven nejpozději do 30.04.2018 z důvodu změny klimatických podmínek, které neumožňují provedení technologických procesů nutných k dokončení díla.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 23/2017/12 zůstávají beze změn.**

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.

Ve Vimperku, dne: 01.12.2017

  
Předseda představenstva  
za zhotovitele

  
ředitel LZ Boubín