

SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel Ing. Miloš Sedláček

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

Změna je podmíněna důvody, které nebyly předem známy, vyplynuly během projekčních prací a nebyly na straně zhotovitele projektové dokumentace. Jedná se zejména o digitalizaci katastru nemovitostí spojenou se změnou hranic pozemků a z toho vyplývající změnou trasy úpravy vodního toku. Dalším důvodem je termín doručení předběžného stanoviska AOPK - SCHKO Křivoklátsko (20.10.2017), ze kterého vyplynuly nové nároky na tvar stupňů, odlišné proti zadávacímu listu. Závazné stanovisko AOPK - SCHKO Křivoklátsko bylo doručeno 8.12.2017.

1. Změna termínu plnění díla (*čl. II. odst. 1*) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní vypořádání podmínek dotčených organizací. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle dodatku č. 4 SoD je 6.11.2017. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 4 SoD je 15.12.2017.
2. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:
 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvyDílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **16.4.2018**
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **29.12.2017**
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **16.4.2018**
3. Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho ve znění dodatků č. 1 – 4 zůstávají beze změn.
4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 21.12.2017

v Praze dne: 13.12.2017

Objednatel
František Šampalík
vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel
Ing. Miloš Sedláček
ředitel
VODNÍ DÍLA TBD a.s.