

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. S 921/2017/399**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. [REDACTED]

a Bc. Marie Pourová, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

[REDACTED] (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

**Farma BORVILL, s.r.o.**

IČO: 02716917,

DIČ: CZ02716917,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 33328,

sídlo: Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

zastoupený: Ivetou Vilímovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Antoš,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/399 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle **Skládky u LC U Pilského**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/399**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 1 ze dne 18.12.2017 s příslušným položkovým rozpočtem, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého změnového listu a vyčíslených v příloze změnového listu a prodlužuje termín odevzdání dokončeného díla na základě žádosti ze strany zhotovitele.

### III.

#### Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a ZL č.1 bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **15.1.2018**.

### IV.

#### Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 262 292 Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce s úpravou rozpočtu a celkovou bilancí ve výši plus 53 622,36 Kč bez DPH.

Na základě Dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/399 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 315 914,36 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

**Celková cena za dílo bez DPH: 315 914,36 Kč bez DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/399 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V DOLANECH dne: 19. 12. 2017

**FARMA BORVILL, s.r.o.**

Farma BORVILL, s.r.o.  
jednatel společnosti  
Iveta Vilímová

V Brandýse nad Labem, dne: 20. 12. 2017

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Přílohy: Změnový list č. 1  
Cenový rozpočet

Lesy České republiky, s.p. [02]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem  
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 18.12.2017

**Název veř. zakázky: Skládky u LC U Pilského (S921/2017/399)**

**Zhotovitel:**

**Farma BORVILL, s.r.o.**

**Objednatel:**

**Lesy České republiky s.p. , KŘ Brandýs nad Labem**

**Název akce (majetku):**

LC U Pilského

**Charakter akce:**

I

**Číslo objektů:**

**investiční číslo:  
174 286**

**Stavební díly:**

**Popis změny:**

**Vícepráce:**

Větší množství odkopávek a tím i materiálu k odvozu na skládku.

Doplnění lomového kamene fr. 63-125 mm.

Dále bude zohledněn požadavek na prodloužení termínu odevzdání dokončeného díla.

**Zdůvodnění změny:**

Větší ze skládek (skládky č. 2) je velmi podmáčená. Po odstranění 150 mm vrstvy jílu byla pláň neúnosná a neuhutitelná, musí se tedy odebrat další vrstva (150 mm) tak, aby byla pláň únosná a doplní se 150 mm sanační vrstva z lomového kamene fr. 63-125. Po doplnění této vrstvy bude skládka dostatečně únosná.

Horní vrstva fr. 0-63 zůstává stejná.

Prodloužení termínu bude zohledněno kvůli zavření lomu od 22. 12. 2017 do 7.1.2018. Práce budou pokračovat tedy až po znovuotevření lomu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**



-----

**Datum:**

-----

**Podpis:**

-----

<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>				
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		ANO	Termín dokončení do: 15.1.2018	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: ---	Bilance:  <b>53.622,36 Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>53.622,36</b> N: ---		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>315 914,36 Kč bez DPH</b>	
	<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>			<b>315 914,36 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		Iveta Vilímová	Datum: 18.12.2017	Podpis: 	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		Bc. Marie Pourová	Datum: 18.12.2017	Podpis: 	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b>					
Položkový rozpočet					
<b>Poznámka:</b>					


VÍCEPRÁCE LC U PILSKÉHO - SKLÁDKY (SANACE)

	MJ	množství	jednotková cena	celková cena
Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	396	110	43 560,00 Kč
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	59,4	110	6 534,00 Kč
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	59,4	59,4	3 528,36 Kč

<b>CELKEM</b>	<b>53 622,36 Kč</b>
---------------	---------------------

datum: 18.12.2014

razítko a podpis:



**FARMY BORVILL, s.r.o.**  
 Dolany 81, Opatovice nad Labem  
 email: borvill@centrum.cz  
 IČ: 027 16 917 018  
 Tel.: +420 475 333 333

