

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. S 921/2017/282

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou, ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-5111/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Kprojekt, s.r.o., IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová oddíl C, vložka 218146

sídlo: Tyršova 158, 269 01 Rakovník

zastoupený: Ing. Liborem Křížákem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební řízení, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby s názvem:

Lesní cesta Písková

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S 921/2017/282

1.

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou s dobou plnění nejpozději do 20.12.2017.

S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projekčních prací, tj. potřebné zajištění doprovodné inženýrské činnosti v časovém rozsahu než byl předpoklad, požádal zhotovitel PD o prodloužení termínu odevzdání PD vč. inženýrské činnosti.

Důvodem většího časového rozsahu inženýrské činnosti je potřebné obdržení všech vyjádření a stanovisek od DOSS vč. podstoupení územního řízení, které jsou potřebnými dokumenty k předání kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení. Ovlivnění termínů obdržení těchto stanovisek a vyjádření nejsou v možnostech projektanta. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava doby plnění.


II.

Upravená doba plnění

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „konečné odevzdání prací“): **30.4.2018**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2017/282 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.

V Brandýse nad Labem dne 16.12.2017 2017




Lesy České republiky, s. p.

Ing. Václav Bašta

ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [18]
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 128/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

V Rakovníku dne: 16.12.2017



Atelier Kprojekt, s.r.o.

Ing. Libor Křížák



Atelier Kprojekt, s.r.o.
Prácheň 102
206 01 Rakovník
www.kprojekt.cz
IČ: 02319403 · DIČ: CZ02319403

V Rakovníku, dne 7.12.2017

Věc:**Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektových prací na stavbu „Lesní cesta Písková“**

Dle smlouvy o dílo č. S 921/2017/282 (část II. Doba plnění, odstavec 1.) žádáme o prodloužení termínu odevzdání do 30.4.2018.

Zdůvodnění:

Povolování celé stavby je složité s ohledem na to, že se nachází ve dvou katastrálních územích Újezd nad Les a Úvaly u Prahy), což znamená zároveň na území dvou krajů. Z těchto důvodů byla po dohodě se stavebním úřadem rozdělena projektová dokumentace na dvě samostatné části, které budou povolovány samostatně. V rámci přípravy stavby probíhala jednání a dotazování na všech dotčených stavebních úřadech (obecných i speciálních) a odborech životního prostředí a poskytnuté informace jsou ve vzájemném rozporu.

Největším problémem je, že se stávající lesní cesta Písková nachází na pro ni oddělených pozemcích, které jsou ovšem vedeny jako lesní pozemek. Dle vyjádření stavebního úřadu městské části Prahy 21 (pan Ondřej Brouzda) je možné celou stavbu povolit bez předchozího územního řízení pouze v případě: „pokud se bude katastrálně nacházet na pozemcích typu ostatní komunikace“.

Jednou z možností jak tuto záležitost vyřešit, je změna druhu pozemku na katastrální úřadě. Převod lesního pozemku na druh „ostatní komunikace“, probíhá již 3 měsíce. Ing. Andrea Čadilová (vedoucí oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství - Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, pracoviště Praha) nás informovala, že podle jejího názoru není nutné územní rozhodnutí, ale že si není jistá ohledně nutnosti zpoplatněného odnětí z PUPFL. Po konzultaci se svým nadřízeným zaslala celou záležitost k vyjádření na Ministerstvo zemědělství. Dalším důvodem pro nutnost územního řízení je nově navrhovaný propust pod boční cestou v km2,725, který by měl být podle pana Brouzdy navíc i umístěn: „protože se nejedná o neveřejnou účelovou komunikaci podle § 79 odst. 2 písm. g zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon – tato komunikace sice účelová je, ale je veřejná – veřejně přístupná“.

O celém průběhu projednávání je podrobně informován Ing. Martin Žid, technický pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník.

Ve smlouvě o dílo (viz výše) se uvádí: *V případě, že bude speciálním stavebním úřadem vyžadováno podstoupení územního řízení, bude termín konečného odevzdání prodloužen. Pro tento případ bude sepsán dodatek ke SoD.*

S odkazem na toto ustanovení proto žádám o prodloužení termínu do 30.4.2018. Dílo bude odevzdáno v co nejkratším termínu (i před konečným datem odevzdání) v případě, že s [redacted] sporné záležitosti vyřešit dříve.

S pozdravem Ing.Libor Křížák, Ateliér Kprojekt,s.r.o.