

### Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a kanalizace a výstavba dešťové kanalizace

	Doba trvání události	Průběh: 22. týden	Účín: 2. týden	Účín: 3. týden	Účín: 4. týden	Účín: 5. týden	Účín: 6. týden	Účín: 7. týden	Účín: 8. týden	Účín: 9. týden	Účín: 10. týden	Účín: 11. týden	Účín: 12. týden	Účín: 13. týden	Účín: 14. týden	Účín: 15. týden	Účín: 16. týden	Účín: 17. týden	Účín: 18. týden	Účín: 19. týden	Účín: 20. týden	Účín: 21. týden	Účín: 22. týden	Účín: 23. týden	Účín: 24. týden	Účín: 25. týden	Účín: 26. týden	Účín: 27. týden	Účín: 28. týden	Účín: 29. týden	Účín: 30. týden	Účín: 31. týden	Závazek 28. týden			
Převážně práce - převzetí staveniště, vyzkoušení čerpadla	3. týden																																			
Instalace ogravačního zařízení	2. týden																																			
Zemní práce pro pokládku přípojky uplatňové kanalizace	24. týden																																			
Pokládka potrubí přípojky odpadové kanalizace	24. týden																																			
Zábrny potrubí přípojky kanalizace	25. týden																																			
Objekt odlehčovací komory	10. týden																																			
Zemní práce pro pokládku dešťové kanalizace	20. týden																																			
Pokládka potrubí a přípojky dešťové kanalizace	20. týden																																			
Zábrny potrubí dešťové kanalizace	20. týden																																			
Zemní práce pro pokládku potrubí a přípojky vodovodu	15. týden																																			
Pokládka potrubí a přípojky vodovodu	16. týden																																			
Objektová stavba (záložních kotelniček)	24. týden																																			
Zábrny potrubí vodovodu	16. týden																																			
Problémové řešení (záložních kotelniček)	24. týden																																			
Problémové řešení (záložních kotelniček) III	24. týden																																			
Zábrny obnova potrubí na jednotkách ul. Žitná	21. týden																																			
Zábrny dopravního značení	1. týden																																			
Konečná předání díla	1. týden																																			

Staveniště bude předáno 29.12.2017

