

DODATEK Č. 1

čz. 2016032

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupený: doc.Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitelem
DIČ: CZ67985939
IČ: 67985939
Tel: 271015104
Fax: 271015229

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

- 2. Zhotovitel:** GLOBSTAV s.r.o.
Sídlo: Bubenečská 28, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Michalem Barešem, jednatelem
DIČ: CZ26186896
IČ: 26186896

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřenou dne 11.1.2017 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva):

„Zázemí pro kultivační experimenty klimaboxového a skleníkového typu“

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu tohoto dodatku č. 1) uvedené v záhlaví tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1, který mění celkovou cenu díla smlouvy o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se na základě čl. V.4 Smlouvy o dílo ze dne 11.1.2017 a následných změn stavebních prací v podobě nerealizace méně-prací (tj. makrolonových dělicích příček, střešních oken, částí dveří) a víceprací (tj. okapy, vnitřní omítky, hromosvod, vnitřní parapety, vnější chodníky, schodiště) dohodly, že cena díla se navyšuje o 477 083,- Kč dle přílohy č.1 dodatku č. 1.
2. Smluvní strany beru na vědomí tu skutečnost, že dílo mělo být dle čl. IV.1 smlouvy o dílo ze dne 11.1.2017 provedeno a předáno dne 16.8.2017. Faktické a protokolární předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem bylo realizováno dne 20.12.2017.
3. Objednatel akceptuje z důvodu vis major a dalších negativních vlivů (tj. nepříznivé počasí v měsících leden a únor 2017, prodlení subdodavatelů konstrukce střechy a jejich jednání v rozporu s platnou právní úpravou, navýšení stavebních prací, atd.) posun termínu provedení díla do **16.10.2017**. Prodlení zhotovitele dle čl. XIV.1 písm. a) smlouvy o dílo ze dne 11.1.2017 je sankcionováno od 17.10.2017 do 20.12.2017 a činí při smluvní pokutě 0,05% z ceny díla za každý den prodlení, celkem **79 233,- Kč**. Objednatel přihlédl v kontextu všech skutečností k dobré kvalitě provedení díla.
4. V konečném důsledku se smluvní strany dle ust. § 1982 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na započtení svých tzv. jistých a určitých, tedy způsobilých pohledávek tím způsobem, že od finanční částky uvedené v čl. II.1 tohoto dodatku č. 1, tedy od částky 477 083,- Kč bude odečtena smluvní pokuta ve výši 79 233,- Kč.
5. Objednatel se dle tohoto dodatku č. 1 zavazuje uhradit zhotoviteli k celkovému finančnímu vypořádání smlouvy o dílo ze dne 11.1.2017 po započtení vzájemných pohledávek, celkem **397 850,- Kč** (slovy: třístadevadesátšedmítisícosmsetpadesát korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku č. 1 neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku č. 1, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Strany se dohodly, že se tento dodatek č. 1 a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění tohoto dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

5. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 20.12.2017

V Průhonicích dne 20.12.2017

.....
za zhotovitele

Michal Bareš
jednatel

.....
za objednatele

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
ředitel
Botanického ústavu AV ČR, v.v.i.