

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Obíednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900

Zhotovitel:

Název:	METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo:	čp. 600, 431 59 Vysková Pec
Zastoupený:	Miroslavem Štýbrém, jednatelem společnosti
IČ:	615 38 213
DIČ:	CZ61538213

(dále jen Zhotovitel)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 3. 5. 2017.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 44.601.633,12 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 53.967.976,08 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 2.346.644,48 Kč bez DPH, tj. 2.839.439,82 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1-8 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 4: Změnový list č. 4 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 5: Změnový list č. 5 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu


Příloha č. 6: Změnový list č. 6 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 7: Změnový list č. 7 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu

Příloha č. 8: Změnový list č. 8 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu


Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci, dne **03. 01. 2018**



Za Objednatele

V: Ústí nad Labem, dne **02. 01. 2018**



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 01.1 – Technologická opatření v rámci dvouplášťové střechy nástavby 113 922,78 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

113 922,78 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

42 254 988,64 Kč

2. Cena díla vč. DPH

51 128 536,25 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

42 368 911,42 Kč

2. Cena díla s DPH

51 266 382,82 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

51 266 382,82 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

113 922,78 Kč

DPH 21%:

23 923,78 Kč

Cena včetně DPH:

137 846,56 Kč

snížení ceny o

Základ:

0 Kč

DPH

0 Kč

Cena včetně DPH:

0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Miroslav Machala

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: 24.10.2017

Určeno pro	<input checked="" type="checkbox"/> projektanta	TDS	<input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele	<input checked="" type="checkbox"/>	objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	<input type="checkbox"/> poštou	poslem	<input type="checkbox"/>	faxem	<input type="checkbox"/>	osobně	<input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 01.1 – Technologická opatření v rámci dvouplášťové střechy nástavby 113 922,78 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce 113 922,78 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 42 254 988,64 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 51 128 536,25 Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 42 368 911,42 Kč |
| 2. Cena díla s DPH | 51 266 382,82 Kč |

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **51 266 382,82 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	113 922,78 Kč
	DPH 21%:	23 923,78 Kč
	Cena včetně DPH:	137 846,56 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ	42 368 911,42 Kč
	DPH 21%:	8 897 471,40 Kč
	Cena včetně DPH:	51 266 382,82 Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zhotovitele: a.s.
Miroslav 12A
em

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

15-11-2017

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

IM

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Pavel Nov

213 DiC ec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.1 - ZL č.1 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy
nástavby

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.10.2017
Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627
Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	113 922.78
Ostatní náklady	0.00
Cena bez DPH	113 922.78
DPH základní 21.00% ze 113 922.78	23 923.78
snížená 15.00% ze 0.00	0.00
Cena s DPH v CZK	137 846.56

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.1 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.1 - ZL č.1 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	113 922.78
001 - ZL01.1 Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť.střechy nástavby - pojistná hydroizolace	113 922.78
712 - Povlakové krytiny	113 922.78
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 922.78

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 1 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.1 - ZL č. 1 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **113 922.78**

001 - ZL01.1 Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť.střechy nástavby - pojistná hydroizolace **113 922.78**

712 - Povlakové krytiny **113 922.78**

Poznámka

1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	619.950	6.40	3 967.68	URS 2017/II/-20%
2	M	111631500	lak asfaltový ALP19 (t) bal 9 kg	t	0.124	35 530.00	4 405.72	URS 2017/II/-20%
3	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	620.000	68.00	42 160.00	položka z rozpočtu
4	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m)	m2	713.000	83.13	59 271.69	URS 2017/II/-20%
5	K	998712204	Přesun hmot. procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	1 098.051	3.75	4 117.69	URS 2017/II/-20%

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 02.1 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy
nástavby - VZT

58 500,00 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

58 500,00 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

42 368 911,42 Kč

2. Cena díla vč. DPH

51 266 382,82 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

42 427 411,42 Kč

2. Cena díla s DPH





51 337 167,82 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

51 337 167,82 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	58 500,00 Kč
	DPH 21%:	12 285,00 Kč
	Cena včetně DPH:	70 785,00 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: 	
Za objednatele: 	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 02.1 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby - VZT

58 500,00 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

58 500,00 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

42 368 911,42 Kč

2. Cena díla vč. DPH

51 266 382,82 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

42 427 411,42 Kč

2. Cena díla s DPH

51 337 167,82 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

51 337 167,82 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	58 500,00 Kč
	DPH 21%:	12 285,00 Kč
	Cena včetně DPH:	70 785,00 Kč

snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ	42 427 411,42 Kč
	DPH 21%:	8 909 756,40 Kč
	Cena včetně DPH:	51 337 167,82 Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Miroslav [redacted]

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

15-11-2017

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

METAL

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2- Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.2 - ZL č.2 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby - VZT

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.10.2017
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				58 500.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				58 500.00
DPH základní	21.00%	ze	58 500.00	12 285.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		70 785.00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.2- Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.2 - ZL č.2 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby - VZT

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 500.00
ZL01.2 -Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť.střechy nástavby	58 500.00
751 - Vzduchotechnika stupačka 1 - dodávky	18 785.00
750 - Vzduchotechnika stupačka 2 - dodávky	20 290.00
752 - Vzduchotechnika - montáž a doprava	10 925.00
742 - Elektromontáže	5 000.00
766 - Konstrukce truhlářské	3 500.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 500.00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.2- Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
 Objekt: ZL01.2 - ZL č.2 - Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť. střechy nástavby - VZT

Místo: Datum: 09.10.2017
 Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 58 500.00

001 - ZL01.2 Technologická opatření v rámci demontáže dvouplášť.střechy i 58 500.00

751 - Vzduchotechnika stupačka 1 - dodávky 18 785.00

1	K	751514001R	Mixvent 1000/250 3V	kus	1.000	9 146.25	9 146.25	Poznámka R-položka
2	K	751514302R	Sedlový kus PS 250-200	kus	1.000	213.75	213.75	R-položka
3	K	751514303R	Ohebná hadice SONOFLEX MO 254	m	10.000	480.00	4 800.00	R-položka
4	K	751514304R	Spiro SR 250	m	6.000	388.75	2 332.50	R-položka
5	K	751514305R	Přechod RCLU 250 200	kus	1.000	492.50	492.50	R-položka
6	K	751514306R	Spojka vnitřní NPU 250	kus	3.000	223.75	671.25	R-položka
7	K	751514307R	Nástavec ILU 250	kus	1.000	153.75	153.75	R-položka
8	K	751514008R	Konzole pod ventilátor	kus	1.000	975.00	975.00	R-položka

750 - Vzduchotechnika stupačka 2 - dodávky 20 290.00

9	K	751514301R	Mixvent 1000/250 3V	kus	1.000	10 588.75	10 588.75	R-položka
10	K	751514302R	Sedlový kus PS 250-200	kus	1.000	213.75	213.75	R-položka
11	K	751514303R	Ohebná hadice SONOFLEX MO 254	m	10.000	480.00	4 800.00	R-položka
12	K	751514304R	Spiro SR 250	m	6.000	388.75	2 332.50	R-položka
13	K	751514305R	Přechod RCLU 250 200	kus	1.000	492.50	492.50	R-položka
14	K	751514306R	Spojka vnitřní NPU 250	kus	3.000	223.75	671.25	R-položka
15	K	751514307R	Nástavec ILU 250	kus	1.000	153.75	153.75	R-položka
16	K	751514308R	Konzole pod ventilátor	kus	1.000	1 037.50	1 037.50	R-položka

752 - Vzduchotechnika - montáž a doprava 10 925.00

17	K	751510001R	Montáž vzduchotechniky	h	32.000	306.25	9 800.00	R-položka
18	K	751510002R	Doprava vzduchotechniky	kpl	1.000	1 125.00	1 125.00	R-položka

742 - Elektromontáže 5 000.00

19	K	74151100R	M+D elektroinstalace vč. revíze	kpl	1.000	5 000.00	5 000.00	R-položka
----	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské 3 500.00

20	K	7661235R01	Úprava okna - výměna skla za pevnou výplň	kus	1.000	3 500.00	3 500.00	R-položka
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“	Číslo změny: 3
SoD: ze dne 3.5.2017	Datum: 24.10.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 03.1 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu	31 990,51 Kč
Rozdíl: Přípočet vícepráce	31 990,51 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	42 427 411,42 Kč
2. Cena díla s DPH	51 337 167,82 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH	42 459 401,93 Kč
2. Cena díla s DPH	51 375 876,34 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 51 375 876,34 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	31 990,51 Kč
	DPH 21%:	6 718,01 Kč
	Cena včetně DPH:	38 708,52 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Miroslav Machala

Jan

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **3**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL 03.1 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu 31 990,51 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

31 990,51 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

42 427 411,42 Kč

2. Cena díla s DPH

51 337 167,82 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

42 459 401,93 Kč

2. Cena díla s DPH

51 375 876,34 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

51 375 876,34 Kč

zvýšení ceny o

Základ:	31 990,51 Kč
DPH 21%:	6 718,01 Kč
Cena včetně DPH:	38 708,52 Kč

snížení ceny o

Základ:	0 Kč
DPH 21%:	0 Kč
Cena včetně DPH:	0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ	42 459 401,93 Kč
DPH 21%:	8 916 474,41 Kč
Cena včetně DPH:	51 375 876,34 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhař

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Pavel Novák

13.10.2017 13.10.2017
DIČ 61538213

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.3 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL 01.3 - ZL č.3 - Stavební úpravy kólfize kotevního prvku atikového panelu

JKSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	09.10.2017
Objednatel: Krajská zdravotní a.s.		IČ: DIČ:	25488627 CZ25488627
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.		IČ: DIČ:	61538213 CZ61538213
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				31 990.51
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				31 990.51
DPH základní	21.00%	ze	31 990.51	6 718.01
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		38 708.52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.3 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL 01.3 - ZL č.3 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 990.51
ZL01.3 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu	31 990.51
4 - Vodorovné konstrukce	27 091.37
998 - Přesun hmot	4 899.14
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 990.51

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.3 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL 01.3 - ZL č.3 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **31 990.51**

ZL01.3 - Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu **31 990.51**

4 - Vodorovné konstrukce **27 091.37**

1	K	44032141R	Dobetonávka atikového panelu beton tř. C 20/25	kus	18.000	725.30	13 055.40	poznámka
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------

poznámka

R-položka

2	K	44035121R	Zřízení bedněných střech	m2	1.200	448.80	538.56	R-položka
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--------	--------	-----------

R-položka

atikové panely

1,2

1.200

Součet

1.200

3	K	44035122R	Odstanění bedněných střech šířka dna do 250 mm	m2	1.200	79.44	95.33	R-položka
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-----------

R-položka

atikové panely

1,2

1.200

Součet

1.200

4	K	44036181R	Navaření výztuže ke stávající ocelové konstrukci atikového panelu	kpl	1.000	3 560.00	3 560.00	R-položka
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

R-položka

5	K	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	0.062	45 840.00	2 842.08	URS 2017/II/-20:
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	------------------

URS 2017/II/-20:

0,00062*100

0.062

Součet

0.062

6	K	44036182R	Úprava výrobní dokumentace	kpl	1.000	7 000.00	7 000.00	R-položka
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------

R-položka

998 - Přesun hmot **4 899.14**

7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2.952	1 260.00	3 719.52	URS 2017/II/-20:
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	------------------

URS 2017/II/-20:

8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2.952	399.60	1 179.62	URS 2017/II/-20:
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	------------------

URS 2017/II/-20:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 3.5.2017





Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Stavební úpravy kolize kotevního prvku atikového panelu

Odůvodnění vyvolané změny :

Změna je vyvolána zjištěným skutečným stavem po odkrytí dvouplášťové střechy na objektu D3.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhař 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  2.11.2017

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“	Číslo změny: 4
SoD: ze dne 3.5.2017	Datum: 24.10.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu
 ZL č.4 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
 - demontáž konstrukcí zámečnických 84 646,10 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce **84 646,10 Kč**
 Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.3

1. Cena díla bez DPH	42 459 401,93 Kč
2. Cena díla s DPH	51 375 876,34 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH	42 544 048,03Kč
2. Cena díla s DPH	51 478 298,12Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **51 478 298,12Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	84 646,10 Kč
	DPH 21%:	17 775,68 Kč
	Cena včetně DPH:	102 421,78 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák	
Za objednatele: Miroslav Machala	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“		Číslo změny: 4	
SoD: ze dne 3.5.2017		Datum: 24.10.2017	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u> ZL č.4 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL - demontáž konstrukcí zámečnických 84 646,10 Kč			
Rozdíl: Přípočet vícepráce <u>84 646,10 Kč</u> Viz přílohy: položkový rozpočet			
Původní cena díla dle ZL č.3			
1. Cena díla bez DPH		42 459 401,93 Kč	
2. Cena díla s DPH		51 375 876,34 Kč	
Návrh ceny díla včetně ZL č.4			
1. Cena díla bez DPH		42 544 048,03Kč	
2. Cena díla s DPH		51 478 298,12Kč	
Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:		<u>51 478 298,12Kč</u>	
zvýšení ceny o	Základ:	84 646,10 Kč	
	DPH 21%:	17 775,68 Kč	
	Cena včetně DPH:	102 421,78 Kč	
snížení ceny o	Základ:	0 Kč	
	DPH 21%:	0 Kč	
	Cena včetně DPH:	0 Kč	
Celková cena po změně			
Viz příloha:	Základ	42 544 048,03Kč	
	DPH 21%:	8 934 250,09Kč	
	Cena včetně DPH:	51 478 298,12Kč	
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s r.o. Ing. Blaha 14.11.17		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Pavel Novák METAL	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.4 -Revitalizace objektu D,Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.4 - ZL č.4 - Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.10.2017
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				84 646.10
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				84 646.10
DPH základní	21.00%	ze	84 646.10	17 775.68
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	102 421.78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

F.O.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.4 -Revitalizace objektu D,Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.4 - ZL č.4 - Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí

Místo: Datum: 06.10.2017
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. **Projektant:**
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	84 646.10
ZL01.4 - Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí	84 646.10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 895.00
997 - Přesun sutě	1 845.10
767 - Konstrukce zámečnické	70 906.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 646.10

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.4 -Revitalizace objektu D,Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.4 - ZL č.4 - Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí

Místo: Datum: 06.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 84 646.10

ZL01.4 - Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí 84 646.10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 895.00

1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatčením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	150.000	39.20	5 880.00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

schodiště

150 150.000

Součet 150.000

2	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatčením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	2 250.000	0.94	2 115.00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

150*15 2 250.000

Součet 2 250.000

3	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatčením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	150.000	26.00	3 900.00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

schodiště

150 150.000

Součet 150.000

997 - Přesun sutě 1 845.10

4	K	997013115.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2.420	289.00	699.38
---	---	-------------	---	---	-------	--------	--------

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2.420	150.00	363.00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

6	K	997013509.1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	77.440	5.42	419.72
					2,42*32 *Přepočtené koeficientem množství	77.440	

7	K	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2.420	150.00	363.00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

767 - Konstrukce zámečnické 70 906.00

8	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	2 420.000	29.30	70 906.00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

nosné prvky schodišťových stěn

42*22 924.000

68*22 1 496.000

Součet 2 420.000

Poznámka
Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

Položka původního rozpočtu

URS 2017/II/-20%

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 3.5.2017

Podrobný popis změn :






V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Demontáž konstrukcí zámečnických

Před částí schodišťových výplní byly zjištěny pomocné zámečnické k-ce, které bránily jejich výměně za nové výplně.

Odůvodnění vyvolané změny :

V rámci předmětu plnění byly vyměněny na schodišřích výplně otvorů. Před výplněmi byly osazeny pomocné zámečnické k-ce, které bránily jejich výměně. Dodavatel stávající jednotlivé části pomocné zámečnické k-ce musel postupným rozebráním odstranit a zlikvidovat.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhář  	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  2.11.2017

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“ Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 3.5.2017 Datum: **24.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.5 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
- stavební úpravy objektu D1 - sanitáři 82 459,14 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce **82 459,14 Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.4

- 1. Cena díla bez DPH 42 544 048,03 Kč
- 2. Cena díla s DPH 51 478 298,12 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

- 1. Cena díla bez DPH 42 626 507,17 Kč
- 2. Cena díla s DPH 51 578 073,68 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: **51 578 073,68 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	82 459,14 Kč
	DPH 21%:	17 316,42 Kč
	Cena včetně DPH:	99 775,56 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Miroslav Machala

S r.o.
ner
5-11-2017

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.5 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

- stavební úpravy objektu D1 - sanitáři

82 459,14 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

82 459,14 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.4

1. Cena díla bez DPH

42 544 048,03 Kč

2. Cena díla s DPH

51 478 298,12 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH

42 626 507,17 Kč

2. Cena díla s DPH

51 478 298,12 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

51 478 298,12Kč

zvýšení ceny o	Základ:	82 459,14 Kč
	DPH 21%:	17 316,42 Kč
	Cena včetně DPH:	99 775,56 Kč

snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ	42 626 507,17 Kč
	DPH 21%:	8 951 866,51Kč
	Cena včetně DPH:	51 478 298,12Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce, datum, razítko: Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

M [redacted] 017

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

IMP engineering s.r.o. Ing. Puhar [redacted] Pavel Novák [redacted]

14.11.17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.5 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.5 - ZL č.5 - Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	82 459.14
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	82 459.14
---------------------	------------------

DPH základní	21.00%	ze	82 459.14	17 316.42
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	99 775.56
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.5 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.5 - ZL č.5 - Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři

Místo: Datum: 06.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 459.14
ZL č.5 - Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři	82 459.14
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	13 151.60
5 - Komunikace pozemní	3 153.60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 397.04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 418.67
997 - Přesun sutě	4 078.99
998 - Přesun hmot	341.47
764 - Konstrukce klempiřské	1 103.20
766 - Konstrukce truhlářské	11 196.21
767 - Konstrukce zámečnické	31 033.40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	584.96
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 459.14

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.5 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.5 - ZL č.5 - Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři

Místo: Datum: 06.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							82 459.14
ZL č.5 - Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři							82 459.14
3 - Svislé a kompletní konstrukce							13 151.60
1	K	31716800R	M+D překlady keramické v 23,8 cm dl 200 cm dodatečně osazované do připravených otvorů okno 0,9*1,5m 3	kus	3.000	1 117.20	3 351.60
2	K	31716801R	M+D překlady keramické v 23,8 cm dl 250 cm dodatečně osazované do připravených otvorů okno 001 4 Součet	kus	4.000	1 596.00	6 384.00
3	K	34023902R	Dozdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 300 mm zazdívka dveří 1,0*2,0 Součet	m2	2.000	1 708.00	3 416.00
5 - Komunikace pozemní							3 153.60
4	K	59011102R	Oprava zámkové dlažby pro pěší tl 60 mm pl do 50 m2	m2	4.000	399.00	1 596.00
5	M	592450001	dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní 4*1,1 Součet	m2	4.400	354.00	1 557.60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 397.04
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8.000	254.40	2 035.20
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	8.000	62.76	502.08
8	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů okno 001 2,1+2,1+1,8+1,8 okno 0,9*1,5m 0,9+0,9+1,5+1,5 Součet	m	12.600	147.60	1 859.76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 418.67
9	K	96203024R	Bourání zdva z cihel pálených přístřešek 0,15*6,1*2,1 Součet	m3	1.922	1 872.00	3 597.98
10	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu okno 001	m2	3.540	667.20	2 361.89

poznámka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

URS 2017/II/-20%

URS 2017/II/-20%

URS 2017/II/-20%

R-položka

URS 2017/II/-20%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			0,3*(2,1+2,1+1,8+1,8)		2.340			
			okno 0,9*1,5m					
			0,25*(0,9+0,9+1,5+1,5)		1.200			
			Součet		3.540			
11	K	96807125R	Vybourání kovových dveřních zárubní v ŽB příčkách a zdech	m2	3.349	333.00	1 115.22	R-položka
			dveře					
			0,9*1,97		1.773			
			dveře - přístřešek					
			0,8*1,97		1.576			
			Součet		3.349			
12	K	96421212R	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 2 m2 v ŽB příčkách a zdech	kus	1.000	1 136.20	1 136.20	R-položka
			okno 0,8*1,8m					
			1		1.000			
			Součet		1.000			
13	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	4.000	646.80	2 587.20	URS 2017/III/-20%
			pro překlady - okno 001					
			2		2.000			
			pro překlady okno 0,9*1,5m					
			2		2.000			
			Součet		4.000			
14	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0.338	7 752.00	2 620.18	URS 2017/III/-20%
			okno 0,9*1,5m					
			0,9*1,5*0,25		0.338			
			Součet		0.338			
997 - Přesun sutě							4 078.99	
15	K	997013115.1	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	5.349	289.30	1 547.47	položka z rozpočtu
16	K	997013501	Doprava sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5.349	149.83	801.44	položka z rozpočtu
17	K	997013509.1	Doprava sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	171.168	5.42	927.73	položka z rozpočtu
			5,349*32 "Přepočtené koeficientem množství		171.168			
18	K	9970138X1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5.349	150.00	802.35	položka z rozpočtu
998 - Přesun hmot							341.47	
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2.065	165.36	341.47	položka z rozpočtu
764 - Konstrukce klempířské							1 103.20	
20	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	4.560	44.28	201.92	URS 2017/III/-20%
			přístřešek					
			3,8*1,2		4.560			
21	K	764226PE0	D+M oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu ř 440 mm vč. opracování rohů dle PD	m	2.100	429.18	901.28	položka z rozpočtu
			okno 001					
			2,1*1		2.100			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Součet					2.100			
766 - Konstrukce truhlářské							11 196.21	
22	K	766000001	D+M 001 plastové okno s izolačním trojsklem 2100 x 1800 mm vč. žaluzií, parapetu a příslušenství dle PD	kpl	1.000	11 196.21	11 196.21	položka z rozpočtu
okno 001								
1					1.000			
Součet					1.000			
767 - Konstrukce zámečnické							31 033.40	
23	K	76712010R	Montáž hliníkových oken zdvojených otevíravých	kus	1.000	1 423.00	1 423.00	R-položka
24	M	55341743R	okno hliníkové otevíravě sklopné jednokřídlové 900 x 1500 mm, RAL 6009	kus	1.000	28 120.00	28 120.00	R-položka
25	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	36.000	41.40	1 490.40	URS 2017/III/-20%
přístřešek - střecha								
36					36.000			
Součet					36.000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							584.96	
26	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8.000	12.38	99.04	položka z rozpočtu
malby z májových směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m								
27	K	784211101	malby z májových směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8.000	60.74	485.92	položka z rozpočtu

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 3.5.2017

Podrobný popis změn :





V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Stavební úpravy objektu D1 - sanitáři

V rámci změny bude stávající prostor prosvětlen a odvětrán novou výplní otvorů.

Odůvodnění vyvolané změny :

Požadavek objednatele.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala 15.11.2017 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhař 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák 2.11.2017 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“		Číslo změny: 6
SoD: ze dne 3.5.2017		Datum: 24.10.2017
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u> ZL č.6 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL - nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště 996 603,99 Kč</p> <p>Rozdíl: Přípočet vícepráce 996 603,99 Kč Viz přílohy: položkový rozpočet</p> <p>Původní cena díla dle ZL č.5</p> <p>1. Cena díla bez DPH 42 626 507,17 Kč 2. Cena díla s DPH 51 578 073,68 Kč</p> <p>Návrh ceny díla včetně ZL č.6</p> <p>1. Cena díla bez DPH 43 623 111,16 Kč 2. Cena díla s DPH 52 783 964,50 Kč</p> <p>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 52 783 964,50 Kč</p>		
zvýšení ceny o	Základ:	996 603,99 Kč
	DPH 21%:	209 286,84 Kč
	Cena včetně DPH:	1 205 890,83 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák		
Za objednatele: Miroslav Machala		

Kč


401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

15. 11. 2017

** Souhlasíme s realizací s tím, že uvedená hodnota je za tuhé doložené výrobním výkresem a celkovým množstvím použitého materiálu v bm.*

Jan Vágner

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“		Číslo změny: 6	
SoD: ze dne 3.5.2017		Datum: 24.10.2017	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu			
ZL č.6 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL			
- nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště		996 603,99 Kč	
Rozdíl: Přípočet vícepráce		996 603,99 Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet			
<u>Původní cena díla dle ZL č.5</u>			
1. Cena díla bez DPH		42 626 507,17 Kč	
2. Cena díla s DPH		51 578 073,68 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.6</u>			
1. Cena díla bez DPH		43 623 111,16 Kč	
2. Cena díla s DPH		52 783 964,50 Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u>		<u>52 783 964,50 Kč</u>	
zvýšení ceny o	Základ:	996 603,99 Kč	
	DPH 21%:	209 286,84Kč	
	Cena včetně DPH:	1 205 890,83Kč	
snížení ceny o	Základ:	0 Kč	
	DPH 21%:	0 Kč	
	Cena včetně DPH:	0 Kč	
Celková cena po změně			
Viz příloha:	Základ	43 623 111,16 Kč	
	DPH 21%:	9 160 853,34 Kč	
	Cena včetně DPH:	52 783 964,50 Kč	
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:	
Miroslav Machala Jan Vágner			
15.11.2017			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:	IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhar	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	Pavel Novák
14.11.17			

* Souhlasíme s realizací s tím, že uvedena podkladová a celková cena bude doložena výrobním výkresem za celkovým množstvím materiálu v bm. Jan Vágner

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.6 - Revitalizace objektu d, Krajská zdravotní a.s., MNÚL
Objekt: ZL01.6 - ZL č.6 - Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.10.2017
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				996 603.99
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				996 603.99
DPH základní	21.00%	ze	996 603.99	209 286.84
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v CZK		1 205 890.83

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.6 - Revitalizace objektu d,Krajská zdravotní a.s., MNÚL

Objekt: ZL01.6 - ZL č.6 - Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště

Místo: **Datum:** 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. **Projektant:**
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	996 603.99
ZL 01.6 - Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště	996 603.99
767 - Konstrukce zámečnické	996 603.99
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	996 603.99

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.6 - Revitalizace objektu d,Krajská zdravotní a.s., MNÚL

Objekt: ZL01.6 - ZL č.6 - Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště

Místo: Datum: 09.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **996 603.99**

ZL 01.6 - Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště **996 603.99**

767 - Konstrukce zámečnické **996 603.99**

1	K	76742210R	Montáž nosné ocelové konstrukce stěn obvodového pláště	m2	462.760	660.00	305 421.60
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

Poznámka

R-položka

skladba S-W10, S-W11 , S-W12, S-W13

286,96+15,3+86+21 409.260

nosná konstrukce atikových stěn

53,5 53.500

Součet 462.760

2	M	76742211R	Ocelová konstrukce stěn obvodového pláště - tenkostěnné profily	m2	462.760	1 460.80	675 999.81
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

R-položka

skladba S-W10, S-W11 , S-W12, S-W13

286,96+15,3+86+21 409.260

nosná konstrukce atikových stěn

53,5 53.500

Součet 462.760

3	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	9 814.210	1.55	15 182.58
---	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

URS 2017/II/-20%

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.6 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 3.5.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Nosná ocelová konstrukce lehkého obvodového pláště


Po montáži nosné konstrukce střešní nástavby, musí být provedena dodávka a montáž nosného roštu, který bude sloužit k montáži výplní otvorů a montáži lehkého obvodového pláště.

Odůvodnění vyvolané změny :

K montáži výplní otvorů a k montáži lehkého obvodového pláště je nutné opatřit střešní nástavbu nosným roštem z ocelových RY profilů 150 a 100. Do takto vzniklé nosné k-ce budou kotveny výplně otvorů a pomocné rošty obvodových stěn střešní nástavby. Položky dodávky a montáže těchto nosných profilů nejsou obsaženy v soupise prací, dodávek a služeb, které byly součástí zadávací dokumentace zadavatele.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala 15-11-2017 Jan Vágner	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s.r.o. Ing. Pluhař Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 Č: 25490524, DIČ: CZ25490524 e-mail: info@imp-engineering.cz tel.: +420 603 223 486 14.11.17	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák 2.11.2017

Schémata obvodových stěn



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **7**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.7 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
- mechanické kotvení střech

320 505,00 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

320 505,00 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.6

1. Cena díla bez DPH

43 623 111,16 Kč

2. Cena díla s DPH

52 783 964,50 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

43 943 616,16 Kč

2. Cena díla s DPH

53 171 775,55 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

53 171 775,55 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	320 505,00 Kč
	DPH 21%:	67 306,05 Kč
	Cena včetně DPH:	387 811,05 Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák		
Za objednatele: Miroslav Machala		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **7**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.7 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

- mechanické kotvení střech

320 505,00 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

320 505,00 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.6

1. Cena díla bez DPH

43 623 111,16Kč

2. Cena díla s DPH

52 783 964,50 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

43 943 616,16 Kč

2. Cena díla s DPH

53 171 775,55 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

53 171 775,55 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	320 505,00 Kč
	DPH 21%:	67 306,05 Kč
	Cena včetně DPH:	387 811,05Kč
snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH 21%:	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ **43 943 616,16 Kč**
 DPH 21%: **9 228 159,39 Kč**
 Cena včetně DPH: **53 171 775,55 Kč**

Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele

Miroslav Machala
Jan Vágnér

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

15-11-2017
s.r.o. Ing

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Pavel Novák M

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.7 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.7 - ZL č.7 - Mechanické kotvení střechy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.10.2017

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	320 505.00
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	320 505.00
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	320 505.00	67 306.05
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v CZK	387 811.05
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.7 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.7 - ZL č.7 - Mechanické kotvení střechy

Místo: Datum: 10.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	320 505.00
ZL01.7 - Mechanické kotvení střechy	320 505.00
712 - Povlakové krytiny	320 505.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu .1) + 2)	320 505.00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.7 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.7 - ZL č.7 - Mechanické kotvení střechy

Místo: Datum: 10.10.2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: 0

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **320 505.00**

ZL01.7 - Mechanické kotvení střechy **320 505.00**

712 - Povlakové krytiny **320 505.00**

1	K	71236301R	Dodávka mechanické kotvení střešní fólie do betonu - teleskop EcoTek včetně šroubu Ejot TKR dl.80mm	kus	17 160.000	11.50	197 340.00
---	---	-----------	---	-----	------------	-------	------------

Poznámka

R-položka

objekt D1

1477 *5' 7 385.000

objekt D2

853 *5 4 265.000

objekt D3

(394+87)*5 2 405.000

objekt D4

621*5 3 105.000

Součet **17 160.000**

2	K	71236302R	Dodávka mechanické kotvení střešní fólie do betonu - teleskop EcoTek včetně šroubu Ejot TKR dl.375mm - 400mm	kus	3 570.000	34.50	123 165.00
---	---	-----------	--	-----	-----------	-------	------------

R-položka

nástavba

714*5 3 570.000

Součet **3 570.000**

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.7 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: ze dne 3.5.2017

Podrobný popis změn :





V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Mechanické kotvení střech

Navržená střešní fólie objektů je kotvena v rozsahu dle provedených odtrhových zkušek.

Odůvodnění vyvolané změny :

V projektové dokumentaci je uvedeno, že navržená střešní fólie bude kotvena v rozsahu dle provedených odtrhových zkušek. V soupise stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých objektů jsou příslušné položky uvedeny bez technické specifikace a počtu kotev. Nebylo tedy možné stanovit cenu D+M kotevních prvků v předstihu. Dodavatel provedl odtrhové zkoušky a na základě jednotlivých výsledků stanovil druh a počet kotevních prvků.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala  Jan Vágner	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: IMP engineering s.r.  19.11.17 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  2.11.2017 CZ 1538213

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **8**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	----------------	-------------------------------------

	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------	-------------------------------------

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL – hliníková okna
 ZL 08.1 - stavební úpravy objektu D3 nástavba – hliníková okna 2 051 373,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

ZL č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL – hliníková okna
 ZL 08.2 - stavební úpravy objektu D3 nástavba – hliníková okna - 1 393 356,04 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce 658 016,96 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	43 943 616,16 Kč
2. Cena díla s DPH	53 171 775,55 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH	44 601 633,12 Kč
2. Cena díla s DPH	53 967 976,08 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 53 967 976,08 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	658 016,96 Kč
	DPH 21%:	138 183,56 Kč
	Cena včetně DPH:	796 200,52 Kč

snížení ceny o	Základ:	0 Kč
	DPH	0 Kč
	Cena včetně DPH:	0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
----------------------------	--------------------

Zkrácení lhůty o	[redacted] kalendářních dní
-------------------------	-----------------------------

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Miroslav Machala

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace objektu D, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **8**

SoD: ze dne 3.5.2017

Datum: **24.10.2017**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

ZL č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL – hliníková okna
 ZL 08.1 - stavební úpravy objektu D3 nástavba – hliníková okna 2 051 373,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

ZL č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL – hliníková okna
 ZL 08.2 - stavební úpravy objektu D3 nástavba – hliníková okna - 1 393 356,04 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce 658 016,96 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle ZL č.7

1. Cena díla bez DPH 43 943 616,16 Kč
 2. Cena díla s DPH 53 171 775,55 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH 44 601 633,12 Kč
 2. Cena díla s DPH 53 967 976,08 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 53 967 976,08 Kč

zvýšení ceny o	Základ: 658 016,96 Kč DPH 21%: 138 183,58 Kč Cena včetně DPH: 796 200,52 Kč
-----------------------	--

snížení ceny o	Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč
-----------------------	---

Celková cena po změně

Viz příloha:	Základ 44 601 633,12 Kč DPH 21%: 9 366 342,96 Kč Cena včetně DPH: 53 967 976,08 Kč
---------------------	---

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení:

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce o
Miroslav Machala
 Jan Vágr

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
 IMP engineering s.r.o. Ing. Duhař

Podpis zmocně
Pavel Novák

15-11-2017
 14.11.17

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	658 016.96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00

Cena bez DPH	658 016.96
---------------------	-------------------

DPH základní	21.00%	ze	658 016.96	138 183.56
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	796 200.52
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Místo:

Datum: 23. 10. 2017

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	658 016.96	796 200.52
01	ZL01.8 Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna odpočet	-1 393 356.04	-1 685 960.81
02	ZL01.8 Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna přípočet	2 051 373.00	2 482 161.33
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		658 016.96	796 200.52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna odpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 10. 2017

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-1 393 356.04
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				-1 393 356.04
DPH základní	21.00%	ze	-1 393 356.04	-292 604.77
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		▼ CZK		-1 685 960.81

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna odpočet

Místo: Datum: 23. 10. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 393 356.04
ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba- hliníková okna odpočet	-1 393 356.04
767 - Konstrukce zámečnické	-1 393 356.04
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 393 356.04

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna odpočet

Místo: Datum: 23. 10. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-1 393 356.04**

ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba- hliníková okna odpočet **-1 393 356.04**

767 - Konstrukce zámečnické **-1 393 356.04**

1	K	76600001	D+M O1 hliníkové okno s izolačním trojsklem 3000 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	-16.000	73 413.28	-1 174 612.48
2	K	76600002	D+M O2 hliníkové okno s izolačním trojsklem 3000 x 1200 mm vč. vnitřního parapetu, kování a příslušenství dle PD	kus	-1.000	41 065.92	-41 065.92
3	K	76600003	D+M O3 hliníkové okno s izolačním trojsklem 5400 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	-1.000	136 506.25	-136 506.25
4	K	76600004	D+M O4 hliníkové okno s izolačním trojsklem 1500 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	-1.000	41 171.39	-41 171.39

poznámka
 položka
 původního
 rozpočtu
 položka
 původního
 rozpočtu
 položka
 původního
 rozpočtu
 položka
 původního
 rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL
Objekt: Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna přípočet

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23. 10. 2017
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.		DIČ:	CZ61538213
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				2 051 373.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				2 051 373.00
DPH základní	21.00%	ze	2 051 373.00	430 788.33
snižovaná	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	2 482 161.33

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna přípočet

Místo: Datum: 23. 10. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 051 373.00
ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba- hliníková okna přípočet	2 051 373.00
767 - Konstrukce zámečnické	2 051 373.00
2) Ostatní náklady	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 051 373.00

ROZPOČET

Stavba: Změnový list č.8 - Revitalizace objektu D, Krajské zdravotní a.s. MNÚL

Objekt: Stavební úpravy objektu D3 nástavba - hliníková okna přípočet

Místo: Datum: 23. 10. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 051 373.00**

ZL01.8 -Stavební úpravy objektu D3 nástavba- hliníková okna přípočet **2 051 373.00**

767 - Konstrukce zámečnické **2 051 373.00**

1	K	76600001b	D+M O1 hliníkové okno s izolačním trojsklem 3000 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	16.000	109 918.00	1 758 688.00	R-položka
2	K	76600002b	D+M O2 hliníkové okno s izolačním trojsklem 3000 x 1200 mm vč. vnitřního parapetu, kování a příslušenství dle PD	kus	1.000	54 310.00	54 310.00	R-položka
3	K	76600003b	D+M O3 hliníkové okno s izolačním trojsklem 5400 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	1.000	184 390.00	184 390.00	R-položka
4	K	76600004b	D+M O4 hliníkové okno s izolačním trojsklem 1500 x 1800 mm vč. vnitřního parapetu, žaluzií, kování a příslušenství dle PD	kus	1.000	53 985.00	53 985.00	R-položka

poznámka

R-položka

R-položka

R-položka

R-položka

