

Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

(dále jen „**smlouvy**“) uzavřené dne 20. 7. 2016 dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

(příjemce energetických služeb)

sídlo: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
IČO: 272 83 518
DIČ: CZ27283518
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Garaj, technický a provozní ředitel
Tel.: +420 702 128 138
E-mail: ivan.garaj@nemcl.cz
bankovní spoj.: MONETA Money Bank a.s., pobočka Česká Lípa
číslo účtu: 183452738/0600
zastoupená: Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva
(dále jen „**Klient**“)

a

název: **EVČ s.r.o.**

(poskytovatel energetických služeb)

sídlo: Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zapsána v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116
zastoupená: Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů
Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů
Vladimír Kučera, člen rady jednatelů
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.
IČO: 135 82 275
DIČ: CZ 135 82 275
bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: 165446561/0100
E-mail: evc@evc.cz
Tel.: +420 466 053 511
(dále jen „**ESCO**“)

(ESCO a Klient dále společně označování jen jako "**smluvní strany**" a jednotlivě jako "**smluvní strana**")

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě této smlouvy.
2. Přílohy smlouvy se mění takto:

- a) Tabulka „Termíny a výše splátek ceny bez DPH za provedení instalace kogenerační jednotky a Energy Saveru a výše finančních nákladů (úroků)“ v Příloze č. 3 na str. 4 se nahrazuje následující tabulkou:

Termíny a výše splátek ceny bez DPH za provedení instalace kogenerační jednotky a Energy Saveru a výše finančních nákladů (úroků)

Číslo platby	Rok	Úmor (Kč)	Úrok (Kč)	Splátka celkem (Kč)	Termín zdanitelného plnění
1	2017	217 509,78	27 628,60	245 138,39	31. 12. 2017
2	2018	218 213,88	26 924,50	245 138,39	31. 03. 2018
3		218 920,26	26 218,13	245 138,39	30. 06. 2018
4		219 628,93	25 509,46	245 138,39	30. 09. 2018
5		220 339,89	24 798,50	245 138,39	31. 12. 2018
6	2019	221 053,15	24 085,24	245 138,39	31. 03. 2019
7		221 768,72	23 369,67	245 138,39	30. 06. 2019
8		222 486,60	22 651,78	245 138,39	30. 09. 2019
9		223 206,82	21 931,57	245 138,39	31. 12. 2019
10	2020	223 929,36	21 209,03	245 138,39	31. 03. 2020
11		224 654,24	20 484,15	245 138,39	30. 06. 2020
12		225 381,46	19 756,92	245 138,39	30. 09. 2020
13		226 111,05	19 027,34	245 138,39	31. 12. 2020
14	2021	226 842,99	18 295,40	245 138,39	31. 03. 2021
15		227 577,30	17 561,09	245 138,39	30. 06. 2021
16		228 313,99	16 824,40	245 138,39	30. 09. 2021
17		229 053,06	16 085,32	245 138,39	31. 12. 2021
18	2022	229 794,53	15 343,86	245 138,39	31. 03. 2022
19		230 538,40	14 599,99	245 138,39	30. 06. 2022
20		231 284,67	13 853,72	245 138,39	30. 09. 2022
21		232 033,36	13 105,03	245 138,39	31. 12. 2022
22	2023	232 784,48	12 353,91	245 138,39	31. 03. 2023
23		233 538,02	11 600,37	245 138,39	30. 06. 2023
24		234 294,01	10 844,38	245 138,39	30. 09. 2023
25		235 052,44	10 085,95	245 138,39	31. 12. 2023
26	2024	235 813,33	9 325,06	245 138,39	31. 03. 2024
27		236 576,68	8 561,71	245 138,39	30. 06. 2024
28		237 342,50	7 795,89	245 138,39	30. 09. 2024
29		238 110,80	7 027,59	245 138,39	31. 12. 2024
30	2025	238 881,58	6 256,80	245 138,39	31. 03. 2025
31		239 654,87	5 483,52	245 138,39	30. 06. 2025
32		240 430,65	4 707,74	245 138,39	30. 09. 2025
33		241 208,95	3 929,44	245 138,39	31. 12. 2025
34	2026	241 989,76	3 148,62	245 138,39	31. 03. 2026
35		242 773,11	2 365,28	245 138,39	30. 06. 2026
36		243 558,99	1 579,40	245 138,39	30. 09. 2026
37		244 347,41	790,98	245 138,39	31. 12. 2026
CELKEM		8 535 000,00	535 120,33	9 070 120,33	

- b) Znění Přílohy č. 4 se nahrazuje novým zněním uvedeným v tomto dodatku.

A


3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 4 Harmonogram realizace projektu

za Klienta:


V České Lípě, dne: 2.10.2017



Ing. Pavel Marek
předseda představenstva

Za ESCO:

V Pardubicích, dne: 2.10.2017



Ing. Václav Taubr
předseda rady jednatelů



Vladimír Kučera
místopředseda rady jednatelů


Arnošta z Pardubic 674
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: C713582275
přís. číslo: 1431/17

Harmonogram realizace projektu - aktualizovaný

ID	SO/PS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť 4, 2016			Čtvrť 1, 2017			Čtvrť 2, 2017			Čtvrť 3, 2017			Čtvrť 4, 2017		
						X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1		NsP Česká Lípa	293 dny	17.10.16	29.11.17															
2	SO 01	Přípojka STL plynovodu	21 dny	07.11.16	05.12.16															
3	SO 01-1	Odkup, dostavba	11 dny	07.11.16	20.11.16															
4	SO 01-2	Vpuštění plynu	11 dny	21.11.16	05.12.16															
5	PS 01.1	Teplodvorní kotlina, páteřní rozvody, str.	107 dny	17.10.16	14.03.17															
6	PS 01.1-	Strojní část	75 dny	17.10.16	27.01.17															
7	PS 01.1-	Plyn, elektro, MaR	6 dny	10.11.16	17.11.16															
8	PS 01.1-	Zkoušky, revize	10 dny	30.01.17	10.02.17															
9	PS 01.1-	Zkušební provoz	16 dny	13.02.17	06.03.17															
10	PS 01.1-	Předání	6 dny	07.03.17	14.03.17															
11	PS 01.2	Teplodvorní kotlina KHS	27 dny	21.11.16	27.12.16															
12	PS 01.2-	Strojní část	16 dny	21.11.16	11.12.16															
13	PS 01.2-	Plyn, elektro, MaR	6 dny	12.12.16	19.12.16															
14	PS 01.2-	Uvedení do provozu, předání	6 dny	20.12.16	27.12.16															
15	PS 02	Kogenerační jednotka	264 dny	07.11.16	09.11.17															
16	PS 02-1	Strojní část	35 dny	07.11.16	23.12.16															
17	PS 02-2	Plyn, elektro, MaR	6 dny	12.12.16	18.12.16															
18	PS 02-6	Úpravy elektro VN	23 dny	23.03.17	24.04.17															
19	PS 02-3	Zkoušky, revize	30 dny	25.04.17	05.06.17															
20	PS 02.4	Povolení zkuš. Provozu, licence atd.	100 dny	06.06.17	23.10.17															
21	PS 02-5	Předání, uvedení do provozu	13 dny	24.10.17	09.11.17															
22	PS 03	Rekonstrukce VZT	50 dny	21.11.16	29.01.17															
23	PS 03-1	Strojní část	21 dny	21.11.16	18.12.16															
24	PS 03-2	Elektro, MaR	5 dny	19.12.16	23.12.16															
25	PS 03-3	Zkušební provoz	11 dny	02.01.17	15.01.17															
26	PS 03-4	Kolaudace, předání	11 dny	16.01.17	29.01.17															
27	PS 04	Termostatická a IRC regulace	45 dny	07.11.16	08.01.17															
28	PS 04-1	Montáž	26 dny	07.11.16	11.12.16															
29	PS 04-2	MaR, řízení	11 dny	05.12.16	18.12.16															
30	PS 04-3	Předání do provozu	16 dny	19.12.16	08.01.17															
31	PS 05	Úprava dispečinku nemocnice	36 dny	21.11.16	09.01.17															
32	PS 05-1	Montáž	25 dny	21.11.16	23.12.16															
33	PS 05-2	Uvedení do provozu	11 dny	26.12.16	09.01.17															
34	PS 06	Úsporná opatření na vodě	36 dny	21.11.16	09.01.17															
35	PS 06-1	Montáž	25 dny	21.11.16	23.12.16															
36	PS 06-2	Předání	11 dny	26.12.16	09.01.17															
37	PS 07	Úpravy osvětlení	40 dny	05.12.16	29.01.17															
38	PS 07-1	Montáž	36 dny	05.12.16	22.01.17															
39	PS 07-2	Předání	6 dny	23.01.17	29.01.17															
40	PS 08	Rekonstrukce kuchyně	45 dny	21.11.16	22.01.17															
41	PS 08-1	Stavební příprava	11 dny	21.11.16	04.12.16															
42	PS 08-2	Instalace zařízení + rekonstrukce VZT	31 dny	05.12.16	15.01.17															
43	PS 08-3	Předání do provozu	6 dny	16.01.17	22.01.17															
44	PS 09	Regulace napětí	111 dny	20.05.17	23.10.17															
45	PS 09-1	Instalace regulátoru	30 dny	20.05.17	29.06.17															
46	PS 09-2	Úprava kabeláže	21 dny	25.09.17	23.10.17															
47		Předání díla kromě KGJ a Reg. napětí	10 dny	20.03.17	31.03.17															
48		Předání KGJ, Regulace napětí	5 dny	10.11.17	16.11.17															
49		Komplexní zkoušky, celkový zkušební prov.	14 dny	10.11.17	29.11.17															