

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.04.2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem  
„Dešťová kanalizace a komunikace Valcha“  
-  
část Sulkovská  
07TUUI14

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

### statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň  
IČO: 000 75 370  
DIČ: CZ00075370  
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32  
tel.: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXX  
číslo účtu: XXXXXX  
(dále také jako „objednatel“)

#### Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Milan Vodička  
tel.: XXXXXXX, e-mail: [XXXXXX](#)

a

### Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3  
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Robertem Vorschneiderem, na základě plné moci  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: XXXXXX  
číslo účtu: XXXXXX  
(dále také jako „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Tomáš Petráň  
tel.: XXXXXX, e-mail: [XXXXXXXX](#)

a

Ing. Lucie Krupičková  
tel.: XXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXX](#)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

č. objednatele 2017/001231, č. zhotovitele 16PL220020 (dále jen "dodatek č. 2").

## I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je návržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), obstarání nezbytného projednání DSP s příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení, včetně získání souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě DSP mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení a na základě vydaného pravomocného stavebního povolení mohla být následně řádně a dle představ objednatele realizována stavba s názvem „**Dešťová kanalizace a komunikace Valcha**“ - část **Sulkovská** (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany dále dne 01.11.2017 uzavřely dodatek č. 1, kterým se dohodly na přerušení plnění závazků vyplývajících ze smlouvy s ohledem na nutnost vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební objekty, které nebyly součástí platného územního rozhodnutí a změny technického řešení stavby, které jsou nutné k získání stavebního povolení dle původní smlouvy o dílo.

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že strany dosáhly dohody na podmínkách pokračování v plnění závazků plynoucích ze smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

## II. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je nedílnou součástí (dále jen „Cenová nabídka“). Smluvní strany prohlašují, že Cenovou nabídku považují za jasnou, srozumitelnou a proveditelnou.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Cenové nabídky mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<b>Cena zpracování změny DÚR</b>	<b>203 000</b>	21%	42 630	<b>245 630</b>
<b>Cena za inženýrskou činnost k DÚR</b>	<b>58 800</b>	21%	12 348	<b>71 148</b>
<b>Cena za zpracování DSP</b>	<b>906 000</b>	21%	190 260	<b>1 096 260</b>
<b>Cena za inženýrskou činnost k DSP</b>	<b>80 000</b>	21%	16 800	<b>96 800</b>

**Celková cena za provedení díla činí celkem: 1.247.800,- Kč bez DPH**

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. písm. a) – d) smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. písm. a) – d) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících termínech:*

a) předání dokumentace DÚR objednateli:

**nejpozději do 4 měsíců od účinnosti dodatku č. 2**

- b) zahájení inženýrské činnosti k DÚR: **nejpozději do 14 dnů od odevzdání DÚR**
- c) podání žádosti o vydání ÚR: **nejpozději do 14 dnů od získání všech potřebných stanovisek a souhlasů**
- d) odevzdání dokumentace DSP: **nejpozději 4 měsíce od právní moci územního rozhodnutí včetně záborového elaborátu**
- e) zahájení inženýrské činnosti k DSP: **nejpozději do 14 dnů od odevzdání DSP a záborového elaborátu**
- f) podání žádosti o vydání SP: **nejpozději do 14 dnů od získání stanoviska ORP MMP, DOSS a od předání smluv uzavřených pro majetkoprávní vypořádání (zajišťuje OI MMP na základě podkladu od dodavatele)**

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Cenová nabídka ze dne 03.10.2017

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

**Za Objednatele: 10.1.2018**

**Za Zhotovitele: 4.1.2018**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Robert Vorschneider**  
ředitel střediska Plzeň  
Valbek, spol. s r.o.