

DODATEK č. 2

číslo smlouvy objednatele: 316200/02/2017 a 317050/08/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1704/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, Hradec Králové 503 41

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 495 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

Pavel Středa

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je odpočet a přípočet prací, které nebudou realizovány a které nebyli součástí PD.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 2) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací k zakázce „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“ a „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

4/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD **4.425.830,-Kč**

Cena díla dle dodatku č. 1 **4.204.437,-Kč**

Cena díla dle základní SOD za část:
„Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“ **2.492.589,-Kč**

Cena dle dodatku č. 1 **2.271.196,-Kč**
(dodatkem č. 2 se cena této části nemění)

Cena díla dle základní SOD za část:
„Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“ **1.933.241,-Kč**

(dodatkem č. 1 se cena této části nezměnila)

vícepráce dle ZL č. 2 699.368,- Kč

méněpráce dle ZL č. 2 -406.378,- Kč

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 **292.990,- Kč**

Cena díla dle dodatku č. 2 část:
„Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žiželická“ **2.226.231,- Kč**

Cena díla dle dodatku č. 2 celkem **4.497.427,- Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru

smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: změnový list č. 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 29.12.2017

V Hradci Králové dne 29.12.2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo : 2
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.					
Navrhovatel:		Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 18.12.2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: -			
POPIS ZMĚNY části: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Na Františku, propojení mezi č.p. 318 a ul. Žíželická“					
Změna č. 1 – Navrhujeme odpočet asfaltové komunikace nad rýhou pro vodovodní řad a její náhradu za povrchovou úpravu asfaltovým recyklátem. V PD bylo počítáno s opravou stávající komunikace dvěma vrstvami asfaltového betonu. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající komunikace je upravena jen uježděným asfaltovým recyklátem. Navrhujeme komunikaci uvést do původního stavu.					
Změna č. 2 – Navrhujeme úpravu komunikace, kterou má být vedena objízdná trasa na základě požadavku odboru dopravy MMHK. V průběhu realizace bylo zjištěno, že část komunikace plánované objízdné trasy nesplňuje parametry kladené na objízdnou trasu a je nutné ji zpevnit vrstvou štěrku. S tím nebylo v PD počítáno.					
Změna č. 3 - Navrhujeme prodloužení vodovodního řadu o 7,7 m. V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající přípojovací vodovodní řad leží o 7,7 m dál oproti PD.					
Změna č. 4 – Navrhujeme kompletní výměnu zeminy v rýze pro vodovod. V PD je počítáno se zpětným použitím. Stávající jílovitá zemina není vhodná pro zpětný zásyp do komunikace.					
POPIS ZMĚNY části: „Vodovod Nový Bydžov, ul. Sportovní, stavební úprava“					
Beze změny.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele: souhlasí					
Stanovisko projektanta: souhlasí					
Stanovisko provozovatele: souhlasí					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.12.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace reozpočtu:

1- Odpočet asfaltové komunikace a náhrada za asfalt. recyklát	-346 894 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>59 484 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-406 378 Kč</i>
2 - zabezpečení provizorní objízdné komunikace	212 440 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>212 440 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>0 Kč</i>
3 - Prodloužení vodovodu na celkovou délku 229,73 m	60 678 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>60 678 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>0 Kč</i>
4 - výměna zásypů	366 766 Kč
<i>vícepráce</i>	<i>366 766 Kč</i>
<i>méněpráce</i>	<i>0 Kč</i>
Vícepráce celkem	699 368 Kč
Méněpráce celkem	-406 378 Kč
Změna ceny celkem	292 990 Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

292 990,- Kč bez DPH

(dvěstědevadesátdvatisícdevětsetdevadesát korun českých)

Zpracoval:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Převzal:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 18.12.2017

Datum: 18.12.2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r.o.

Navrhovatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18.12.2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
--------------------------------------	----------------------------

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

292 990,- Kč bez DPH

(dvěstědevadesátdvatisícdevětsetdevadesát korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<u>jiné okolnosti</u>
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 20.12.2017

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 20.12.2017