

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**který ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za
následujících podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
č. ú: 111 044 727/0300
Kontaktní osoby:

- Ing. Petr Marvan, tel. č: 724 375 534, email: marvan@ro.vutbr.cz
- Ing. Zdeňka Koňáříková, tel. č. 731 762 485, email: konarikova@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: SUBTECH, s. r. o.
Sídlo: Slovinská 29, 612 00 Brno
Zástupce: Ing. Antoním Kašpar, jednatel
IČ: 293 52 819
DIČ: CZ29352819
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu 184 252 180/300
Kontaktní osoba: Ing. Antoním Kašpar, tel. č. 603 207 332, e-mail: kaspar@subtech.cz
V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, zapsaná v oddílu C, vložka 44058

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2017 Smlouvu o dílo za účelem vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby záměru s názvem „**Venkovní osvětlení a Posílení rozvodů nn v objektech 503, 504 a 505 FCH VUT v Brně**“ (dále jen „**záměr**“).
- 2) Na základě požadavku Objednatele na úpravu/změnu záměru oproti stavu uvedeném v příloze č. 1 SoD – Specifikace záměru, týkající se rozdělení dokumentace pro provedení stavby na ucelené, samostatné funkční části stavby – etapy, pro nezávislé, oddělené provádění díla v čase, předložil Zhotovitel přehled rozšíření/změn záměru (viz přílohu dodatku), v rámci kterého uvedl rovněž částku za nezbytné dodatečné projektové služby ve výši 28 700 Kč bez DPH.
- 3) Vzhledem k tomu, že uvedená částka odpovídá cca 7,72 % ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 Smlouvy, lze uvedenou změnu považovat za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy analogicky podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4) S ohledem na skutečnost, že Objednatel nepředložil na výzvu Zhotovitele v požadovaném termínu závazné podklady pro dokončení části díla – Projektová dokumentace části B záměru – (Posílení rozvodů nn), přerušil Zhotovitel práce na předmětné části díla do doby předání závazných podkladů Objednatelům ve smyslu ujednání bodu 4b čl. IV. Smlouvy. Tuto skutečnost oznámil Zhotovitel Objednateli písemně.

II. ZMĚNA ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

- 1) Zhotovitel se tímto dodatkem smlouvy v rámci plnění svých závazků k provedení části díla dle ujednání čl. I odst. 1 písm. b) Smlouvy zavazuje v příslušné projektové dokumentaci zohlednit požadavky Objednatele na úpravu/změnu záměru - rozdělení dokumentace na ucelené, samostatné části (etapy), dle přílohy tohoto dodatku a Objednatel se za tyto dodatečně požadované služby zavazuje Zhotoviteli zaplatit odměnu **ve výši 28 700 Kč bez DPH** + daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
- 2) Odměna dle předchozího odstavce bude hrazena na základě samostatného, Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) po předání a převzetí DPS dle Smlouvy.
- 3) **Lhůty pro předání jednotlivých částí díla**

a) Projektová dokumentace

Zhotovitel se zavazuje Projektovou dokumentaci části B záměru (Posílení rozvodů nn) předat Objednateli v upravených termínech:

- DPS k odsouhlasení **do 15.1.2018;**
- čistopis DPS ve smluvním počtu vyhotovení – do 3 týdnů od písemného obdržení připomínek Objednatele k předané dokumentaci, nebo obdržení souhlasu Objednatele s předanou dokumentací.

Dokumentaci k odsouhlasení zašle Zhotovitel Objednateli v el. podobě – pdf formát, rozpočet – výkaz výměr v aktivní podobě.

- 4) V ostatním se dodatečně požadované služby řídí úpravou dle Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Otázky tímto Dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 3)** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 4)** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 8. 1. 2018

Za Objednatele

V Brně dne: 5. 1. 2018

Za Zhotovitele

.....

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

kvestor

.....

Ing. Antonín Kašpar

jednatel

Cenová nabídka Zhotovitele

Nabídka zpracována pro:

Zdenka Koňáříková | rektorát VUT, Brno

Číslo nabídky:

17_102_04

NÁZEV AKCE – Venkovní osvětlení a posílení rozvodů NN v objektech 503,504 a 505 FCH VUT v Brně.

Na základě jednání, která proběhla v poslední době jsme obdrželi chybějící podklady. Nový termín odevzdání dokumentace navrhujeme nejpozději 15.1.2018 ke kontrole investorovi a do 3 týdnů od předání připomínek pak odevzdání finální verze dokumentace.

Dále vám na základě jednání nabízíme rozšíření zakázky o rozdělení na etapy. Nabízená cena za zpracování projektové dokumentace - **vícepráce** na předmětnou akci:

Posílení rozvodů NN

stupen: DPS - dokumentace pro provedení stavby - vícepráce

ELEKTROINSTALACE

činnost	HZS	počet hodin	cena
konzultace s uživatelem, jednání	500 Kč	5	2 500 Kč
koncepční řešení, rozdělení na etapy	500 Kč	5	2 500 Kč
úprava rozpočtů 1.etapa	500 Kč	8	4 000 Kč
úprava rozpočtů 2.etapa	500 Kč	8	4 000 Kč
úprava rozpočtů 3.etapa	500 Kč	8	4 000 Kč
úprava technických zpráv a textů	500 Kč	5	2 500 Kč
úprava výkresové dokumentace	500 Kč	9	4 500 Kč
navýšení tisku			2 200 Kč
kompletace	500 Kč	5	2 500 Kč
SOUČET			28 700 Kč

Nabízená cena celkem: 28 700Kč bez DPH

Cena zahrnuje 6 vyhotovení textové dokumentace v grafické podobě a 1 vyhotovení na digitálním nosiči. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude stanovena dle platných předpisů v době fakturace. V ceně nejsou obsažena jakákoliv měření. Cenová nabídka je platná 3 měsíce od data vyhotovení nabídky.

S pozdravem

Ing. Antonín Kašpar
jednatel společnosti

V Brně, dne 5.12.2017