

 Změnový list		DŮVĚRNÝ DOKUMENT			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava tramvajové tratě na ul.Nádražní v úseku zastávek Muglinovská-Křížkova(km 0,609-km 0,977) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne		číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele		
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.		DOD20170164			
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.		030128M0134			
Technický dozor stavby:					
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a více prací 2) RDS - opravené výkresy realizační dokumentace stavby 3) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 4) Kalkulace ceny u nové položky rozpočtu ÚRS 2017 5) Fotodokumentace změny díla		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x Technický dozor stavby (TDS) 1 x Zhotovitel 1 x Autorský dozor (AD)			
Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:					
Popis: V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti jež vedly k úpravě realizovaných výměr u některých položek rozpočtu. <u>Méněpráce:</u> Vzhledem k dostatečně únosnému podloží nebylo nutno provést sanace aktivní zóny v plném rozsahu dle PD. Bylo zvoleno jiné technické řešení napojení odvodňovacích šachet na stávající potrubí přípojek, což vedlo k úsporám v souvisejících položkách rozpočtu. Další méněpráce vzešly se skutečného zaměření stavby, kde došlo k ponížení některých výměr živičných zálivek. <u>Vícepráce:</u> Vzhledem ke značně zdegradovaným živičným povrchům v místě napojení nového živičného krytu na stávající komunikaci bylo nutné rozšířit rozsah živičných úprav v tomto prostoru. V místě křižovatky ul. Nádražní a MK Suchardova a MK Engemüllerova bylo nutné zvětšit rozsah živičných úprav pro docílení plynulého napojení povrchu vozovky na kryt tramvajové trati. Další vícepráce souvisely se zaměřením stavby dle skutečného provedení díla. Jednalo se o navýšení výměry u montáže obrub, zádlážbových panelů a provedení vodorovného značení. Důvody veškerých změn jsou obsaženy v záznamech v SD, fotodokumentaci stavby a dokladové části DSPS.					
Projektant stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Zhotovitel stavby	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat				
Časový dopad na plnění SoD:	není				
Dopad na PD	není				
Ostatní ujednání					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	EUROVIA CS	xxx			
Autorský dozor (AD):	DPO	xxx			
Technický dozor stavby (TDS):	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	xxx			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	