

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 92/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

ELMONT Tábor s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 26031175

DIČ: CZ26031175

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C 10192 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: Jaroslav Vondráček

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Jaroslav Vondráček

Věci technické: Jaroslav Vondráček

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 92/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě dohody obou smluvních stran níže uvedenou změnu dokončení celého díla:

- **dokončení celého díla :** 19.1.2018
- předání a převzetí díla: 19.1.2018
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení celého díla je zvýšená pracnost v místnosti koupelny – nový keramický obklad a SDK strop.

3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o plochu keramických obkladů a vytvoření nového SDK stropu v koupelně.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	225 000,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>6 993,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	231 993,00 Kč bez DPH
DPH 15%	34 798,95 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	266 791,95 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 8.1.2018

V Tábor dne 8.1.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Jaroslav Vondráček
jednatel společnosti
ELMONT Tábor s.r.o.