

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. 17080135 (CES 1500/17) ze dne 26.6.2017**uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby a prací: „MO005007 Brandov, ÚV Brandov – rekonstrukce“
Číslo smlouvy objednatele: CES 1500/17
Číslo smlouvy zhotovitele: 17080135

I. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce inženýrská kancelář Hampová [redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Adresa pro doručování: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 1, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku**1) Čl. III. Čas plnění dle Smlouvy o dílo se mění a upravuje:**

V odst. 3.2 se mění termín dokončení stavby z důvodu klimatických podmínek (horská oblast) a dodržení technologických postupů. Nový termín dokončení stavby do **30. 6. 2018.**

2) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění a upravuje:

V odst. 4.1. se zvyšuje stanovená cena o hodnotu víceprací dle změnového listu 01/2017 o 273.955,80 Kč (bez DPH).

Navýšená cena díla je celkem **5.465.689,67 Kč** (bez DPH).

3) Čl. XVI. Registr smluv se doplňuje:

XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

III. Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 17080135 (CES1500/17). Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je
Příloha č. 1 – změnový list 01/2017
- 4) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne
za objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

27-12-2017

generální ředitel

V Praze dne
za zhotovitele:

Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva

Jan Dudáš
člen představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.11. 2017	
Název akce: MO005007 Brandov, ÚV Brandov - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 27.11.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:		Návrh technického řešení průsaku stávající stěnou vodojemu			
na rozpočtové podklady:		Příloha č.1 - SVS ÚV Brandov – výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Odůvodnění změn de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) se týká výkazu výměr č.01A, 01B, 02A a 14					
1. Dobetonávka kaverny ve stěně Úpravny vody (č.01A) Bude provedeno dobetonování základové stěny Úpravny vody. V průběhu výkopových prací pro položení drenážního potrubí byla zjištěna kaverna v základové stěně. Tento stav projektová dokumentace nemohla předpokládat. Jedná se o místa, kde bez destruktivního zásahu do konstrukce nebylo možné skutečnost zjistit. De minimis - důvod.					
2. Hydroizolace svislé stěny na Úpravně vody (č.01B) Bude provedeno celoplošné natavení hydroizolačních pásů na jihovýchodní základovou stěnu Úpravny vody. V průběhu výkopových prací pro položení drenážního potrubí bylo zjištěno, že hydroizolace na svislé stěně je velmi zdegradovaná. Již neplnila svojí funkci. Tento stav projektová dokumentace nemohla předpokládat. Jedná se o místa, kde bez destruktivního zásahu do konstrukce nebylo možné skutečnost zjistit. De minimis - důvod.					
3. Výměna nevhodného zásepového materiálu (č.02A) Bude provedena výměna nevhodného zásepového materiálu u jihovýchodní stěny Úpravny vody a mezi kanalizačními šachtami. V průběhu výkopových prací pro položení drenážního potrubí bylo zjištěno, že vytěžený materiál není vhodný pro opětovné zasypání, jak původně bylo zamýšleno dle PD. Tento stav projektová dokumentace nemohla předpokládat. Jedná se o místa, kde bez destruktivního zásahu do konstrukce nebylo možné skutečnost zjistit. De minimis - důvod.					
4. Zabezpečení průsaku stávající stěny vodojemu (č.14) Bude provedeno přibetonování stěny stávajícího vodojemu včetně vyztužení kari sítí a provedení izolace proti vodě a ochrany izolace. V průběhu výkopových prací pro položení drenážního potrubí bylo zjištěno, že dochází k průsaku vody ze stěny vodojemu. Tento stav projektová dokumentace nemohla předpokládat. Jedná se o místa, kde bez destruktivního zásahu do konstrukce nebylo možné skutečnost zjistit. De minimis - důvod.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny: Celkem + 273.955,80 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 5.465.689,67 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): stoosmdesátjedna 181 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 273.955,80 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 273.955,80 Kč bez DPH, tj. 5,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 273.955,80 Kč bez DPH, tj. 5,28 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 22					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé In [redacted] (0805)					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: <i>Cena byla stanovena dle ceníku ÚRS a ceny položek dle SoD.</i>					
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Jedná se výkazy výměr č. 01A, 01B, 02A a 14 - změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ - nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE - hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky. – ANO, JE NIŽŠÍ					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podp

_____ Datum 13.12.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Datum 4.12.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

_____ Datum 27.12.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.