

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 23. 10. 2017 na realizaci stavby

„ZZS OK - VZ Šumperk – oprava potrubí SUV, TUV a sociálního  
zařízení v I. a II. NP“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána  
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmána  
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Spisová značka: C 4228, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem , jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

(oba společně dále také „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03569/OKŘ/DSM ze dne 23. 10. 2017.

## ČÁST A.

Dne 23. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03569/OKŘ/DSM, kdy předmětem plnění je kompletní výměna zařízení zdravotně technických instalací v I. a II. nadzemním podlaží – výměna rozvodů vody (studená, teplá i cirkulace) a kanalizace. Místem provádění díla je objekt Zdravotnické záchranné služby OK VZ Šumperk, Nerudova 41, 787 01 Šumperk.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

## ČÁST B.

*V rámci díla se budou dodávat sanitární příčky na WC, které oddělují jednotlivé kabinky sociálního zařízení. Výroba těchto sanitárních příček trvá cca 5-6 týdnů, po přesném zaměření již hotové místnosti. Tzn. zaměření mohlo proběhnout až v momentě, kdy byly místnosti WC kompletně hotovy a obloženy dlaždicemi. Z tohoto důvodu je montáž příček reálná až v termínu 10. 1. 2018 – 15. 1. 2018.*

*Stavební úpravy II. NP byly uvažovány s rozdělením na 2 etapy (I. NP a II. NP), ale v průběhu prací vyvstal z provozních důvodů požadavek ZZS OK na rozdělení prací i ve II. NP. Toto etapování nedovoluje provádět práce na celém II. NP v plném rozsahu a proto nelze dílo dokončit během termínu uvedeného ve Smlouvě o dílo. Předpokládané zdržení způsobené vlivem etapování zakázky je 15 pracovních dní.*

*S ohledem na shora uvedené se Čl. III. Smlouvy o dílo mění a nově zní:*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 25. 10. 2017 |
| 2. Termín dokončení díla: | 17. 1. 2018  |

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 18. 12. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 12 -01- 2018

objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána  
Olomouckého kraje

10 -01- 2018

V Šumperku dne:

zhotovitel:



PRUMHOR, spol. s.r.o.  
**Ing. Ondřej Vepřek**  
jednatel