



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/161/Li, uzavřené dne 25.10.2017

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
2. **ZHOTOVITEL:** **Beskydská stavební, a. s.**
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a
ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou,
prokuristou společnosti
k podpisu oprávněn na základě Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 19.9.2017
jednání ve věcech:
technických – stavbyvedou [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 286 18 891
DIČ: CZ28618891
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v rámci vytyčení stávajících sítí bylo zjištěno, že stavba chodníků v prostoru u školy Jubilejní Masarykova je v kolizi s vedením NN. Z těchto důvodů byla společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádána o nové vyjádření a o souhlas činnosti v ochranném pásmu vedení NN. Zhotovitel v tomto období nemohl realizovat dílo v celém rozsahu dle smlouvy o dílo. Z těchto důvodů požádal o prodloužení termínu, a to o 20 dnů.

Na základě vyjádření společnosti ČEZ, a. s., a v něm stanovených podmínek, je nutno jejich stávající síť uložit do chrániček. V současné době není znám přesný rozsah těchto prací, toto bude patrné až po ručním odkopání kabelů, kdy bude možno stanovit přesný počet kabelů a jejich délku. Změna rozsahu prací způsobí navýšení ceny díla. Hodnotu víceprací bude možno určit podle skutečného rozsahu prací. Poté bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/161/Li na stavbu „Přístupové chodníky v areálu škol ZŠ a MŠ G. Przewca a Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.10.2017.

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 80 dnů od převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3870 ze dne 20.12.2017.

V Třinci dne - 3. 01. 2018

V Třinci dne 9. 1. 2018

Za objednatele:



Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BEŠKYĎSKA STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC