

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo






„Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe“

ev. č. S-214 -520/2015 uzavřené dne 12. 7. 2016

(dále jen „Smlouva“)



mezi smluvními stranami:

1. Česká republika - Ministerstvo dopravy


se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
zastoupené: Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

2. Společnost „Sdružení D-O-L“, jejímiž společníky jsou:

Společník 1: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
IČO: 264 750 81
DIČ: CZ26475081
Plátce DPH: Ano
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva, Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Smluvně oprávněn jednat: za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Technicky oprávněn jednat: 

e-mail:
telefon:



Společník 2: **AQUATIS a.s.**
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno - Veverí
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Plátce DPH: Ano
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 775 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární ředitel: Ing. Tomáš Plachý, CSc.
Smluvně oprávněn jednat: za společnost jedná statutární ředitel samostatně.

Za společnost „**Sdružení D-O-L**“ jedná ve všech věcech **Sweco Hydroprojekt a.s.**, na základě společenské smlouvy číslo 11-4196-0299 ze dne 14.9.2015.

Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle.

(dále jen „**Zhotovitel**“),

kteří se v souladu s čl. XII. odst. 1 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy spočívající v upřesnění postupu a povinností Zhotovitele při zpracování a vyhodnocení výsledků díla, změně termínů pro předání dílčích částí díla včetně prodloužení termínu pro dokončení plnění předmětu Smlouvy a prodloužení záruční doby, a úpravy způsobu úhrady ceny díla Zhotoviteli bez vlivu na celkovou cenu díla, a to z objektivních důvodů na straně Objednatele i Zhotovitele uvedených v čl. I. tohoto dodatku, takto:

Článek I.

V průběhu zpracování díla byl za účelem zajištění jeho vysoké kvality Objednatelem ustaven tzv. monitorovací výbor, jehož členy jsou zástupci organizací uvedených v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Členové monitorovacího výboru uplatňovali průběžně v průběhu zpracování díla své připomínky k metodikám předložených Zhotovitelem, dle kterých Zhotovitel následně zpracovává jednotlivé části díla. V rámci tohoto připomínkování vznesli někteří z členů monitorovacího výboru nové požadavky na obsah metodik. Objednatel vyhodnotil tyto požadavky jako relevantní. Zhotovitel je připraven zpracovat rozšířené požadavky vyplývající z připomínek k metodikám do díla za předpokladu poskytnutí dodatečného času bez nároku na navýšení ceny. V tomto ohledu se jedná o částečné rozšíření předmětu plnění oproti předpokladům stanoveným ve Smlouvě (v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku). Z dosavadní činnosti monitorovacího výboru dále vyplynulo, že není možné relevantně odhadnout délku meziresortního připomínkového řízení, které musí následovat po předání a odsouhlasení výchozí verze díla Objednatelem (tzn. po dokončení etap dle čl. I. odst. 2 písm. a) - g) Smlouvy ve znění tohoto dodatku). Studii proveditelnosti přitom nelze považovat za definitivně dokončenou a pro Objednatele plnohodnotně využitelnou do doby, než budou s připomínkujícími subjekty prodiskutovány a následně do díla Zhotovitelem zapracovány pro Objednatele akceptovatelné připomínky z meziresortního připomínkového řízení. Dále je skutečností, že i po dokončení meziresortního připomínkového řízení mohou při následném využití studie proveditelnosti pro další práci být objeveny případné nedostatky, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy opravit. Tyto nedostatky se přitom mohou objevit i po delší době, než která byla pro záruční dobu stanovena ve Smlouvě. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým se ustanovení Smlouvy mění a doplňují způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku.

Článek II.

1. V článku I. odst. 2 Smlouvy se písm. g) mění a zní takto:
„shrnutí výsledků a definice dalšího postupu“.
2. V článku I. odst. 2 Smlouvy se za písm. g) vkládá nové písm. h), které zní:
„Vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení“
3. V článku I. odst. 2 Smlouvy se text „Rozšířený popis požadavků na rozpracování bodů a) - g) studie proveditelnosti“ mění a zní takto:
„Rozšířený popis požadavků na rozpracování bodů a) – h) studie proveditelnosti“
4. V čl. I. odst. 2 Smlouvy se nadpis textu rozšířeného popisu pod písmenem g) mění a zní takto:
„g) **Shrnutí výsledků a definice dalšího postupu**“.
5. V čl. I. odst. 2 Smlouvy se poslední věta v rozšířeném popisu pod písm. g) znějící „Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem při vypořádání připomínek obdržných v rámci meziresortního připomínkového řízení“ vypouští.
6. V čl. I. odst. 2 Smlouvy v rozšířeném popisu se za písm. g) vkládá nové písm. h), které včetně nadpisu rozšířeného popisu zní:
„h) **Vypořádání připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení**
Zhotovitel je povinen ve spolupráci s Objednatelem vypořádat připomínky obdržné v rámci meziresortního připomínkového řízení a výsledný způsob řešení jednotlivých připomínek odsouhlasený Objednatelem zapracovat do díla.“
7. V článku III. Smlouvy se mění odst. 1, který nově zní:
„Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně a řádně provedené plnění předmětu smlouvy po kontrole, odsouhlasení a převzetí díla nebo jeho části Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v okamžiku převzetí výchozí verze díla, resp. jeho části, v rozsahu etap dle písm. a) – g) definovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy, 90 % částek uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Zbývajících 10 % ceny za dílo, resp. jeho části, je Zhotovitel oprávněn fakturovat po řádném dokončení etapy dle písm. h) definované v čl. I. odst. 2 této smlouvy.“
8. V článku IV. Smlouvy se mění odst. 1, který nově zní:
„Zhotovitel je povinen předat řádně zhotovené dílo v rozsahu etap dle písm. a) – g) definovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy, včetně zapracovaných připomínek Objednatele, Objednateli v jeho sídle nejpozději do 12.5.2018.“
9. V článku VII. Smlouvy se mění odst. 1, který nově zní:
„Pro případ, že v době 18 měsíců ode dne řádného předání díla dle čl. IV. odst. 1, resp. čl. V. této smlouvy budou Objednatelem zjištěny vady, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za bezodkladné odstranění těchto vad bez nároku na navýšení ceny díla. Odstranění vad je Zhotovitel povinen provést nejdéle do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o vadách.“

Článek III.

1. Zhotovitel prohlašuje, že po uzavření tohoto dodatku nebude vůči Objednateli vznášet žádné další požadavky na prodloužení termínu pro předání díla nebo na úpravu ceny díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek i Smlouvu včetně všech jejích příloh a dodatků uveřejní v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Seznam organizací zastoupených v monitorovacím výboru

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Praze dne: 10 -01- 2018

V Praze dne: 10. 1. 2018

Ing. Dan Tok
ministr dopravy

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
Sweco Hydroprojekt a.s.
předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule
Sweco Hydroprojekt a.s.
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Příloha 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe“: Seznam organizací zastoupených v monitorovacím výboru

České plavební a vodocestné sdružení
České vysoké učení technické
Hospodářská komora ČR
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihomoravský kraj
Kancelář prezidenta republiky
Masarykova univerzita
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenskej republiky
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Povodí Labe
Povodí Moravy
Povodí Odry
Povodí Vltavy
Přírodovědecká fakulta Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Ředitelství vodních cest
Státní plavební správa
Středočeský kraj
Svaz dopravy
Univerzita Pardubice
Ústecký kraj
Zelený kruh
Zlínský kraj