



ZMĚNOVÝ LIST				číslo : 4/2017	
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město				
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 11.12. 2017			
Název akce: Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací					
Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou X	E-mailem- ano	Faxem: X	osobně	X
Odkazy:	na specifikaci:	fotodokumentace, výsledek provedené zkoušky			
	na výkresy:	/			
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL 4			
	na jinou část smlouvy:	/			
Popis a zdůvodnění změny:					
Po provedených zkouškách únosnosti základové spáry bylo zjištěno, že tato neodpovídá svými parametry projektové dokumentaci. Je nezbytné provést sanaci těchto míst.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Ocenění změny:					
774 939,86 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 21 169 065,21 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 774 939,86 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 790 779,86 Kč bez DPH, tj. 3,98 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 15 840,00 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
XXXXX		Podpis		Datum	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX.

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

XXXXX

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.