



VZ/020/2016

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky

„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupena: Ing. Romanem Hekem, ředitelem závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
(dále jen „**Dodatek**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017,

dodatku č. 2 ze dne 25. 5. 2017, dodatku č. 3 ze dne 12.10.2017 a dodatku č. 4 ze dne 30.10.2017 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je sjednání těchto nepodstatných změn závazků ze Smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn v součtu nepřesahuje procentní limit původní hodnoty závazku stanovený v cit. ust. ZZVZ:
- 1.2.1. Bourání betonů – projektant před zahájením projekčních prací provedl zevrubné prohlídky místa stavby za účelem zjištění viditelných poruch a kopané sondy podkladních vrstev na vybraných místech. Z provedených sond vyplynulo, že se pod asfaltovým krytem nachází pouze štěrky s kamennou zádlazbou/divočinou. Projektant proto předpokládal stejné složení v celé ploše stavby. Po odstranění stávající asfaltové vrstvy chodníku v ul. Křížíkova byla oproti předpokládané vrstvě zjištěna betonová vrstva z prostého betonu o proměnné mocnosti 200–300 mm. S ohledem na nutné uložení nové dlažby do vrstvy ŠD a respektování výšek stávajících vstupů do domů a sklepních okének přilehlé zástavby bylo proto nutné tuto vrstvu odstranit.
- 1.2.2. Sanace základové spáry na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly neúnosné podloží – byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev (prohlídky viz výše neprokázaly poruchy s podezřením na nutné sanace) – vytěžení stávající zemní pláně v mocnosti cca 500 mm, pokládka geotextilie a následné zřízení vrstvy ŠD.
- 1.3. Ocenění dodatečných stavebních prací bylo provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve Smlouvě, tzn. dle jednotkových cen položek, které se nachází ve Výkazu výměr, u nových položek dodatečných stavebních prací byla pro stanovení ceny použita položka dle použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní (položka dle URS minus 10 %).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění způsobem uvedeným ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem, nově Cena Díla dle čl. 5.1 Smlouvy činí:

cena dle Smlouvy bez DPH:	20.394.125,35 Kč
vícepráce bez DPH:	790.779,86 Kč
<u>méněpráce bez DPH:</u>	<u>- 15.840,00 Kč</u>
cena celkem bez DPH	21.169.065,21 Kč
DPH ve výši 21%:	4.445.503,69 Kč
cena v Kč včetně DPH:	25.614.568,90 Kč

slovy: dvacetpětmilionůšestsetčtrnáctisícpětsetšedesátosm 90/100 korun českých

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tímto dodatkem se zejména nemění termíny plnění Zhotovitele sjednané ve Smlouvě.

- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 4
 - příloha č. 2 – Změnový výkaz výměr
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne 12. ledna 2018

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 2. ledna 2018

.....
Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci