

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37728 LHOTA – VJEZDOVÁ BRÁNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

IČO 25374311
oddíl C, vložka 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

- Drobné zpoždění, které vzniklo vyhověním provozovateli veřejného osvětlení, který až u konce stavby požadoval daný typ stožárů, výložníků a svítidel s výrazně delší dodací lhůtou. Bez tohoto ústupku by provozovatel veřejného osvětlení stavbu (osvětlení) nepřevzal a stavba by se tak nezkolaudovala.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Provedené sanace neúnosného podloží stavby vjezdové brány podle technického návrhu VUT Brno odtěžením nevhodné zeminy s následným zřízením hutnějších vrstev kameniva s výztužnou geotextilií.
- Zvětšení plochy frézování a pokládky asfaltobetonového krytu vozovky o přímý jízdný pruh, kde projekt předpokládal ponechání původní vozovky bez úpravy.
- Změna délky elektrického vedení VO na základě zaměřená stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Předání staveniště | do 15 dnů od podpisu smlouvy |
| 2. Dokončení a předání díla vyjma GP | do 14. 11. 2017 |
| 3. Předání a převzetí GP | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.011.866,12 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 20. 12. 2017

V Brně, dne 20. 12. 2017



INSTA CZ s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
