

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Oprava tramvajové tratě na ulici 28.října v úseku ul. Plzeňská - ul. Fričova (km 3,288 - km 3,753) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / | Číslo změnového listu: 1 |
|--|---|--|

| | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne | číslo smlouvy objednatele | a číslo smlouvy zhotovitele |
| Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. | DOD20170162 | |
| Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. | 030128M0133 | |

Technický dozor stavby:

| | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| Přílohy: | Počet paré: | Příjemce: |
| 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací | 1 x | Objednatel |
| 2) RDS - opravené výkresy realizační dokumentace stavby | 1 x | Technický dozor stavby (TDS) |
| 3) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | 1 x | Zhotovitel |
| 4) Fotodokumentace změny díla | 1 x | Autorský dozor (AD) |

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti jež vedly k úpravě realizovaných výměr u některých položek rozpočtu.

Méněpráce:
Vzhledem k dostatečně únosnému podloží nebylo nutno provést sanace aktivní zóny v plném rozsahu dle PD. Bylo zvoleno jiné technické řešení napojení odvodňovacích šachet na stávající potrubí přípojek, což vedlo k úsporám v souvisejících položkách rozpočtu. Vzhledem k ochrannému pásmu vodního zdroje v tomto úseku tramvajové trati nebyly aplikovány spojovací postřiky mezi jednotlivými živičnými vrstvami a nátěr kolejnic ALP. Další méněpráce vzešly se skutečného zaměření stavby, kde došlo k ponížení některých výměr u živičných záливок, podkladní živičné vrstvy z ACP 22, provizorních přechodů a svárů kolejnic.

Vícepráce:
Vzhledem ke značně zdegradovaným živičným povrchům v místě napojení nového živičného krytu na stávající komunikaci bylo nutné rozšířit rozsah některých živičných úprav v tomto prostoru. Další vícepráce souvisely se zaměřením stavby dle skutečného provedení díla, kde bylo zjištěno, že opravovaný úsek trati je oproti projektové dokumentaci delší o 7,49 m. Tato skutečnost vedla k navýšení výměr v souvisejících položkách rozpočtu. Důvody změn jsou obsaženy v záznamech v SD, fotodokumentaci stavby a dokladové části DSPS.

| | |
|-----------------------------|---|
| Projektant stavby | mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat |
| Zhotovitel stavby | mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat |
| Časový dopad na plnění SoD: | není |
| Dopad na PD | není |
| Ostatní ujednání | |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | firma | jméno | datum | souhlasím/ nesouhlasím | podpis |
|------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------------|--------|
| Předložil zhotovitel: | EUROVIA CS | xxx | | | |
| Autorský dozor (AD): | DPO | xxx | | | |
| Technický dozor stavby (TDS): | DPO | xxx | | | |
| Konečné vyjádření oprávněné osoby: | DPO | xxx | | | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|