

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 119/2017/Hum
uzavřené dne 10.10.2017 pro BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím
Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík, předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna dílčího termínu provedení díla „BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030“. Změna spočívá v rozdělení a prodloužení dílčího termínu o 15 dnů pro kácení a související práce a o 1 kalendářní měsíc pro dokončení celé této části oproti předpokládanému termínu dokončení části díla dle smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení části díla jsou ztížené podmínky kácení stromů.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum pro provedení díla „BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030“ takto:

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději do těchto dílčích termínů:

- a) Kácení dřevin, odstranění křovin, zhotovení dynamické vazby bude řádně provedeno nejpozději do dne **31. 12. 2017**
- b) odstranění nápěchů, vyklizení kmenů z koryta toku, likvidace dřevních zbytků (větví, křovin) a uvedení dotčených pozemků do původního stavu bude provedeno nejpozději do dne **15. 1. 2018**
- c) Výsadba nových dřevin bude řádně provedena nejpozději do dne **15. 4. 2018**
- d) Následná dvouletá péče bude řádně provedena **po dobu dvou let od protokolárního převzetí výsadeb objednatel**. Předpokládaný termín je do 15. 4. 2020
 - Vyžínání kolem sazenic bude provedeno dva krát ročně vždy v měsících květnu a srpnu
 - Nátěr sazenic repelentem proběhne vždy v měsíci říjnu daného roku

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 119/2017/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum ze dne 10. 10. 2017.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V *Brno* dne *5.1.2018*



V *Brno* dne *11.10.2017*

Za zhotovitele
Lydie Zájedová
Ekostavby Brno, a.s.
místopředseda představenstva



V *Brno* dne *11.10.2017*

Za zhotovitele
Ing. Libor Vajík
Ekostavby Brno, a.s.
předseda představenstva

