

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/570 Slatinice - Olomouc“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ 60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.

Spisová značka: C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 60200

IČ: 44961944

DIČ: CZ 44961944

Zastoupený: Ing. Radovanem Hrnčířem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

ČÁST A.

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03298/OIEP/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „II/570 Slatinice - Olomouc“.

Dne 19. 1. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění a termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení díla z důvodů časově náročných úprav parametrů původně navrženého technického řešení s homogenizací úseku na S 7,5/70, při jejichž dodržení docházelo k negativním dopadům na okolní soukromé pozemky, na stávající mostní objekt, odvodnění komunikace a současně by se neúměrně navyšovaly investiční náklady na realizaci stavby. S tím souvisí i nutný časový posun v oblasti výkonu IČ, která navazuje na upravované technické řešení. Úpravou rozsahu dopadů na soukromé pozemky se zvyšuje i šance na kladné projednání s jejich vlastníky.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

- | | |
|--|---------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu | 15. 04. 2015 |
| b) termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu | 15. 11. 2016 |
| c) termín předání pravomocného ÚR | 31. 3. 2017 |
| d) termín předání SP vč. nabytí právní moci nejpozději
do 3 měsíců od zajištění kompletní dokladové části pro účely stavebního řízení (vč. uzavření majetkoprávních smluv) | |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději
do 1 měsíce po získání pravomocného SP | |
| f) <i>Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.</i> | |

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/106/6/2016 ze dne 29. 9. 2016.


V Olomouci dne: 18. 10. 2016

Objednatel:


.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje



V Brně dne: 7. 10. 2016




HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti