

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/40819 a III/40822 - dřevoocelová svodidla

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
zapsaná u Krajského soudu v Plzni

IČO 25229761  
oddíl C, vložka 10825

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě vydaného ROZHODNUTÍ ze dne 28.11.2017, č.j. NPP 1596/2017 a nařízeného předběžného opatření Správou Národního parku Podyjí, kterým přikazuje Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje zdržet se veškerých aktivit souvisejících s odstraněním kamenných odrazníků a instalací dřevoocelových svodidel na silnici III/408 22 Horní Břečkov – Čížov ( v km 1,000 – 2,000 v celkové délce cca 600 bm) a s odstraněním betonových odrazníků a instalací dřevoocelových svodidel na silnici III/408 19 Podmolí – Lukov ( v km cca 10,500 v celkové délce cca 292 bm).

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

**do 10 dnů od uzavření smlouvy**

Dokončení a předání díla

**do 30 dnů od doručení výzvy dle čl. II.  
odst. 5.**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II. o nový odst. 5. tohoto znění:

- Zhotovitel bude vyzván písemnou výzvou adresovanou na jeho sídlo uvedené v hlavičce této smlouvy k opětovnému zahájení plnění předmětu díla poté, co pomine překážka v provádění díla uvedená v čl. I. této smlouvy. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro provádění díla v zimních měsících, může být tato výzva doručena nejdříve 31. 3. 2018.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena na materiál, druhá faktura bude vystavena na montáž. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Líních – Sulkově dne

V Brně, dne 04.01.2018



SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje