

3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Z výše uvedených důvodů je zároveň nezbytné stanovit termíny víceprací.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 4 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016*
- *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 30.09.2016*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.08.2016*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR – změna trasy nejpozději do 28.2.2018*
- *Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději do 31.04.2018*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 31.03.2018*
- *Termín pro zajištění změny stavby před dokončením s nabytím právní moci nejpozději do 31.06.2018*
- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 31.06.2018*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*

4. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	188 000	39 480	227 480


5.	Inženýrská činnost	52 000	10 920	62 920
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
	Vícepráce			
7.	PD ve stupni DUR - změna	40 000	8 400	48 400
8.	Inženýrská činnost UR	16 000	3 360	19 360
9.	PD ve stupni DSP – změna	40 000	8 400	48 400
10.	Inženýrská činnost změna SP	16 000	3 360	19 360
11.	PD ve stupni PDPS – změna	20 000	4 200	24 200
12.	Autorský dozor (160 hodin x hodinová sazba)	80 000	16 800	96 800
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				882 000,- Kč
DPH 21%				185 220,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				1 067 220,-Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017“.

Přílohy: Změnový list č. 4



V Hradci Králové dne - 9. 01. 2019

za stranu objednatele



Ve Vysokém Mýtě dne

za stranu zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST č. 4		Počet příloh: -
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Část	DUR, DSP, PDPS
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Doplnění projektové dokumentace a inženýrské činnosti	
Název změny:	Změna stavby v úseku podjezdu pod železniční tratí.	Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Schejbal	Změny projednány na jednání se SZDC	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Změna projektové dokumentace ve všech stupních v úseku podjezdu pod železniční tratí, rozšíření železničního mostu a komunikace.		
Zdůvodnění změny/úpravy: S ohledem na modernizaci trati ČD včetně nového mostu přes silnici III/30821 (investice SZDC) je nutné vyřešit změnu projektové dokumentace rekonstrukce vozovky III/30821 v úseku podjezdu pod tratí ČD (dle PD z 03.2016 cca km 0,160 – 0,300). Byly stanoveny nové termíny pro zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a provedení inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a změny stavby před dokončením. Je nutné upravit připravený výkaz výměr a rozpočet		
Části, které změna/úprava ovlivní:		
Změna ovlivňuje termín dokončení projekčních prací ve všech stupních PD, termín získání územního rozhodnutí a změny stavebního povolení v právní moci a navyšuje cenu.		
Cenové ovlivnění souvisejících akcí	132.000,- Kč bez DPH	
Poznámky :		

^{*)} kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	710 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	710 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	710 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	710 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	710 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 132 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	842 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	132 000,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	18,59 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	710 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	132 000 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	18,59 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 132 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	132 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 40 000,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	710 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	172 000,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	24,23 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	710 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 172 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	882 000,00 Kč bez DPH

