

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 29. 6. 2015 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/434 Radslavice - průtah“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SHB, akciová společnost
Spisová značka: B 4477 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 70200
IČ: 25324365
DIČ: CZ25324365
Zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM ze dne 29. 6. 2015

ČÁST A.

Dne 29. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM na zpracování DSP a DPS stavební úpravy silnice II/434.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Z důvodu nutnosti prověření doplňujících požadavků obce na rozsah akce (cyklostezka, kanalizace, parkovací stání, úprava prostotu u AZ), zpracování související akce obce „Chodník ul. Přerovská, Radslavice“ a úpravy rozpracované konstrukce mostu přes Radslavický potok (zkrácení mostu s navazujícím otevřeným úsekem v nábrežních zdech) není možné dodržet dohodnuté termíny plnění.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na změně termínů plnění. Čl. IV. odst. 1 nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu **31. 8. 2015**
 - b) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu **31. 1. 2016**
 - c) Termín předání ÚR **31. 5. 2016**
 - d) Termín předání SP vč. NPM **30. 9. 2016**
 - e) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací **30. 11. 2016**

Ostatní ujednání čl. IV zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.


4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 16. 11. 2015 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2015, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 25 -11- 2015


V Ostravě dne: 25 -11- 2015

Objednatel:

Zhotovitel:


Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman




SHB, akciová společnost
Ing. Hubert Řehulka
člen představenstva

SHB

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211