



projednán a předběžně odsouhlasen k dalšímu rozpracování. Současně bylo s ing. Salabou dohodnuto, že z důvodu lepší koordinace bude do projektu cyklostezky zapracována stavební úprava části chodníku v ulici Komenského v prostoru navržené cyklostezky, která byla předmětem PD „Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského“ zpracovávané fy. ITAKO Development s.r.o. Ostrava.

I přes značné změny rozsahu stavebních úprav oproti původnímu záměru se podařilo zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu ve smluvně dohodnutém termínu, tj. 20.12.2017.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a složitost území ( ochranné pásmo městské památkové zóny, záplavové území řeky Bečvy, velké množství inženýrských sítí) nebylo možné zajistit termín dílčího plnění - zajištění dokladové části pro ÚR – termín 20.12.2017. Změna rozsahu prací vyvolává nutnost úpravy termínu plnění i pro další stupně PD i na cenu předmětu plnění.

Z výše uvedených důvodů předkládám návrh na úpravu smlouvy o dílo následně:

## **Článek I Předmět smlouvy**

2.1. Podrobná specifikace díla:

Rozsah projektové dokumentace bude doplněn o tyto práce

- Úpravy cyklostezky a chodníku na ulici Komenského na straně Gymnázia Jakuba Škody
- Stavební úpravy komunikace v ulici Bratrská a Palackého
- Vybudování přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce v ulici Bratrská
- Úprava stávající autobusové zastávky v ulici Palackého
- Cyklistické propojení Nábř. PFB-ul. Palackého
- Veřejné osvětlení v rozsahu:
  - osvětlení přechodu pro chodce na ulici Bratrská

Ostatní ujednání článku I. zůstávají beze změny.

## **Článek II Místo a doba provedení díla**

2) Zhotovitel je povinen dílo provést v dílčích částech v následujících lhůtách:

- |   |               |
|---|---------------|
| 2.1. výškopisné a polohopisné zaměření                            | do 30.9.2017  |
| 2.2. zpracování DÚR   | do 20.12.2017 |
| 2.3. zajištění dokladové části pro ÚR                             | do 31.3.2018  |
| 2.4. zpracování dokumentace pro SP v rozsahu pro provedení stavby | do 30.6.2018  |
| 2.5. zajištění dokladové části pro SP                             | do 30.9.2018  |
| 2.6. zpracování rozpočtu a výkazu výměr                           | do 30.9.2018  |

3) Jednotlivé dílčí části dle čl.I, odst.1) budou objednateli předány ve 5 termínech:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 3.1. po zpracování a předání DÚR           | <b>do 20.12.2017</b> |
| 3.2. po zajištění dokladové části k ÚR     | <b>do 31. 3.2018</b> |
| 3.3. po zpracování DSP +DPS                | <b>do 30. 6.2018</b> |
| 3.4. po zajištění dokladové části pro SP   | <b>do 30. 9.2018</b> |
| 3.5. po zpracování rozpočtů a výkazů výměr | <b>do 30. 9.2018</b> |

Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny.

## Článek IV Cena díla

1) Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.7.2017 a kalkulace ceny víceprací dle bodu 2.1. tohoto dopisu

Část předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Průzkumné práce, zabezpečení vstupních podkladů	24 500,00	5 145,00	29 645,00
Výškopisné a polohopisné zaměření	25 000,00	5 250,00	30 250,00
DŮR	128 500,00	26 985,00	155 485,00
Inženýrská činnost pro ÚR	37 000,00 + 9 600,00	9 786,00	56 386,00
DSP + DPS	300 000,00 + 65 600,00	76 776,00	442 376,00
Inženýrská činnost pro SP	26 000,00 + 3 200,00	6 132,00	35 332,00
<b>Celkem</b>	<b>619 400,00</b>	<b>130 074,00</b>	<b>749 474,00</b>

<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>619 400,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>130 074,-Kč</b>
<b>Celková cena za dílo s DPH</b>	<b>749 474,-Kč</b>

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají beze změny.

## Článek V Platební podmínky

2) Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny postupně ve 4 splátkách (dílní plnění na základě dílních daňových dokladů (faktur), a to:

- první faktura bude vystavena po předání DŮR
- druhá faktura bude vystavena po předání dokladové části pro ÚR
- třetí faktura bude vystavena po předání DSP+DPS
- čtvrtá faktura bude vystavena po předání dokladové části pro SP, rozpočtů a výkazu výměr

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl.IV odst.1 této smlouvy na základě vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II odst.5 této smlouvy.

Ostatní ujednání článku V. zůstávají beze změny.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.8.2017 zůstávají beze změny.

Prosím, ve smyslu výše uvedených změn smlouvy o vyhotovení dodatku smlouvy.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Jan Široký

Přílohy: kalkulace ceny víceprací  
Co: vlastní